



ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล ข้อ ๒๘ และ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ของเทศบาลนครแหลมฉบังเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายการ	ปี ๒๕๕๘	๓ ปี	ดำเนินการจริง	ร้อยละ ของปี ๒๕๕๘	ร้อยละ ของ ๓ ปี
จำนวนโครงการ (โครงการ)	๔๘๐	๘๑๗	๓๓๓	๖๖.๓๘	๔๐.๗๖
จำนวน งบประมาณ (บาท)	๑,๓๑๖,๘๑๗,๓๒๐	๒,๒๒๗,๐๒๘,๖๒๐	๖๔๔,๖๖๙,๑๐๖.๓๔	๔๘.๙๖	๒๘.๙๕

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางจินดา ถนอมรอด)

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง



คำนำ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายคณะผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2556 - 2560 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตต่อไป

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบังฉบับนี้ ได้รับร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหารส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หัตถ์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน



บทที่ 1

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 - 29 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้ไปทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านไป ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้



- 1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
- 2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
- 3) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- 4) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า
 - 1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
 - 2) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
 - 3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
 - 4) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
 - 5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง
 - 6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
 - 7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

1.3 ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง




แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไป ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้รับบุในหมวดที่ 6 (การติดตาม และประเมินผล) ข้อ 28 - 29 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย ให้อายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้



แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 6 ด้าน แต่ละด้านมีจำนวนโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผน ดังนี้

1.4.1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

พ.ศ.	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
2558	480	58.75	1,316,817,320	59.13
2559	178	21.79	514,518,950	23.10
2560	159	19.46	395,692,350	17.77
รวม	817	100.00	2,227,028,620	100.00

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

1.4.2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	166	6	4	176	21.54
2. สิ่งแวดล้อมฯ	42	23	20	85	10.40
3. เศรษฐกิจ	5	5	5	15	1.84
4. สังคม	117	72	67	256	31.33
5. สาธารณสุข	44	42	37	123	15.06
6. การเมืองการบริหาร	106	30	26	162	19.83
รวม	480	178	159	817	100.00

ตารางที่ 2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี



1.4.3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	503,711,000	110,900,000	10,260,000	624,871,000	28.06
2. สิ่งแวดล้อมฯ	260,180,000	208,726,000	209,626,000	678,532,000	30.47
3. เศรษฐกิจ	1,350,000	1,350,000	1,350,000	4,050,000	0.18
4. สังคม	317,385,770	148,530,500	145,735,400	611,651,670	27.46
5. สาธารณสุขฯ	29,402,350	25,435,850	12,251,850	67,090,050	3.01
6. การเมืองการปกครอง	204,788,200	19,576,600	16,469,100	240,833,900	10.81
รวม	1,316,817,320	514,518,950	395,692,350	2,227,028,620	100.00

ตารางที่ 3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนแยกเป็นรายปี

1.4.4 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	47	1	0	48	5.88
2. สำนักการช่าง	140	5	5	150	18.36
3. สำนักการคลัง	4	3	3	10	1.22
4. สำนักการสาธารณสุข	78	57	50	185	22.64
5. กองวิชาการฯ	13	9	9	31	3.79
6. กองการศึกษา	92	57	52	201	24.60
7. กองสวัสดิการฯ	33	30	29	92	11.26
8. กองช่างสุขาภิบาล	73	16	11	100	12.24
รวม	480	178	159	817	100.00

ตารางที่ 4 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี



1.4.5 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	68,619,600	2,100,000	-	70,719,600	3.18
2. สำนักงานช่าง	464,189,900	6,243,000	4,718,000	475,150,900	21.34
3. สำนักงานคลัง	5,934,700	741,100	517,100	7,192,900	0.32
4. สำนักงานสาธารณสุข	239,150,850	153,322,350	153,281,850	545,755,050	24.51
5. กองวิชาการฯ	9,094,800	2,262,000	2,950,000	14,306,800	0.64
6. กองการศึกษา	319,873,870	145,046,500	142,251,400	607,171,770	27.26
7. กองสวัสดิการฯ	41,239,100	15,864,000	15,264,000	72,367,100	3.25
8. กองช่างสุขาภิบาล	168,714,500	188,940,000	76,710,000	434,364,500	19.50
รวม	1,316,817,320	514,518,950	395,692,350	2,227,028,620	100.00

ตารางที่ 5 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

1.5 บทสรุป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป





บทที่ 2

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ และระบบจราจรภายในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานและเพียงพอ

2.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

2.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	3	0	0	3	1.70
2. สำนักการช่าง	115	0	0	115	65.34
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	48	6	4	58	32.95
รวม	166	6	4	176	100.00

ตารางที่ 6 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค



2.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	3	0	0	3	2.68
2. สำนักงานช่าง	88	0	0	88	78.57
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	21	0	0	21	18.75
รวม	112	0	0	112	100.00

ตารางที่ 7 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	720,000	-	-	720,000	0.12
2. สำนักงานช่าง	369,425,000	-	-	369,425,000	59.12
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	133,566,000	110,900,000	10,260,000	254,726,000	40.76
รวม	503,711,000	110,900,000	10,260,000	624,871,000	100.00

ตารางที่ 8 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค



2.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	699,862.00	-	-	699,862	0.28
2. สำนักการช่าง	230,416,259.57	-	-	230,416,259.57	90.59
3. สำนักการคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	23,242,136.85	-	-	23,242,136.85	9.14
รวม	254,358,258.42	-	-	254,358,258.42	100.00

ตารางที่ 9 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยรวม ดังนี้

- มีการก่อสร้างเส้นทางสายหลัก สายรอง เพื่อให้ได้เชื่อมโยงกันได้สะดวก
- มีการก่อสร้างถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตเทศบาล พร้อมกับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการระบายน้ำ
- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา
- มีการขยายเขตและติดตั้งท่อประปา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ในระดับหนึ่ง

2.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.47 ของปี 2558 (จากจำนวน 166 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 63.64 ของ 3 ปี (จากจำนวน 176 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 254,358,258.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.50 ของปี 2558 (จากจำนวน 503,711,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 40.70 ของ 3 ปี



บทที่ 3

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มุ่งแก้ไข และป้องกันภาวะแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะ ตลอดจนแก้ไขและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เหมาะสม โดยการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบ บูรณาการในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบำบัดสภาพแวดล้อม

3.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

3.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	8	3	3	14	16.47
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	21	12	12	45	52.94
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	13	8	5	26	30.59
รวม	42	23	20	85	100.00

ตารางที่ 10 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ



3.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	5	0	0	5	29.41
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	9	0	0	9	52.94
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	3	0	0	3	17.65
รวม	17	0	0	17	100.00

ตารางที่ 11 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

3.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	51,736,000	5,596,000	4,096,000	61,428,000	9.05
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	188,754,000	126,840,000	140,530,000	456,124,000	67.22
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	19,690,000	76,290,000	65,000,000	160,980,000	23.72
รวม	260,180,000	208,726,000	209,626,000	678,532,000	100.00

ตารางที่ 12 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ



3.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	33,605,000.00	-	-	33,605,000.00	23.28
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	109,653,180	-	-	109,653,180	75.97
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	1,077,867.66	-	-	1,077,867.66	0.75
รวม	144,336,047.66	-	-	144,336,047.66	100.00

ตารางที่ 13 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้พื้นที่เขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามขึ้นในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับการดูแล และแก้ไขอย่างต่อเนื่องมาตลอด

3.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.48 ของปี 2558 (จากจำนวน 42 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 20 ของ 3 ปี (จากจำนวน 85 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 144,336,047.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.47 ของปี 2558 (จากจำนวน 260,180,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 21.27 ของ 3 ปี (จากจำนวน 678,532,000 บาท)

สำหรับปีงบประมาณ 2558 มีการนำแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการไปดำเนินการค่อนข้างน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากปีก่อน ๆ





บทที่ 4

การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพสุจริต และเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชนได้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอันจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมดีขึ้น และมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น

4.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

4.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	5	5	5	15	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	5	5	5	15	100.00

ตารางที่ 14 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ



4.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	5	0	0	5	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	5	0	0	5	100.00

ตารางที่ 15 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

4.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	-	-	-	-	0.00
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	1,350,000	1,350,000	1,350,000	4,050,000	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	1,350,000	1,350,000	1,350,000	4,050,000	100.00

ตารางที่ 16 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ



4.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	-	-	-	-	0.00
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	915,015.70	-	-	915,015.70	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	915,015.70	-	-	915,015.70	100.00

ตารางที่ 17 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

4.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีสัดส่วนของโครงการและงบประมาณน้อยกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ ค่อนข้างมากเหมือนเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา มีการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมดจากที่ได้ตั้งโครงการไว้ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี ได้แก่ การทำอาหารและเครื่องดื่ม การทำศิลปะประดิษฐ์ และการประดิษฐ์ของชำร่วยในพิธีต่างๆ เป็นต้น ทำให้ประชาชนในเขตชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของปี 2558 (จากจำนวน 5 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ 3 ปี (จากจำนวน 15 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 915,015.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.78 ของปี 2558 (จากจำนวน 1,350,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 22.59 ของ 3 ปี (จากจำนวน 4,050,000 บาท)

ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวเพิ่มขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในส่วนต่าง ๆ มากขึ้น ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชนเพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น





บทที่ 5

การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมต่างๆ ได้แก่ การสร้างแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการกีฬาในทุกกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชน พร้อมกับฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

5.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

5.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	10	0	0	10	3.91
2. สำนักงานช่าง	2	0	0	2	0.78
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	2	2	2	6	2.34
6. กองการศึกษา	90	57	52	199	77.73
7. กองสวัสดิการฯ	13	13	13	39	15.23
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	117	72	67	256	100.00

ตารางที่ 18 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม



5.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	6	0	0	6	8.00
2. สำนักการช่าง	2	0	0	2	2.67
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	2	0	0	2	2.67
6. กองการศึกษา	52	0	0	52	69.33
7. กองสวัสดิการฯ	13	0	0	13	17.33
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	75	0	0	75	100.00

ตารางที่ 19 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม

5.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	2,580,000	-	-	2,580,000	0.42
2. สำนักการช่าง	480,000	-	-	480,000	0.08
3. สำนักการคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	150,000	150,000	150,000	450,000	0.07
6. กองการศึกษา	310,367,770	145,046,500	142,251,400	597,665,670	97.60
7. กองสวัสดิการฯ	3,808,000	3,694,000	3,694,000	11,196,000	1.83
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	317,385,770	148,890,500	146,095,400	612,371,670	100.00

ตารางที่ 20 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม



5.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	1,860,000.00	-	-	1,860,000.00	1.58
2. สำนักการช่าง	267,000.00	100,000.00	-	367,000.00	0.31
3. สำนักการคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	149,905.16	-	-	149,905.16	0.13
6. กองการศึกษา	90,870,687.18	21,485,110.58	-	112,355,797.76	95.58
7. กองสวัสดิการฯ	2,814,176.92	-	-	2,814,176.92	2.39
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	95,961,769.26	21,585,110.58	-	117,546,879.84	100.00

ตารางที่ 21 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม

5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมไปปฏิบัติ เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

5.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 75 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.10 ของปี 2558 (จากจำนวน 117 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 29.30 ของ 3 ปี (จากจำนวน 256 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 117,546,879.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.03 ของปี 2558 (จากจำนวน 317,385,770 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 19.19 ของ 3 ปี (จากจำนวน 612,371,670 บาท)

ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา การได้รับการบริการและการให้ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน





บทที่ 6

การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นระบบบริการและการประกันสุขภาพ ให้มีคุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ ดูแล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

6.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	44	42	37	123	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	44	42	37	123	100.00

ตารางที่ 22 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข



6.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	33	0	0	33	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	33	0	0	33	100.00

ตารางที่ 23 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	29,402,350	25,435,850	12,251,850	67,090,050	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	29,402,350	25,435,850	12,251,850	67,090,050	100.00

ตารางที่ 24 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข



6.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	9,889,031.31	0	0	9,889,031.31	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	9,889,031.31	0	0	9,889,031.31	100.00

ตารางที่ 25 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจและความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน และการควบคุมป้องกันโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ยังมีการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินการ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น อีกทั้งยังรู้จักดูแลและป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วยตัวเองมากขึ้นด้วย

6.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่การปฏิบัติพบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของปี 2558 (จากจำนวน 44 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 26.83 ของ 3 ปี (จากจำนวน 123 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 9,889,031.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.63 ของปี 2558 (จากจำนวน 29,402,350 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 14.74 ของ 3 ปี (จากจำนวน 67,090,050 บาท)

เนื่องจากเขตพื้นที่ของเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเขตท่าเรือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว มีจำนวนประชากรค่อนข้างหนาแน่น ทั้งประชากรที่อยู่ในระบบทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ, คุณภาพชีวิต



และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เทศบาลจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน
สาธารณสุขมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน

๖๖๖๖๖๖ ๖ ๖๖๖๖๖๖



บทที่ 7

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

7.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

7.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	34	1	0	35	21.60
2. สำนักงานช่าง	15	2	2	19	11.73
3. สำนักงานคลัง	4	3	3	10	6.17
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	13	3	1	17	10.49
5. กองวิชาการฯ	11	7	7	25	15.43
6. กองการศึกษา	2	0	0	2	1.23
7. กองสวัสดิการฯ	15	12	11	38	23.46
8. กองช่างสุขาภิบาล	12	2	2	16	9.88
รวม	106	30	26	162	100.00

ตารางที่ 26 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร



7.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	27	0	0	27	29.67
2. สำนักงานช่าง	13	0	0	13	14.29
3. สำนักงานคลัง	4	0	0	4	4.40
4. สำนักงานสาธารณสุข	13	0	0	13	14.29
5. กองวิชาการฯ	10	0	0	10	10.99
6. กองการศึกษา	2	0	0	2	2.20
7. กองสวัสดิการฯ	13	0	0	13	14.29
8. กองช่างสุขาภิบาล	9	0	0	9	9.89
รวม	91	0	0	91	100.00

ตารางที่ 27 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

7.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	65,319,600	2,100,000	0	67,419,600	27.99
2. สำนักงานช่าง	42,548,900	647,000	622,000	43,817,900	18.19
3. สำนักงานคลัง	5,934,700	741,100	517,100	7,192,900	2.99
4. สำนักงานสาธารณสุข	20,994,500	1,046,500	500,000	22,541,000	9.36
5. กองวิชาการฯ	8,944,800	2,112,000	2,800,000	13,856,800	5.75
6. กองการศึกษา	9,506,100	0	0	9,506,100	3.95
7. กองสวัสดิการฯ	36,081,100	11,180,000	10,580,000	57,841,100	24.02
8. กองช่างสุขาภิบาล	15,458,500	1,750,000	1,450,000	18,658,500	7.75
รวม	204,788,200	19,576,600	16,469,100	240,833,900	100.00

ตารางที่ 28 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร



7.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2558	2559	2560		
1. สำนักปลัดเทศบาล	31,474,869.58	0	0	31,474,869.58	26.76
2. สำนักการช่าง	17,598,181.63	0	0	17,598,181.63	14.96
3. สำนักการคลัง	3,851,897.34	0	0	3,851,897.34	3.27
4. สำนักการสาธารณสุข	19,968,050.40	0	0	19,968,050	16.98
5. กองวิชาการฯ	8,088,157.19	0	0	8,088,157.19	6.88
6. กองการศึกษา	9,449,370.00	0	0	9,449,370	8.03
7. กองสวัสดิการฯ	19,002,640.44	0	0	19,002,640.44	16.16
8. กองช่างสุขาภิบาล	8,190,706.83	0	0	8,190,706.83	6.96
รวม	117,623,873.41	0	0	117,623,873.41	100.00

ตารางที่ 29 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 91 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของปี 2558 (จากจำนวน 106 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 56.17 ของ 3 ปี (จากจำนวน 162 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 117,623,873.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.44 ของปี 2558 (จากจำนวน 204,788,200 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 48.84 ของ 3 ปี (จากจำนวน 240,833,900 บาท)

จากการพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น





บทที่ 8

บทสรุป

8.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 พบว่า มีการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปปฏิบัติจำนวน 333 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 69.38 ของปี 2558 และคิดเป็นร้อยละ 40.76 ของ 3 ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น 644,669,106.34 บาท (คิดเป็นร้อยละ 48.96 ของปี 2558 และคิดเป็นร้อยละ 28.95 ของ 3 ปี) แยกเป็น

8.1.1 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา		การดำเนินงาน				ร้อยละของโครงการ ที่ปฏิบัติจริง	
	ปี 2558	3 ปี	ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ ดำเนินการ	ปี 2558	3 ปี
			เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม			
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	166	176	15	97	112	54	67.47	63.64
2. สิ่งแวดล้อมฯ	42	85	6	11	17	25	40.48	20.00
3. เศรษฐกิจ	5	15	5	0	5	0	100.00	33.33
4. สังคม	117	256	59	16	75	42	64.10	29.30
5. สาธารณสุขฯ	44	123	30	3	33	11	75.00	26.83
6. การเมืองการบริหาร	106	162	58	33	91	15	85.85	56.17
รวม	480	817	173	160	333	147	69.38	40.76

ตารางที่ 30 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)



8.1.2 ตามหน่วยงาน

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา		การดำเนินงาน				ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติจริง	
	ปี 2558	3 ปี	ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ	ปี 2558	3 ปี
			เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม			
1. สำนักปลัดเทศบาล	47	48	26	10	36	11	76.60	75.00
2. สำนักการช่าง	140	150	19	89	108	32	77.14	72.00
3. สำนักการคลัง	4	10	2	2	4	0	100.00	40.00
4. สำนักการสาธารณสุข	78	185	40	15	55	23	70.51	29.73
5. กองวิชาการฯ	13	31	10	2	12	1	92.31	38.71
6. กองการศึกษา	92	201	37	17	54	38	58.70	26.87
7. กองสวัสดิการฯ	33	92	29	2	31	2	93.94	33.70
8. กองช่างสุขาฯ	73	100	10	23	33	40	45.21	33.00
รวม	480	817	173	160	333	147	69.38	40.76

ตารางที่ 31 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)

8.1.3 จำนวนงบประมาณ

1) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา		การใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
	ปี 2558	3 ปี	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม	ปี 2558	3 ปี
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	503,711,000	624,871,000	10,803,433.53	243,554,824.89	254,358,258.42	50.50	40.71
2. สิ่งแวดล้อมฯ	260,180,000	678,532,000	55,288,047.66	89,048,000.00	144,336,047.66	55.48	21.27
3. เศรษฐกิจ	1,350,000	4,050,000	915,015.70	-	915,015.70	67.78	22.59
4. สังคม	317,385,770	611,651,670	95,961,769.26	21,585,110.58	117,546,879.84	37.04	19.22
5. สาธารณสุข	29,402,350	67,090,050	9,768,891.31	120,140.00	9,889,031.31	33.63	14.74
6. การเมืองฯ	204,788,200	240,833,900	31,463,125.41	86,160,748.00	117,623,873.41	57.44	48.84
รวม	1,316,817,320	2,227,028,620	204,200,282.87	440,468,823.47	644,669,106.34	48.96	28.95

ตารางที่ 32 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)



2) ตามหน่วยงาน

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนา		การใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละของงบประมาณ	
	ปี 2558	3 ปี	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม	ที่ใช้จ่ายจริง	
						ปี 2558	3 ปี
1. สำนักปลัดเทศบาล	68,619,600	70,719,600	9,513,931.58	24,520,800.00	34,034,731.58	49.60	48.13
2. สำนักการช่าง	464,189,900	475,150,900	13,551,516.31	268,434,924.89	281,986,441.20	60.75	59.35
3. สำนักการคลัง	5,934,700	7,192,900	128,197.34	3,723,700.00	3,851,897.34	64.90	53.55
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	239,150,850	545,755,050	66,113,843.71	73,396,418.00	139,510,261.71	58.34	25.56
5. กองวิชาการฯ	9,094,800	14,306,800	3,580,462.35	4,657,600.00	8,238,062.35	90.58	57.58
6. กองการศึกษา	319,873,870	607,171,770	90,870,687.18	30,934,480.58	121,805,167.76	38.08	20.06
7. กองสวัสดิการฯ	41,239,100	72,367,100	15,096,833.06	7,635,000.00	22,731,833.06	55.12	31.41
8. กองช่างสุขาฯ	168,714,500	434,364,500	5,344,811.34	27,165,900.00	32,510,711.34	19.27	7.48
รวม	1,316,817,320	2,227,028,620	204,200,282.87	440,468,823.47	644,669,106.34	48.96	28.95

ตารางที่ 33 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)

8.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธาณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาด้านอื่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธาณูปโภค ด้านสาธารณสุข และด้านการเมือง ตามลำดับ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 333 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.38 ของปี 2558 (จากจำนวน 480 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 40.76 ของ 3 ปี (จากจำนวน 817 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 644,669,106.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.96 ของปี 2558 (จากจำนวน 1,316,817,320 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 28.95 ของ 3 ปี (จากจำนวน 2,227,028,620 บาท)



สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

8.2.1 โครงการที่ปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผน ปี 2558	การดำเนินงาน				ร้อยละของโครงการ ที่ปฏิบัติจริง	
		ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ ดำเนินการ	ปี 2558	ปฏิบัติจริง ทั้งหมด
		เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม			
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	166	15	97	112	54	67.47	33.63
2. สิ่งแวดล้อมฯ	42	6	11	17	25	40.48	5.11
3. เศรษฐกิจ	5	5	0	5	0	100.00	1.50
4. สังคม	117	59	16	75	42	64.10	22.52
5. สาธารณสุขฯ	44	30	3	33	11	75.00	9.91
6. การเมืองการบริหาร	106	58	33	91	15	85.85	27.33
รวม	480	173	160	333	147	69.38	100.00

ตารางที่ 34 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2558 (โครงการ)

8.2.2 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ ตามแผน ปี 2558	การใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละของงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	
		เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม	ปี 2558	งบประมาณที่ ใช้จริงทั้งหมด
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	503,711,000	10,803,433.53	243,554,824.89	254,358,258.42	50.50	39.46
2. สิ่งแวดล้อมฯ	260,180,000	55,288,047.66	89,048,000.00	144,336,047.66	55.48	22.39
3. เศรษฐกิจ	1,350,000	915,015.70	-	915,015.70	67.78	0.14
4. สังคม	317,385,770	95,961,769.26	21,585,110.58	117,546,879.84	37.04	18.23
5. สาธารณสุขฯ	29,402,350	9,768,891.31	120,140.00	9,889,031.31	33.63	1.53
6. การเมืองฯ	204,788,200	31,463,125.41	86,160,748.00	117,623,873.41	57.44	18.25
รวม	1,316,817,320	204,200,282.87	440,468,823.47	644,669,106.34	48.96	100.00

ตารางที่ 35 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2558 (งบประมาณ)



การนำแผนพัฒนาปี 2558 ไปปฏิบัติได้พอประมาณ คือ ร้อยละ 69.38 เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจำกัด โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องนำไปใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายประจำ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณสำหรับการพัฒนาที่มีอยู่ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด

โดยการพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำแนกตามการใช้จ่ายงบประมาณ) ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ มากที่สุด โดยใช้งบประมาณร้อยละ 39.46 ของงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมดในปี 2558 ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีรถบรรทุกและรถพ่วงวิ่งสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ถนนพังเร็ว และการสัญจรไม่สะดวก ดังนั้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ จึงมีความสำคัญมาก แต่ก็ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณในการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 22.39, 18.25, 18.23 และ 1.53 ของงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมดในปี 2558 ตามลำดับ ส่วนการพัฒนาที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุดคือ ด้านเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมดในปี 2558

8.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

แผนพัฒนาเทศบาลปี 2558 ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ด้านสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของปัญหาและเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ดี แต่เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มที่ จึงควรประสานขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสำหรับโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก สำหรับการพัฒนาด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ ยังมีสัดส่วนการพัฒนาที่น้อยมาก เทศบาลควรมีการวางแผนการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสมดุลกันในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนเป็นสำคัญ

8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1. เรื่องงบประมาณ : เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่นำไปดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน จึงทำให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนฯ



2. แผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณของเทศบาลที่สามารถจะนำมาจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด





ภาคผนวก ก

โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักปลัดเทศบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
1	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) บริเวณทางลงสะพานปลาอ่าวอุดม (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)	โครงสร้างพื้นฐาน	24,931	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
2	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) บริเวณสามแยกหนองเทพ เขตชุมชนบ้าน หนองมะนาว (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)	โครงสร้างพื้นฐาน	24,931	"
3	โครงการทาสีตีเส้นแบ่งผิวการจราจร ถนนภายในเขตเทศบาลฯ	โครงสร้างพื้นฐาน	650,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
4	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการ จัดงานประจำปีงานนมัสการ พระพุทธสิหิงค์, งานสงกรานต์จังหวัด ชลบุรี และงานประเพณีกองข้าวอำเภอ ศรีราชา ประจำปี 2558	สังคม	300,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
5	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา จัดหางานรัฐพิธี และกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2558	สังคม	60,000	"
6	เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ สนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	สังคม	200,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
7	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชาโครงการกองทุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปี 2558	สังคม	100,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
8	เงินอุดหนุน ศพส.จ.ช.บ. โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี	สังคม	1,000,000	"
9	เงินอุดหนุนอำเภอบางละมุงโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด อำเภอบางละมุง (ศพส.อ.บางละมุง)	สังคม	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
10	เงินอุดหนุนอำเภอบางละมุงโครงการ รักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรม อำเภอบางละมุง	สังคม	100,000	"
11	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติ การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอศรีราชา	การเมือง	200,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
12	โครงการวันเทศบาล	การเมือง	145,850	"
13	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	การเมือง	14,820	"
14	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	การเมือง	1,293,000	"
15	โครงการบริการประชาชน	การเมือง	180,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
16	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับ ปฏิบัติงานของงานธุรการ	การเมือง	130,588	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
17	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	การเมือง	99,960	"
18	อุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหาและลดอุบัติเหตุทางการจราจร อำเภอศรีราชา	การเมือง	50,000	"
19	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนสัมพันธ์	การเมือง	99,900	"
20	โครงการอบรมแก้ปัญหาอาชญาเสพติด แบบยั่งยืน	การเมือง	448,200	"
21	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ราชินี	การเมือง	948,660	"
22	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม มหามหาราช	การเมือง	1,223,520	"
23	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานรัฐพิธี	การเมือง	525,794	"
24	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเลขานุการ ผู้บริหาร	การเมือง	152,834.58	"
25	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ	การเมือง	471,600	"
26	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการ อนุรักษ์พลังงาน	การเมือง	285,917	"
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง	การเมือง	3,090,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
28	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับปฏิบัติงานของฝ่ายแผนป้องกันฯ	การเมือง	2,044,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
29	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ	การเมือง	75,435	"
30	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น	การเมือง	1,290,991	"
31	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่	การเมือง	167,000	"
32	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	850,000	"
33	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักปลัดฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	892,000	"
34	โครงการซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	12,934,000	"
35	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,820,000	"
36	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานทะเบียน ราษฎรและบัตร สำนักปลัดฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	463,400	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
37	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการสำนัก ปลัดฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	66,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
38	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเทศกิจสำนัก ปลัดฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,711,000	"



ภาคผนวก ข

โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักงานการคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
1	โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี	การเมือง	60,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การให้บริการและพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน	การเมือง	68,197.34	"
3	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง	การเมือง	3,358,700	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
4	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง (แผนเพิ่มเติม .1)	การเมือง	365,000	"



ภาคผนวก ค

โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักการช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองห้วยบ้านนาฝั่งใต้พร้อมตีเส้นจราจร	โครงสร้างพื้นฐาน	1,050,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดาวเทียม ถึงสำนักงานธุรกิจ กระทรวงพลังงานพร้อมตีเส้นจราจร	โครงสร้างพื้นฐาน	2,940,000	"
3	โครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศาลาประชาคมอ่าวอุดม	โครงสร้างพื้นฐาน	2,000,000	"
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านพักสาธารณสุขชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่	โครงสร้างพื้นฐาน	178,000	"
5	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่เชื่อมหนองคล้า - จุกกะเฌอ	โครงสร้างพื้นฐาน	110,000	"
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยคุณมะลิ ซ้างหอพัก MA	โครงสร้างพื้นฐาน	401,449	"
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านแสงตะวัน	โครงสร้างพื้นฐาน	898,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยคุณอุทัย	โครงสร้างพื้นฐาน	692,829	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
9	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยคุณรำพึง	โครงสร้างพื้นฐาน	188,170.89	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินงาน
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยข้างโลตัสหนองคล้า ใหม่	โครงสร้างพื้นฐาน	2,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยบุญมา (หนองคล้า เก่า) (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,738,750	"
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยคุณวิรัช	โครงสร้างพื้นฐาน	684,800	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยบ้านป่าเทียม (ข้างวัด แหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	988,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
14	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	โครงสร้างพื้นฐาน	450,000	"
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอย 15/1 โรงเปา	โครงสร้างพื้นฐาน	1,640,000	"
16	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางวีและ ปรับปรุงฝาท่อบ่อกักเดิม ถนนหลังวัดบ้าน นาเก่าต่อจากถนนคอนกรีตเดิม (ชุมชนบ้านนาเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	213,432.68	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
17	โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณชุมชนบ้านเขา- น้ำซับ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)	โครงสร้างพื้นฐาน	500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
18	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนบ้านนาเก่า ซอย 1	โครงสร้างพื้นฐาน	601,980	"
19	โครงการก่อสร้างถนนค.ล.ส. ทางแยก SO แท่งก์	โครงสร้างพื้นฐาน	538,500	"
20	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางวี และวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างวัดมโนรม	โครงสร้างพื้นฐาน	1,990,000	"
21	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมรางวีและ วางท่อระบายน้ำ สายหนองคล้าไป วัดจุกกะเณอ	โครงสร้างพื้นฐาน	9,655,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่แท้จริง	การดำเนินงาน
22	โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังใต้	โครงสร้างพื้นฐาน	2,385,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
23	โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังกลาง	โครงสร้างพื้นฐาน	1,190,000	"
24	โครงการขยายเขตประปาซอยนพคุณ	โครงสร้างพื้นฐาน	213,609	"
25	โครงการขยายเขตประปาถนนข้างการไฟฟ้า อ่าวไผ่	โครงสร้างพื้นฐาน	450,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
26	โครงการขยายเขตประปาหนองคล้า ซอย 6	โครงสร้างพื้นฐาน	160,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
27	โครงการขยายเขตประปาถนนหนองเทพ (ครูชำนาญ)	โครงสร้างพื้นฐาน	351,493	"
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำบริเวณซอยบ้านปลัด อภิชาติ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	414,246	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
29	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยหลังวัดเขาทุ้งวัว	โครงสร้างพื้นฐาน	963,000	"
30	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และวางท่อระบายน้ำหลังหมู่บ้านแพมีลี ปาร์ค (หลังร้อยลีลา)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,090,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี พร้อมท่อระบายน้ำและขยายเขตท่อประปา ซอยทางเข้าถนนถลอมพาร์ทเมนท์ (จุกกะเเมอ ซอย 5) (ชุมชนจุกกะเเมอ)	โครงสร้างพื้นฐาน	860,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
32	โครงการก่อสร้างสะพานค.ส.ล.ข้ามห้วย บ้านนา จุดที่ 3 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	4,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
33	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ (หลังหมู่บ้าน Metro Park) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
34	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายฝั่งเมืองข้าง ศาลาประชาคมแหลมฉบัง พร้อมตีเส้น จราจร (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	4,000,000	"
35	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณ หน้าหมู่บ้านดุสิตธานี 3 ต่อจากเดิม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	4,500,000	"
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม ถนนหลังวัด บ้านนาเก่าต่อจากถนนคอนกรีตเดิม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	300,000	"
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี ซอยข้างหมู่บ้านกรองแก้ว (ข้างฝายทตน้ำ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,130,000	"
38	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพุลสิน (แก้วกิไล) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	410,000	"
39	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนหน้าหมู่บ้านแลนด์ แอนด์เฮาส์ (ต่อจากถนนเดิม) ถึง สายแยก ซากกระปอก ซอย 6/2 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	800,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
40	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำซอยบ้านขนมไทย (ชุมชนบ้านหนองขาม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	800,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
41	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเก้ากิโล ฝั่งตลาดรอดเยี่ยมถึงบายพาส (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	13,000,000	"
42	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนหนองมะนาว - โรงแปงมัน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	13,000,000	"
43	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนขุนคุ ซอย 2/1 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	450,000	"
44	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนวัดบางละมุง (โอเวอร์เล) (ชุมชนบ้านบางละมุง) (พิกัด 13°02' 47.20" N100°55'21.34"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,700,000	"
45	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนป่าซูลี (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	800,000	"
46	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนซากกระปอก ซอย1/1 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	900,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
47	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านป่าเกาะ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
48	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำถนนซอยคุณจินตนา (ชุมชนบ้านหนองขาม) (พิกัด 13°05' 54.09" N100°58'24.57"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	500,000	"
49	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนแหลมฉบัง สาย 2 (ช่วงแหลมฉบังกลาง - แหลมฉบังใต้) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	15,310,000	"
50	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สะพานห้วยเล็ก (โอเวอร์เล) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	550,000	"
51	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ซอย STP รีไซเคิล (ต่อจาก เดิม) (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (พิกัด 13°04' 23.57" N100°57'10.72"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,640,000	"
52	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 4 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	6,610,000	"
53	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ซอย STP รีไซเคิล (ต่อจาก เดิม) (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (พิกัด 13°06' 0.92" N100°55'30.15"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	7,590,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
54	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านรุ่งเรือง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	10,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
55	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ซอยคุณจงรัก (พิกัด 13° 4' 8.67" N 100° 55' 39.51"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,300,000	"
56	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมซอยหลังวัดมโนรม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	650,000	"
57	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมซอยมโนรม ซอย 10 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	4,200,000	"
58	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองเทพ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	8,000,000	"
59	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ สามแยกบ่ออย่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,000,000	"
60	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ถนนเก้ากิโล (ฝั่งใต้) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,950,000	"
61	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ช่วงร้านในนาถึงหลังโรงแรม เวฟอินน์ (ชุมชนบ้านนาใหม่) (พิกัด 13° 03' 50.55" N 100° 55' 40.88"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
62	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดา - โรงแป้งมัน (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (พิกัด 13°03' 19.56" N100°57'33.17"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	15,360,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
63	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนพระพรหม - ซอยसानฝัน 2/1 (ชุมชนบ้านหนองขาม) (พิกัด 13°06' 35.45" N100°58'7.33"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	600,000	"
64	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งทองใต้ ซอย 11/1 (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) (พิกัด 13°03' 48.96" N100°55'23.74"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	350,000	"
65	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่แยกสุขุมวิทถึงสี่แยกสี่มุมเมือง (โอเวอร์เล) (ชุมชนบ้านหมูบ้านแหลมทอง) (พิกัด 13°05' 20.91" N100°55'10.84"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	3,800,000	"
66	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังการ เคหะช่วงต่อจากคอนกรีต ถึงแยก แม่ฮ่องสอน (ชุมชนบ้านนาใหม่) (พิกัด 13°04' 9.17" N100°55'51.88"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	5,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
67	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หน้าโรงเรียน เทศบาลแหลมฉบัง 3 ช่วงสี่แยกโนเบิลเพลส ถึงสี่แยกถนนแหลมฉบังสาย 2 (ชุมชนบ้านแหลมฉบัง) (พิกัด 13°05' 26.38" N100°56'2.65"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	12,500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
68	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองมะนาว ถึงแยกหนองเทพ (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) (พิกัด 13°03' 25.21" N100°56'43.13"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	6,200,000	"
69	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนจุกกะเเมอ ซอย 4 เชื่อมถนนหลังหมู่บ้านหนองคล้าใหม่ (ชุมชนบ้านจุกกะเเมอ) (พิกัด 13°04' 59.67" N100°58'9.98"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,740,000	"
70	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 5 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (พิกัด 13°04' 20.62" N100°57'57.08"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,350,000	"
71	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยป่าไผ่ (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (พิกัด 13°04' 34.91" N100°57'27.84"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	600,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่แท้จริง	การดำเนินงาน
72	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนบ้านคุณประเสริฐ (ชุมชนวัดพระประทานพร) (พิกัด 13°08' 14.96" N100°56'8.86"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,400,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
73	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ซอยข้างทางเข้าหมู่บ้าน รุ่งเรือง(ชุมชนบ้านหนองมะนาว) (พิกัด 13°03' 26.10" N100°57'16.60"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	700,000	"
74	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนหนองมะนาวเชื่อม ถนนหนองสะเดาหน้าหมู่บ้านรุ่งเรือง (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) (พิกัด 13°03' 26.10" N100°57'16.60"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	8,100,000	"
75	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ถนนเขาทุ่งวัว (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,800,000	"
76	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านนาใหม่ ซอย 2 (โอเวอร์เล) (ชุมชนบ้านนาใหม่) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	450,000	"
77	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 6 (โอเวอร์เล) (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,800,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
78	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ถนนบ้านนาใหม่ ซอย 3/1 (ชุมชนบ้านนาใหม่) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,050,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
79	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและ ท่อระบายน้ำ ถนนชุมพลบ้านนาใหม่ ซอย 2 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	300,000	"
80	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หาดทรายเทียมอ่าวอุดม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	500,000	"
81	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล 8 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	3,000,000	"
82	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนอ่าวอุดม ซอย 6 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	670,000	"
83	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านสหชัย (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,900,000	"
84	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนซอยคุณอุทัย ช่วง 2 เชื่อมถนนหนองพังพวย (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,900,000	"
85	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี ถนนหลังพรพิมลแอร์ (ร้อยสีลา) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	5,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินงาน
86	โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังใต้ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
87	โครงการขยายเขตประปาถนนหลังหมู่บ้าน ประดิษฐ์ไพศาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	720,000	"
88	โครงการขยายเขตประปาบริเวณสวนอาหาร เรือนไทย ชุมชนทุ่งกรด (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	600,000	"
89	โครงการก่อสร้างลานอาคารปรับอุณหภูมิตั้ง พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ในอาคารในสวน เฉลิมพระเกียรติ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	10,000,000	"
90	โครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดอ่าวอุดม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	1,965,000	"
91	โครงการปรับภูมิทัศน์รอบเขตเทศบาลฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	1,140,000	"
92	โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางและป้าย แนะนำสถานที่ภายในเขตเทศบาล นครแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	4,500,000	"
93	โครงการก่อสร้างสวนน้ำกลางแจ้งในสวน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	16,000,000	"
94	โครงการก่อสร้างลานแอโรบิคในสวนเฉลิม พระเกียรติ	สังคม	267,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
95	โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ชุมชนจุกกะเเมอ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	100,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
96	โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร จัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของ บุคลากร	การเมือง	636,442.45	"
97	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานการช่าง	การเมือง	86,230	"
98	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณสุขโรค ส่วนการโยธา สำนักงานการช่าง	การเมือง	1,239,750	"
99	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายสาธารณสุขโรค ส่วนการโยธา สำนักงานการช่าง	การเมือง	141,256	"
100	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานศูนย์เครื่อง จักรกล ส่วนการโยธา ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล สำนักงานการช่าง	การเมือง	62,706	"
101	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานช่างศิลป์ สำนักงานการช่าง	การเมือง	108,610	"
102	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานบำรุงรักษา ทางและสะพาน สำนักงานการช่าง	การเมือง	930,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
103	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมอาคาร และผังเมือง สำนักงานช่าง	การเมือง	299,110	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
104	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุม การก่อสร้าง สำนักงานช่าง	การเมือง	250,720	"
105	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสวน สาธารณะ สำนักงานช่าง	การเมือง	3,273,357.18	"
106	โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.พร้อมประตูเหล็ก ที่ทำการชุมชนบ้านซากกระปอก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	200,000	"
107	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานส่วนการโยธา สำนักงานช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	9,170,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
108	โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุสำนักงานช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,200,000	"



ภาคผนวก ง

โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์กำจัดมูลฝอย	สิ่งแวดล้อม	390,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
2	โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บขน มูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ	สิ่งแวดล้อม	37,063,400	"
3	โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนกวาดถนน สาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ	สิ่งแวดล้อม	14,504,780	"
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับรักษา ความสะอาด	สิ่งแวดล้อม	18,171,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
5	โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับศูนย์ฝังกลบมูลฝอย	สิ่งแวดล้อม	7,824,000	"
6	โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง	สิ่งแวดล้อม	3,200,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
7	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับรักษา ความสะอาด (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	4,500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
8	โครงการปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกมูลฝอย ศูนย์รักษาสีสิ่งแวดล้อม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	2,000,000	"
9	โครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย บ่อที่ 4 เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 20 ไร่ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	22,000,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
10	โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	3,000,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
11	โครงการธนาคารเตียงผู้ป่วย	สาธารณสุข	46,191.90	"
12	โครงการจัดตั้ง "หน่วยกู้ชีพนครแหลมฉบัง"	สาธารณสุข	169,902.08	"
13	โครงการตรวจคัดกรองค้นหาตาต่อกระจก	สาธารณสุข	60,013	"
14	โครงการฟันปลอมและการส่งเสริม สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	สาธารณสุข	17,184.96	"
15	โครงการขานี้ยมความฝัน ความหวัง ความจริง	สาธารณสุข	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	"
16	โครงการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,2 และ 3	สาธารณสุข	33,965	"
17	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังน้ำตาล ในเลือดต่ำในผู้มารับบริการคลินิกเบาหวาน	สาธารณสุข	69,120.01	"
18	โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่	สาธารณสุข	199,931.61	"
19	โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดีเทศบาลนคร แหลมฉบัง	สาธารณสุข	101,712.93	"
20	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	313,754	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
21	โครงการเทศกาลอาหารทะเลแหลมฉบัง	สาธารณสุข	800,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
22	โครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 2	สาธารณสุข	958,812.52	"
23	โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร	สาธารณสุข	46,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
24	โครงการตรวจเฝ้าระวังและตรวจติดตาม โรงอาหาร ร้านอาหาร และแผงลอย จำหน่ายอาหารที่ผ่านการประเมินตาม โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	สาธารณสุข	67,740	"
25	โครงการตรวจแนะนำสถานประกอบการ จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหารตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (รายใหม่)	สาธารณสุข	6,000	"
26	โครงการป้องกันภัย ห่วงใยสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ	สาธารณสุข	66,756.03	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
27	โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูล ฐาน	สาธารณสุข	444,874.84	"
28	โครงการ Mister ห่วงใยใส่ใจมะเร็ง ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	152,094	"
29	โครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานในประชาชนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	301,401.82	"
30	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	สาธารณสุข	14,525.69	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
31	เงินอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	172,500	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
32	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	สาธารณสุข	176,034.80	"
33	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ในโรงเรียน	สาธารณสุข	78,179.98	"
34	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี	สาธารณสุข	293,229.93	"
35	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีม เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT	สาธารณสุข	303,140	"
36	โครงการบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนขั้นพื้นฐาน	สาธารณสุข	89,750	"
37	โครงการคัดกรองภาวะการเสพติด เสพติด	สาธารณสุข	235,500	"
38	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบบูรณาการ	สาธารณสุข	1,181,605	"
39	โครงการชุมชนปลอดภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	203,600	"
40	โครงการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม เป้าหมาย (กลุ่มเสี่ยง) โดยสมัครใจ	สาธารณสุข	59,850	"
41	โครงการดูแลติดตามผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน	สาธารณสุข	64,440	"
42	โครงการภารกิจวัณโรค (โรคเรื้อรังผู้พิการ ทุพพลภาพ)	สาธารณสุข	160,821.21	"
43	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 1	การเมือง	119,889	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
44	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 2	การเมือง	19,898.79	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
45	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 3	การเมือง	21,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
46	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม	การเมือง	36,000	"
47	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานของฝ่ายพัฒนา วิชาการ สำนักงานสาธารณสุขฯ	การเมือง	72,899.59	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
48	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานส่งเสริม สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขฯ	การเมือง	28,037	"
49	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานป้องกันและ ควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขฯ	การเมือง	152,672.02	"
50	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขฯ	การเมือง	423,771	"
51	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานกำจัดมูลฝอย	การเมือง	104,389	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
52	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	489,494	"
53	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้าน สาธารณสุข (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	15,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
54	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ การปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
55	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,500,000	"



ภาคผนวก จ

โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
1	โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	สังคม	58,703,460	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	สังคม	2,356,400	"
3	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	สังคม	1,820,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
4	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	สังคม	29,482	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	1,762,960	"
6	โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ	สังคม	197,550	"
7	โครงการวันครู	สังคม	198,688	"
8	โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ และจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแสดง ผลงานนักเรียนและครู	สังคม	556,035	"
9	โครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	4,299,999	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
10	โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้านการ เรียนการสอนของครูสังกัดเทศบาลนคร แหลมฉบัง	สังคม	2,750,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
11	โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สังคม	92,200	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
12	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังคม	693,384	"
13	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สังคม	430,980	"
14	โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องศูนย์ การเรียนรู้ไอทีสู่อาเซียน	สังคม	600,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
15	โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์	สังคม	151,512	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
16	โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	สังคม	624,991.58	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	สังคม	560,850	"
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสนับสนุน การเรียนการสอน และอาคารเรียน	สังคม	26,350	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
19	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สังคม	518,090	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
20	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	สังคม	415,179	"
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ- เครื่องใช้ สนับสนุนการเรียนการสอน	สังคม	280,000	"
22	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน (โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3)	สังคม	150,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
23	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	สังคม	1,190,950	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
24	โครงการแข่งขันว่ายน้ำแหลมฉบัง	สังคม	525,357	"
25	โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	สังคม	344,300	"
26	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	สังคม	120,000	"
27	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน (งานกีฬาและนันทนาการ)	สังคม	150,000	"
28	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำศูนย์ฝึกสมรรถภาพทางร่างกาย และสนามกีฬาแหลมฉบัง	สังคม	299,960	"
29	เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา	สังคม	250,000	"
30	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ แหลมฉบังภายในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	สังคม	1,733,400	"
31	โครงการเพิ่มพื้นที่กีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน	สังคม	3,000,000	"
32	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำ สระว่ายน้ำแหลมฉบัง	สังคม	215,790.18	"
33	โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ประจำสนาม บาสเก็ตบอลในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	สังคม	180,000	"
34	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	สังคม	85,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
35	เงินอุดหนุนวัดในเขตเทศบาลฯ โครงการ เงินอุดหนุนส่งเสริมศาสนา	สังคม	1,730,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
36	เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	สังคม	300,000	"
37	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน พรรษา	สังคม	99,805	"
38	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	สังคม	1,712,081	"
39	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	สังคม	685,222	"
40	โครงการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์นักเรียน	สังคม	4,290,000	"
41	โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด	สังคม	1,785,480	"
42	โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ จบการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา	สังคม	109,140	"
43	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี	สังคม	378,345	"
44	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สังคม	1,756,857	"
45	โครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียน แผนเพิ่มเติม	สังคม	1,500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
46	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร ประกอบการ แผนเพิ่มเติม	สังคม	7,550,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
47	โครงการก่อสร้างอาคารส้วม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	336,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
48	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	780,000	"
49	โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องศูนย์ การเรียนรู้ไอทีสู่อาเซียน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	600,000	"
50	โครงการจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปี งบประมาณ 2558 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	2,000,000	"
51	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจำศูนย์ พิตเนสเทศบาลนครแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	410,000	"
52	โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำ (สระเด็ก) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	1,020,000	"
53	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา	การเมือง	8,248,870	"
54	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,200,500	"



ภาคผนวก จ

โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองวิชาการและแผนงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การ ดำเนินงาน
1	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	สังคม	99,926.46	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
2	โครงการ Computer Summer camps For Kids	สังคม	49,978.70	"
3	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และป้องกันปราบปรามการทุจริตใน หน่วยงาน	การเมือง	120,000	"
4	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกิจกรรม ความก้าวหน้าและนโยบายของเทศบาลฯ	การเมือง	1,057,897	"
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหาร การประชาสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร	การเมือง	273,101	"
6	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมศักยภาพบุคลากร	การเมือง	291,336.36	"
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	การเมือง	99,999.93	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การ ดำเนินงาน
8	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองวิชาการ และแผนงาน	การเมือง	907,137	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
9	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกอง วิชาการและแผนงาน	การเมือง	584,000	"
10	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดทำงบประมาณรูปแบบใหม่ แก่ผู้ปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบวิธีการงบประมาณ	การเมือง	97,085.90	"
11	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองวิชาการ และแผนงาน (แผนเพิ่มเติม ฉ1.)	การเมือง	15,000	"
12	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กองวิชาการและแผนงาน (แผนเพิ่มเติม ฉ1.)	การเมือง	4,642,600	"



ภาคผนวก ข

โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง มาตรฐานสินค้า	เศรษฐกิจ	99,890	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพ	เศรษฐกิจ	49,641.70	"
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการจัดการ สวัสดิการสังคม	เศรษฐกิจ	97,400	"
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)	เศรษฐกิจ	218,884	"
5	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตข้าว ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง	เศรษฐกิจ	449,200	"
6	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สังคม	535,000	"
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	สังคม	266,124	"
8	โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรม คนพิการ เทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	88,040	"
9	โครงการอบรมศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	212,642.56	"
10	โครงการจัดซื้อรถเข็นผู้พิการ อุปกรณ์บำบัด และปฏิบัติการกายภาพ	สังคม	116,000	"
11	โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่มี ปัญหาทางสายตา	สังคม	99,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
12	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ทางสายตา	สังคม	99,000	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
13	โครงการสงเคราะห์ผู้นำชุมชนที่ปรึกษาชุมชน และผู้นำเพื่อประโยชน์ที่มีปัญหาทางสายตา	สังคม	99,000	"
14	โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและ ไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลฯ	สังคม	316,000	"
15	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	สังคม	30,000	"
16	โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนา สตรี	สังคม	480,696.14	"
17	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและ เยาวชน	สังคม	199,370	"
18	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเยาวชนจิต อาสา	สังคม	273,304.22	"
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มี ความเข้มแข็งแบบยั่งยืน	การเมือง	199,858.80	"
20	โครงการจัดทำแผนชุมชน	การเมือง	299,338	"
21	โครงการชุมชนสัมพันธ์	การเมือง	299,695.17	"
22	โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	การเมือง	99,996.87	"
23	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน	การเมือง	199,964.50	"
24	เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนชาวแหลมฉบัง	การเมือง	6,300,000	"
25	โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการชุมชน อ่าวอุดม	การเมือง	135,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
26	โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม ชุมชนบ้านนาเก่า	การเมือง	7,500,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
27	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	การเมือง	341,957.70	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
28	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	การเมือง	451,000	"
29	โครงการอบรมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ	การเมือง	29,755.34	"
30	โครงการอบรมมารยาทไทยใส่ใจ วัฒนธรรมชุมชน	การเมือง	29,974.06	"
31	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม	การเมือง	3,116,100	"



ภาคผนวก ซ

โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองช่างสุขาภิบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
1	โครงการขุดลอกคลอง ห้วย คู รางระบายน้ำ สาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (ชุมชนทั้ง 23 ชุมชน)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,095,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
2	โครงการขุด ถัด ล้างท่อระบายน้ำสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลฯ (ชุมชนทั้ง 23 ชุมชน)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,985,000	"
3	โครงการจัดหาฝายป้องกันท่อระบายน้ำ สำเร็จรูปชนิดเหล็กหล่อเหนียว (23 ชุมชน)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,936,608.40	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้านลุงใส (ชุมชนบ้านเขาน้ำขับ)	โครงสร้างพื้นฐาน	857,926	"
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ลำรางตรงข้ามร้านลาบพยัคฆ์ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	495,000	"
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนข้างโกดัง บริษัท ซีเจ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,900,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนข้างบ้านลุงวิสูตร (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่)	โครงสร้างพื้นฐาน	277,702.45	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
8	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนหน้าร้านลาบพยัคฆ์ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	144,900	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
9	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนหน้าวัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง) (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) (พิกัด 13°06'02.34"N100°56'21.69"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	600,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
10	โครงการก่อสร้างตลาดคลอง ค.ส.ล. หลังหมู่บ้านพานทองแท้ 3 (ชุมชนบ้านหนองขาม) (พิกัด 13°05'50.43"N100°58'18.14"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,500,000	"
11	โครงการก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสหชัย 5 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านซากกระปอก) (พิกัด 13°05'11.87" N100°56'40.92"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,960,000	"
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ่อยาง(ชุมชนบ้านหนองขาม) (พิกัด 13°06'25.27" N100°57'09.81"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,150,000	"
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยไพเราะ (ชุมชนบ้านซากยายจิ้น) (พิกัด 13°06'35.99" N100°55'03.40"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,990,000	"
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหน้าหอพักเกียรติรัตน์ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ) (พิกัด 13°07'45.44"N100°55'40.58"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	850,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังธนาคารกรุงไทย สาขาอ่าวอุดม (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น) (พิกัด 13°06'41.97"N 100°55'05.13"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,400,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าวัดสุกรีชัยบุญญาราม(วัดหนองมะนาว) (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) (พิกัด 13°03'29.89"N 100°57'09.67"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,700,000	"
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหน้าประตู 3 มหาวิทยาลัยเกษตร- ศาสตร์ (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น) (พิกัด 13°06'53.65"N 100°59'24.97"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,700,000	"
18	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ค.ส.ล. ถนนข้างหมู่บ้านพานทองแท้ 3 (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง) (พิกัด 13°05'51.23"N 100°58'17.82"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	200,000	"
19	โครงการก่อสร้างฝาดะแกรงเหล็กระบาย น้ำจากบริเวณหน้าหมู่บ้านพานทองแท้ 4 ถึงศูนย์สาธารณสุข 1(ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) (พิกัด 13°05'44.50"N 100°57'04.97"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	200,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างถนนแหลมฉบังสาย 3 แยกวิทยาลัย เทคโนโลยีแหลมฉบัง (ชุมชนบ้านแหลมทอง) (พิกัด 13°05'18.32"N100°56'12.38"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	400,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
21	โครงการปรับปรุงฝายป้องกันน้ำท่วม เกษตรรวมใจ (ชุมชนบ้านทุ่ง) (พิกัด 13°06'16.85"N100°54'19.25"E) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	900,000	"
22	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถและ เครื่องจักรกลภายในโรงพยาบาลน้ำเสียว	สิ่งแวดล้อม	948,000	"
23	โครงการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอย อันตรายในสถานศึกษา	สิ่งแวดล้อม	29,988	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
24	โครงการอบรมเรื่องการจัดการของเสีย อันตรายและการจัดการคุณภาพน้ำ ในสถานประกอบการ	สิ่งแวดล้อม	99,879.66	"
25	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านช่างสุขาภิบาลฯ	การเมือง	244,920	"
26	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	799,065.42	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินงาน
27	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงาน ของงานธุรการ กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	272,590	ดำเนินงาน เสร็จแล้ว
28	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามของงาน ออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	331,131.41	"
29	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงาน ของงานจัดเก็บมูลฝอย ติดเชื้อ กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	1,600,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
30	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามของงาน ออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ กองช่างสุขาภิบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,320,000	"
31	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ในงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	23,000	"
32	โครงการต่อเติมอาคารจอดรถและ เครื่องจักรกลในโรงบำบัดน้ำเสีย (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,000,000	"
33	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล กองช่างสุขาภิบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,600,000	"



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	(ก)
สารบัญ	(ข)
สารบัญแผนภาพ	(ง)
สารบัญตาราง	(จ)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.3 ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง	2
1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลนคร แหลมฉบัง	4
1.5 บทสรุป	6
บทที่ 2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	7
2.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	7
2.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	9
2.3 บทสรุป	9
บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ	11
3.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	11
3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	13
3.3 บทสรุป	13
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	14
4.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	14
4.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	16
4.3 บทสรุป	16
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน	(ข)



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	17
5.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	17
5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	19
5.3 บทสรุป	19
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	20
6.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	20
6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	22
6.3 บทสรุป	22
บทที่ 7 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	24
7.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	24
7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	26
7.3 บทสรุป	26
บทที่ 8 บทสรุป	27
8.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	27
8.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	29
8.3 ข้อเสนอแนะ	31
8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติ	31
ภาคผนวก	ข
ภาคผนวก ก: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักปลัดเทศบาล)	33
ภาคผนวก ข: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการคลัง)	38
ภาคผนวก ค: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการช่าง)	39
ภาคผนวก ง: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	53
ภาคผนวก จ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองการศึกษา)	59
ภาคผนวก ฉ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองวิชาการและแผนงาน)	64
ภาคผนวก ช: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองสวัสดิการสังคม)	66
ภาคผนวก ซ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองช่างสุขาภิบาล)	69



สารบัญแนภาพ

	หน้า	
แผนภาพที่ 1	วงจรรของการบริหารเชิงกลยุทธ์	2
แผนภาพที่ 2	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3





สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 1	จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี	4
ตารางที่ 2	จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี	4
ตารางที่ 3	จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี	5
ตารางที่ 4	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี	5
ตารางที่ 5	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี	6
ตารางที่ 6	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณสุขโลก	7
ตารางที่ 7	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณสุขโลก	8
ตารางที่ 8	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณสุขโลก	8
ตารางที่ 9	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณสุขโลก	9
ตารางที่ 10	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ	11
ตารางที่ 11	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	12
ตารางที่ 12	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการ จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	12
ตารางที่ 13	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	13
ตารางที่ 14	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	14
ตารางที่ 15	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	15
ตารางที่ 16	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	15
ตารางที่ 17	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	16
ตารางที่ 18	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	17



สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 19 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	18
ตารางที่ 20 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	18
ตารางที่ 21 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	19
ตารางที่ 22 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	20
ตารางที่ 23 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	21
ตารางที่ 24 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	21
ตารางที่ 25 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	22
ตารางที่ 26 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	24
ตารางที่ 27 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	25
ตารางที่ 28 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	25
ตารางที่ 29 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	26
ตารางที่ 30 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)	27
ตารางที่ 31 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)	28
ตารางที่ 32 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)	28
ตารางที่ 33 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)	29
ตารางที่ 34 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2558 (โครงการ)	30
ตารางที่ 35 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2558 (งบประมาณ)	30





๓๓๓ ภาคผนวก ๓๓๓