



ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล ข้อ ๒๘ และ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลนครแหลมฉบังเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายการ	ปี ๒๕๕๙	๓ ปี	ดำเนินการจริง	ร้อยละ ของปี ๒๕๕๙	ร้อยละ ของ ๓ ปี
จำนวนโครงการ (โครงการ)	๔๑๖	๗๒๕	๒๗๓	๖๕.๖๓	๓๗.๖๖
จำนวนงบประมาณ (บาท)	๙๗๗,๙๙๖,๐๒๐	๑,๗๘๗,๖๓๖,๐๖๐	๓๘๔,๘๑๙,๕๓๕.๖๖	๓๙.๓๕	๒๑.๕๓

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางจินดา ถนอมรอด)

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง



## คำนำ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายคณะผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2559 - 2561 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกำหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตต่อไป

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบังฉบับนี้ ได้รับร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหารส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน



# สารบัญ

	หน้า
คำนำ	( ก )
สารบัญ	( ข )
สารบัญแผนภาพ	( ง )
สารบัญตาราง	( จ )
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.3 ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง	2
1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนคร แหลมฉบัง	4
1.5 บทสรุป	6
<b>บทที่ 2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ     สาธารณูปโภค</b>	<b>7</b>
2.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	7
2.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	9
2.3 บทสรุป	9
<b>บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ     ชายฝั่งแบบบูรณาการ</b>	<b>11</b>
3.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	11
3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	13
3.3 บทสรุป	13
<b>บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>	<b>14</b>
4.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	14
4.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	16
4.3 บทสรุป	16
<b>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน</b>	<b>( ข )</b>



## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>บทที่ 5</b> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	<b>17</b>
5.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	17
5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	19
5.3 บทสรุป	19
<b>บทที่ 6</b> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	<b>20</b>
6.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	20
6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	22
6.3 บทสรุป	22
<b>บทที่ 7</b> การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	<b>24</b>
7.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	24
7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	26
7.3 บทสรุป	26
<b>บทที่ 8</b> บทสรุป	<b>27</b>
8.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	27
8.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	29
8.3 ข้อเสนอแนะ	31
8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติ	31
<b>ภาคผนวก</b>	<b>ช</b>
ภาคผนวก ก: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักปลัดเทศบาล)	32
ภาคผนวก ข: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการคลัง)	37
ภาคผนวก ค: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการช่าง)	38
ภาคผนวก ง: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	45
ภาคผนวก จ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองการศึกษา)	51
ภาคผนวก ฉ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองวิชาการและแผนงาน)	55
ภาคผนวก ช: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองสวัสดิการสังคม)	57
ภาคผนวก ซ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองช่างสุขาภิบาล)	60



# สารบัญแนภาพ

	หน้า	
แผนภาพที่ 1	วงจรรของการบริหารเชิงกลยุทธ์	2
แผนภาพที่ 2	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3





# สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 1	จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี	4
ตารางที่ 2	จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี	4
ตารางที่ 3	จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี	5
ตารางที่ 4	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี	5
ตารางที่ 5	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี	6
ตารางที่ 6	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	7
ตารางที่ 7	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	8
ตารางที่ 8	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	8
ตารางที่ 9	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	9
ตารางที่ 10	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ	11
ตารางที่ 11	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	12
ตารางที่ 12	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการ จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	12
ตารางที่ 13	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	13
ตารางที่ 14	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	14
ตารางที่ 15	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	15
ตารางที่ 16	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	15
ตารางที่ 17	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	16
ตารางที่ 18	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	17



## สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 19 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	18
ตารางที่ 20 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	18
ตารางที่ 21 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	19
ตารางที่ 22 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	20
ตารางที่ 23 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	21
ตารางที่ 24 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	21
ตารางที่ 25 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	22
ตารางที่ 26 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	24
ตารางที่ 27 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	25
ตารางที่ 28 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	25
ตารางที่ 29 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	26
ตารางที่ 30 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)	27
ตารางที่ 31 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)	28
ตารางที่ 32 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)	28
ตารางที่ 33 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)	29
ตารางที่ 34 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	30





# ๓๓๓ ภาคผนวก ๔๔๔





# บทที่ 1

## บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล ข้อ 28 - 29 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้ไปทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

### 1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านไป ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

### 1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้



- 1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
- 2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
- 3) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- 4) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า
  - 1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
  - 2) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
  - 3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
  - 4) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
  - 5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง
  - 6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
  - 7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

1.3 ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง




แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไป ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้รับบุในหมวดที่ 6 (การติดตาม และประเมินผล) ข้อ 28 - 29 ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย ให้อายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้



แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



#### 1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 6 ด้าน แต่ละด้านมีจำนวนโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผน ดังนี้

##### 1.4.1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

พ.ศ.	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
2559	416	57.38	977,996,020	54.71
2560	160	22.07	409,444,720	22.90
2561	149	20.55	400,195,320	22.39
รวม	725	100.00	1,787,636,060	100.00

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

##### 1.4.2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	125	0	0	125	17.24
2. สิ่งแวดล้อมฯ	32	20	13	65	8.97
3. เศรษฐกิจ	5	5	5	15	2.07
4. สังคม	108	67	65	240	33.10
5. สาธารณสุข	45	44	43	132	18.21
6. การเมืองการบริหาร	101	24	23	148	20.41
รวม	416	160	149	725	100.00

ตารางที่ 2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี



### 1.4.3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	284,300,000	-	-	284,300,000	15.90
2. สิ่งแวดล้อมฯ	114,771,000	165,911,000	160,911,000	441,593,000	24.70
3. เศรษฐกิจ	1,200,000	1,000,000	1,000,000	3,200,000	0.18
4. สังคม	371,059,620	207,426,420	205,425,020	783,911,060	43.85
5. สาธารณสุขฯ	16,971,000	16,721,000	16,906,000	50,598,000	2.83
6. การเมืองการปกครอง	189,694,400	18,386,300	15,953,300	224,034,000	12.53
รวม	977,996,020	409,444,720	400,195,320	1,787,636,060	100.00

ตารางที่ 3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนแยกเป็นรายปี

### 1.4.4 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	51	1	1	53	7.31
2. สำนักการช่าง	90	1	1	92	12.69
3. สำนักการคลัง	4	3	3	10	1.38
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	74	58	51	183	25.24
5. กองวิชาการฯ	11	8	8	27	3.72
6. กองการศึกษา	90	55	53	198	27.31
7. กองสวัสดิการฯ	26	24	24	74	10.21
8. กองช่างสุขาภิบาล	70	10	8	88	12.14
รวม	416	160	149	725	100.00

ตารางที่ 4 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี



#### 1.4.5 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	95,223,100	684,000	684,000	96,591,100	5.40
2. สำนักการช่าง	240,483,700	650,000	650,000	241,783,700	13.53
3. สำนักการคลัง	4,136,200	582,300	582,300	5,300,800	0.30
4. สำนักการสาธารณสุข	122,036,200	120,061,000	116,703,000	358,800,200	20.07
5. กองวิชาการฯ	6,203,400	4,760,000	2,960,000	13,923,400	0.78
6. กองการศึกษา	371,564,920	204,122,420	202,121,020	777,808,360	43.51
7. กองสวัสดิการฯ	16,001,700	13,930,000	13,930,000	43,861,700	2.45
8. กองช่างสุขาภิบาล	122,346,800	64,655,000	62,565,000	249,566,800	13.96
รวม	977,996,020	409,444,720	400,195,320	1,787,636,060	100.00

ตารางที่ 5 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

#### 1.5 บทสรุป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภาค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป





## บทที่ 2

### การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ และระบบจราจรภายในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานและเพียงพอ

#### 2.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

##### 2.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	9	0	0	9	7.20
2. สำนักการช่าง	75	0	0	75	60.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	41	0	0	41	32.80
รวม	125	0	0	125	100.00

ตารางที่ 6 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค



### 2.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	1	0	0	1	1.67
2. สำนักงานช่าง	38	0	0	38	63.33
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	21	0	0	21	35.00
รวม	60	0	0	60	100.00

ตารางที่ 7 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

### 2.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	6,220,000	-	-	6,220,000	2.19
2. สำนักงานช่าง	190,820,000	-	-	190,820,000	67.12
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	87,260,000	-	-	87,260,000	30.69
รวม	284,300,000	-	-	284,300,000	100.00

ตารางที่ 8 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค





### 2.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	2,325,000.00	-	-	2,325,000	3.46
2. สำนักงานช่าง	44,596,353.79	-	-	44,596,353.79	66.42
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	20,222,534.75	-	-	20,222,534.75	30.12
รวม	67,143,888.54	-	-	67,143,888.54	100.00

ตารางที่ 9 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขปโภค

## 2.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขปโภคไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยรวม ดังนี้

- มีการก่อสร้างเส้นทางสายหลัก สายรอง เพื่อให้ได้เชื่อมโยงกันได้สะดวก
- มีการก่อสร้างถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตเทศบาล พร้อมกับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการระบายน้ำ
- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา
- มีการขยายเขตและติดตั้งท่อประปา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ในระดับหนึ่ง

## 2.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขปโภค ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของปี 2559 (จากจำนวน 125 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 48.00 ของ 3 ปี (จากจำนวน 125 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 67,143,888.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.62 ของปี 2559 (จากจำนวน 284,300,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 23.62 ของ 3 ปี (จากจำนวน 284,300,000 บาท) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน



และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การก่อสร้าง ขยาย ซ่อมแซมและปรับปรุง  
เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งท่อประปา ในเขตเทศบาลให้ใช้งานได้ดี





## บทที่ 3

# การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มุ่งแก้ไขและป้องกันสถานะแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะ ตลอดจนแก้ไขและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เหมาะสม โดยการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบำบัดสภาพแวดล้อม

### 3.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

#### 3.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	2	0	0	2	3.08
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	14	11	6	31	47.69
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	16	9	7	32	49.23
รวม	32	20	13	65	100.00

ตารางที่ 10 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ



### 3.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	1	0	0	1	7.14
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	9	0	0	9	64.29
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	4	0	0	4	28.57
รวม	14	0	0	14	100.00

ตารางที่ 11 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

### 3.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	2,300,000	-	-	2,300,000	0.52
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	95,581,000	101,556,000	98,646,000	295,783,000	66.98
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	16,890,000	64,355,000	62,265,000	143,510,000	32.50
รวม	114,771,000	165,911,000	160,911,000	441,593,000	100.00

ตารางที่ 12 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ



### 3.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	800,000.00	-	-	800,000.00	1.23
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	63,719,521.45	-	-	63,719,521.45	98.14
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	409,229.81	-	-	409,229.81	0.63
รวม	64,928,751.26	-	-	64,928,751.26	100.00

ตารางที่ 13 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

### 3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้พื้นที่เขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามขึ้นในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับการดูแล และแก้ไขอย่างต่อเนื่องมาตลอด

### 3.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.75 ของปี 2559 (จากจำนวน 32 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 21.54 ของ 3 ปี (จากจำนวน 65 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 64,928,751.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.57 ของปี 2559 (จากจำนวน 114,771,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 14.70 ของ 3 ปี (จากจำนวน 441,593,000 บาท)

สำหรับปีงบประมาณ 2559 มีการนำแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการไปดำเนินการค่อนข้างน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากปีก่อน ๆ





## บทที่ 4

### การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพสุจริต และเป็น การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจและประชาชนได้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอันจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้าน เศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมดีขึ้น และมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น

#### 4.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

##### 4.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	5	5	5	15	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	5	5	5	15	100.00

ตารางที่ 14 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ



#### 4.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	5	0	0	5	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	5	0	0	5	100.00

ตารางที่ 15 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

#### 4.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	-	-	-	-	0.00
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	1,200,000	1,000,000	1,000,000	3,200,000	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	1,200,000	1,000,000	1,000,000	3,200,000	100.00

ตารางที่ 16 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ



#### 4.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	-	-	-	-	0.00
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	480,800	-	-	480,800	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	480,800	-	-	480,800	100.00

ตารางที่ 17 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

#### 4.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีสัดส่วนของโครงการและงบประมาณน้อยกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ ค่อนข้างมากเหมือนเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา มีการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งหมดจากที่ได้ตั้งโครงการไว้ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี ได้แก่ การทำอาหารและเครื่องดื่ม การทำศิลปะประดิษฐ์ และการประดิษฐ์ของชำร่วยในพิธีต่างๆ เป็นต้น ทำให้ประชาชนในเขตชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น

#### 4.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของปี 2559 (จากจำนวน 5 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ 3 ปี (จากจำนวน 15 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 480,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.07 ของปี 2559 (จากจำนวน 1,200,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 15.02 ของ 3 ปี (จากจำนวน 3,200,000 บาท)

ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชนเพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น







## บทที่ 5

### การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมต่างๆ ได้แก่ การสร้างแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการกีฬาในทุกกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชน พร้อมกับฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

#### 5.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

##### 5.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	9	1	1	11	4.58
2. สำนักการช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	2	2	2	6	2.50
6. กองการศึกษา	88	55	53	196	81.67
7. กองสวัสดิการฯ	9	9	9	27	11.25
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	108	67	65	240	100.00

ตารางที่ 18 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม



### 5.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	9	0	0	9	14.06
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	2	0	0	2	3.13
6. กองการศึกษา	44	0	0	44	68.75
7. กองสวัสดิการฯ	9	0	0	9	14.06
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	64	0	0	64	100.00

ตารางที่ 19 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม

### 5.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	2,944,000	684,000	684,000	4,312,000	0.55
2. สำนักงานช่าง	-	-	-	-	0.00
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	150,000	150,000	150,000	450,000	0.06
6. กองการศึกษา	365,495,620	204,122,420	202,121,020	771,739,060	98.45
7. กองสวัสดิการฯ	2,470,000	2,470,000	2,470,000	7,410,000	0.95
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	371,059,620	207,426,420	205,425,020	783,911,060	100.00

ตารางที่ 20 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม



#### 5.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	2,814,000.00	-	-	2,814,000.00	2.28
2. สำนักการช่าง	-	-	-	-	0.00
3. สำนักการคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	149,623.96	-	-	149,623.96	0.12
6. กองการศึกษา	119,182,264.60	-	-	119,182,264.60	96.40
7. กองสวัสดิการฯ	1,483,576.94	-	-	1,483,576.94	1.20
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	123,629,465.50	-	-	123,629,465.50	100.00

ตารางที่ 21 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม

## 5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมไปปฏิบัติ เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

## 5.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59.26 ของปี 2559 (จากจำนวน 108 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 26.67 ของ 3 ปี (จากจำนวน 240 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 123,629,465.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.32 ของปี 2559 (จากจำนวน 371,059,620 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 15.77 ของ 3 ปี (จากจำนวน 783,911,060 บาท)

ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา การได้รับการบริการและการให้ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน





## บทที่ 6

### การติดตามและประเมินผล

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นระบบบริการและการประกันสุขภาพ ให้มีคุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ ดูแล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

#### 6.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

##### 6.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	45	44	43	132	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	45	44	43	132	100.00

ตารางที่ 22 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข



### 6.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	37	0	0	37	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	37	0	0	37	100.00

ตารางที่ 23 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

### 6.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	16,971,000	16,721,000	16,906,000	50,598,000	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	16,971,000	16,721,000	16,906,000	50,598,000	100.00

ตารางที่ 24 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข



#### 6.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	8,622,738.51	0	0	8,622,738.51	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	8,622,738.51	0	0	8,622,738.51	100.00

ตารางที่ 25 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

#### 6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจและความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพทั่วถึงและมีความเป็นธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน รวมตลอดถึงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คนในเขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงขึ้น

#### 6.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่การปฏิบัติพบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.22 ของปี 2559 (จากจำนวน 45 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 28.03 ของ 3 ปี (จากจำนวน 132 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 8,622,738.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.81 ของปี 2559 (จากจำนวน 16,971,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 17.04 ของ 3 ปี (จากจำนวน 50,598,000 บาท)

เนื่องจากเขตพื้นที่ของเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเขตท่าเรือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว มีจำนวนประชากรค่อนข้างหนาแน่น ทั้งประชากรที่อยู่ในระบบทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ, คุณภาพชีวิต



และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เทศบาลจึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน  
สาธารณสุขมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการจัดบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน





## บทที่ 7

### การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

#### 7.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

##### 7.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	33	0	0	33	22.30
2. สำนักงานช่าง	13	1	1	15	10.14
3. สำนักงานคลัง	4	3	3	10	6.76
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	15	3	2	20	13.51
5. กองวิชาการฯ	9	6	6	21	14.19
6. กองการศึกษา	2	0	0	2	1.35
7. กองสวัสดิการฯ	12	10	10	32	21.62
8. กองช่างสุขาภิบาล	13	1	1	15	10.14
รวม	101	24	23	148	100.00

ตารางที่ 26 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร





### 7.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	31	0	0	31	33.33
2. สำนักงานช่าง	12	0	0	12	12.90
3. สำนักงานคลัง	4	0	0	4	4.30
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	13	0	0	13	13.98
5. กองวิชาการฯ	8	0	0	8	8.60
6. กองการศึกษา	2	0	0	2	2.15
7. กองสวัสดิการฯ	11	0	0	11	11.83
8. กองช่างสุขาภิบาล	12	0	0	12	12.90
รวม	93	0	0	93	100.00

ตารางที่ 27 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

### 7.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	86,059,100	0	0	86,059,100	38.41
2. สำนักงานช่าง	47,363,700	650,000	650,000	48,663,700	21.72
3. สำนักงานคลัง	4,136,200	582,300	582,300	5,300,800	2.37
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	9,484,200	1,784,000	1,151,000	12,419,200	5.54
5. กองวิชาการฯ	6,053,400	4,610,000	2,810,000	13,473,400	6.01
6. กองการศึกษา	6,069,300	0	0	6,069,300	2.71
7. กองสวัสดิการฯ	12,331,700	10,460,000	10,460,000	33,251,700	14.84
8. กองช่างสุขาภิบาล	18,196,800	300,000	300,000	18,796,800	8.39
รวม	189,694,400	18,386,300	15,953,300	224,034,000	100.00

ตารางที่ 28 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร



#### 7.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2559	2560	2561		
1. สำนักปลัดเทศบาล	65,845,101.46	0	0	65,845,101.46	54.86
2. สำนักการช่าง	21,417,573.40	0	0	21,417,573.40	17.85
3. สำนักการคลัง	5,276,151.00	0	0	5,276,151.00	4.40
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	7,833,112.12	0	0	7,833,112	6.53
5. กองวิชาการฯ	3,386,020.56	0	0	3,386,020.56	2.82
6. กองการศึกษา	439,050.00	0	0	439,050	0.37
7. กองสวัสดิการฯ	4,870,202.00	0	0	4,870,202.00	4.06
8. กองช่างสุขาภิบาล	10,946,681.31	0	0	10,946,681.31	9.12
รวม	120,013,891.85	0	0	120,013,891.85	100.00

ตารางที่ 29 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

#### 7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### 7.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.08 ของปี 2559 (จากจำนวน 101 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 62.84 ของ 3 ปี (จากจำนวน 148 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 120,013,891.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.27 ของปี 2559 (จากจำนวน 189,694,400 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 53.57 ของ 3 ปี (จากจำนวน 224,034,000 บาท)

จากการพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น





## บทที่ 8

### บทสรุป

#### 8.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 พบว่า มีการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปปฏิบัติจำนวน 273 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของปี 2559 และคิดเป็นร้อยละ 37.66 ของ 3 ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น 384,819,535.66 บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.35 ของปี 2559 และคิดเป็นร้อยละ 21.53 ของ 3 ปี) แยกเป็น

##### 8.1.1 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา		การดำเนินการ				ร้อยละของโครงการ ที่ปฏิบัติจริง	
	ปี 2559	3 ปี	ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ ดำเนินการ	ปี 2559	3 ปี
			เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม			
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	125	125	27	33	60	65	48.00	48.00
2. สิ่งแวดล้อมฯ	32	65	10	4	14	18	43.75	21.54
3. เศรษฐกิจ	5	15	5	0	5	0	100.00	33.33
4. สังคม	108	240	46	18	64	44	59.26	26.67
5. สาธารณสุขฯ	45	132	37	0	37	8	82.22	28.03
6. การเมืองการบริหาร	101	148	58	35	93	8	92.08	62.84
รวม	416	725	183	90	273	143	65.63	37.66

ตารางที่ 30 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)



### 8.1.2 ตามหน่วยงาน

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา		การดำเนินการ				ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติจริง	
	ปี 2559	3 ปี	ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ	ปี 2559	3 ปี
			เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม			
1. สำนักปลัดเทศบาล	51	53	29	12	41	10	80.39	77.36
2. สำนักการช่าง	90	92	18	33	51	39	56.67	55.43
3. สำนักการคลัง	4	10	2	2	4	0	100.00	40.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	74	183	51	8	59	15	79.73	32.24
5. กองวิชาการฯ	11	27	8	2	10	1	90.91	37.04
6. กองการศึกษา	90	198	30	16	46	44	51.11	23.23
7. กองสวัสดิการฯ	26	74	24	1	25	1	96.15	33.78
8. กองช่างสุขาฯ	70	88	21	16	37	33	52.86	42.05
รวม	416	725	183	90	273	143	65.63	37.66

ตารางที่ 31 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)

### 8.1.3 จำนวนงบประมาณ

#### 1) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา		การใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
	ปี 2559	3 ปี	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม	ปี 2559	3 ปี
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	284,300,000	284,300,000	20,120,570.50	47,023,318.04	67,143,888.54	23.62	23.62
2. สิ่งแวดล้อมฯ	114,771,000	441,593,000	59,253,751.26	5,675,000.00	64,928,751.26	56.57	14.70
3. เศรษฐกิจ	1,200,000	3,200,000	480,800.00	-	480,800.00	40.07	15.03
4. สังคม	371,059,620	783,911,060	96,142,880.50	27,486,585.00	123,629,465.50	33.32	15.77
5. สาธารณสุข	16,971,000	50,598,000	8,622,738.51	-	8,622,738.51	50.81	17.04
6. การเมืองฯ	189,694,400	224,034,000	27,072,103.45	92,941,788.40	120,013,891.85	63.27	53.57
รวม	977,996,020	1,787,636,060	211,692,844.22	173,126,691.44	384,819,535.66	39.35	21.53

ตารางที่ 32 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)



2) ตามหน่วยงาน

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนา		การใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละของงบประมาณ	
	ปี 2559	3 ปี	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม	ที่ใช้จ่ายจริง	
						ปี 2559	3 ปี
1. สำนักปลัดเทศบาล	95,223,100	96,591,100	18,683,301.46	52,300,800.00	70,984,101.46	74.55	73.49
2. สำนักการช่าง	240,483,700	241,783,700	11,424,970.75	55,388,956.44	66,813,927.19	27.78	27.63
3. สำนักการคลัง	4,136,200	5,300,800	207,351.00	5,068,800.00	5,276,151.00	127.56	99.53
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	122,036,200	358,800,200	68,445,266.08	11,730,106.00	80,175,372.08	65.70	22.35
5. กองวิชาการฯ	6,203,400	13,923,400	1,792,444.52	1,743,200.00	3,535,644.52	57.00	25.39
6. กองการศึกษา	371,564,920	777,808,360	92,434,729.60	27,186,585.00	119,621,314.60	32.19	15.38
7. กองสวัสดิการฯ	16,001,700	43,861,700	6,384,578.94	450,000.00	6,834,578.94	42.71	15.58
8. กองช่างสุขาฯ	122,346,800	249,566,800	12,320,201.87	19,258,244.00	31,578,445.87	25.81	12.65
รวม	977,996,020	1,787,636,060	211,692,844.22	173,126,691.44	384,819,535.66	39.35	21.53

ตารางที่ 33 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)

## 8.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข และด้านการเมือง ตามลำดับ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ของเทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 273 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของปี 2559 (จากจำนวน 416 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 37.66 ของ 3 ปี (จากจำนวน 725 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 384,819,535.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.35 ของปี 2559 (จากจำนวน 977,996,020 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 21.53 ของ 3 ปี (จากจำนวน 1,787,636,060 บาท)



การนำแผนพัฒนาปี 2559 ไปปฏิบัติได้พอประมาณ คือ ร้อยละ 65.63 เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจำกัด โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องนำไปใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายประจำ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณสำหรับการพัฒนาที่มีอยู่ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด

#### สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการในปี 2559	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ ที่ใช้ไปในปี 2559	ร้อยละ
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	60	21.98	67,143,888.54	17.45
2. สิ่งแวดล้อมฯ	14	5.13	64,928,751.26	16.87
3. เศรษฐกิจ	5	1.83	480,800.00	0.12
4. สังคม	64	23.44	123,629,465.50	32.13
5. สาธารณสุข	37	13.55	8,622,738.51	2.24
6. การเมืองการบริหาร	93	34.07	120,013,891.85	31.19
รวม	273	100.00	384,819,535.66	100.00

ตารางที่ 34 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่จะพัฒนาด้านสังคม และด้านการเมืองการบริหาร มากที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 32.13 และ 31.19 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปี 2559 ตามลำดับ เนื่องจากการพัฒนาที่เกี่ยวกับการบริการและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลสามารถดำเนินการได้เอง ไม่ยุ่งยาก และใช้งบประมาณไม่สูงมาก ได้แก่ โครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษา การช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการต่าง ๆ เป็นต้น รองลงมาเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ คิดเป็นร้อยละ 17.45 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปี 2559 โดยเป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ และอาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่มีความยุ่งยากมาก ใช้เวลานาน และใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นการที่จะนำโครงการมาดำเนินการได้จึงค่อนข้างยาก ถัดมาเป็นการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมฯ คิดเป็นร้อยละ 16.87 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา



สำหรับการพัฒนาด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.24 และ 0.12 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปี 2559 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาที่มีการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกบางส่วน

### 8.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

แผนพัฒนาเทศบาลปี 2559 ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ด้านสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ส่วนด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมฯ และด้านเศรษฐกิจ ยังมีสัดส่วนที่น้อย ควรจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องและสมดุลกันในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีจำนวนเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่โดยคำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นของปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้มากขึ้น และพิจารณาโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลมาดำเนินการก่อน เพื่อจะได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นในครั้งต่อไป

### 8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1. เรื่องงบประมาณ : เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่นำไปดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน จึงทำให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนฯ
2. แผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณของเทศบาลที่สามารถจะนำมาจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด





## ภาคผนวก ก

### โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักปลัดเทศบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) บริเวณภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	โครงสร้างพื้นฐาน	2,325,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการจัดงาน ประจำปีงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี และงานประเพณี กองข้าวอำเภอศรีราชา ประจำปี 2559	สังคม	300,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
3	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการ จัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ ประจำปี 2559	สังคม	60,000	"
4	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สังคม	554,000	"
5	เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี	สังคม	200,000	"
6	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการกองทุน ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปี 2559	สังคม	100,000	"





ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
7	เงินอุดหนุน ศพส.จ.ชบ. โครงการขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของจังหวัด ชลบุรี (ศพส.จ.ชบ.)	สังคม	1,000,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
8	เงินอุดหนุนอำเภอบางละมุง โครงการขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอบางละมุง (ศป.ปส.อ.บางละมุง)	สังคม	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	เงินอุดหนุนอำเภอบางละมุง โครงการรักษา ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรม อำเภอบางละมุง	สังคม	100,000	"
10	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด อำเภอศรีราชา	สังคม	300,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
11	โครงการวันเทศบาล	การเมือง	235,094.42	"
12	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	การเมือง	139,021.04	"
13	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ในช่วงปิดภาคเรียน	การเมือง	2,000,000	"
14	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	การเมือง	1,498,740	"
15	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	การเมือง	1,498,740	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
16	โครงการบริการประชาชน	การเมือง	180,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
17	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนสัมพันธ์	การเมือง	100,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
18	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การเมือง	450,000	"
19	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครแหลมฉบัง	การเมือง	250,000	"
20	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น	การเมือง	1,500,000	"
21	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลในการอนุรักษ์พลังงาน	การเมือง	595,006	"
22	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	167,300	"
23	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเลขานุการ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	45,000	"
24	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร และบัตร สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	850,600	"
25	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	1,476,900	"
26	โครงการจัดตั้งสถานธนาณูบาล	การเมือง	20,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
27	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานควบคุม เทศพาณิชย์ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	88,400	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
28	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับปฏิบัติงานของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	2,799,500	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
29	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	500,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
30	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	745,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลฯ	การเมือง	600,000	"
32	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชาโครงการปรับปรุง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้าง อำเภอศรีราชา	การเมือง	800,000	"
33	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	การเมือง	100,000	"
34	อุดหนุนอำเภอศรีราชาโครงการป้องกันแก้ไข ปัญหา และลดอุบัติเหตุทางการจราจร อำเภอศรีราชา	การเมือง	50,000	"
35	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	4,354,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
37	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	90,000	"
38	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,146,000	"
39	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	12,489,000	"
40	โครงการก่อสร้างศูนย์ดับเพลิงทุ่งกราด (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	10,000,000	"
41	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	896,000	"



## ภาคผนวก ข

### โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักงานการคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการคลัง	การเมือง	147,381	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง	การเมือง	4,810,300	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี	การเมือง	59,970	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
4	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	258,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



## ภาคผนวก ค

### โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักการช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ข้ามห้วย บ้านนา จุดที่ 3 (ชุมชนบ้านนาเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	4,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำซอยศรีบุญทอง ช่วง 2 (ชุมชนวัดพระประทานพร)	โครงสร้างพื้นฐาน	3,000,000	"
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำหลังหมู่บ้าน Metro Park (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,010,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังโรงปูนปั้น (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,200,000	"
5	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพูลสิน (แก้ากิไล) (ชุมชนวัดพระ ประทานพร)	โครงสร้างพื้นฐาน	330,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
6	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำซอยบ้านขนมไทย (หนองขาม) (ชุมชนบ้านหนองขาม)	โครงสร้างพื้นฐาน	660,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนขนุนคู่ ซอย 2/1 (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)	โครงสร้างพื้นฐาน	389,774.25	ดำเนินการ เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนซากกระปอก ซอย 1/1 (ชุมชนบ้านซากกระปอก)	โครงสร้างพื้นฐาน	683,200	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านป่าแกะ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)	โครงสร้างพื้นฐาน	769,500	"
10	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำซอย 4/3 (ชุมชนบ้านนาใหม่)	โครงสร้างพื้นฐาน	459,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแหลมฉบังช่วงสะพานข้ามคลองถึงหน้า วัดแหลมฉบังเก่า (ชุมชนบ้านแหลมฉบัง)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,000,000	"
12	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำซอยโรงกรองบริเวณข้าง บ้านคุณวรวิฑูร (ชุมชนบ้านหนองขาม)	โครงสร้างพื้นฐาน	920,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนขนุนคู่ ซอย 1 และ ซอย 2 (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)	โครงสร้างพื้นฐาน	688,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
14	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อ ระบายน้ำซอยพ้อฟิน (ชุมชนบ้านแหลม ทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	877,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำซอยจอมขวัญ (ชุมชนบ้านทุ่ง)	โครงสร้างพื้นฐาน	669,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
16	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำถนนซอยลาบหัววัว (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,930,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ปากซอย ตรงข้ามถนนแม่ฮ่องสอน (ชุมชนบ้านนาใหม่)	โครงสร้างพื้นฐาน	640,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมปรับปรุง ฝาบ่อพักเดิม ซอยหลังศูนย์ไปรษณีย์ (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,477,616.50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.สระเล็กใน สวนเฉลิมพระเกียรติฯ	โครงสร้างพื้นฐาน	1,850,000	"
20	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี ถนนบ้านป่าเกสร	โครงสร้างพื้นฐาน	350,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
21	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งดวงโคมทางสาธารณะถนนสี่ แยกวัดแหลมฉบังใหม่ - ถนนแหลมฉบังใต้ (ชุมชนบ้านแหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	313,398.98	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
22	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟ บริเวณชุมชน ประทานพร ซอย 15 (ชุมชนวัดพระประทานพร)	โครงสร้างพื้นฐาน	93,704.51	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งดวงโคมไฟ บริเวณถนนทาง ลงอ่าวอุดม - อ่าวอุดม ซอย 10 (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)	โครงสร้างพื้นฐาน	635,664.47	"
24	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และดวงโคม บริเวณซอยบ่อลูกรัง (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,828,881.80	ดำเนินการ เสร็จแล้ว





ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
25	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและดวงโคมบริเวณซอย 8 ชุมชน หนองคล้าเก่าไปทางชุมชนบ้านหนองมะนาว	โครงสร้างพื้นฐาน	1,365,103.79	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
26	โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมบริเวณตลาดโต้รุ่งแยกอ่าวอุดม (ชุมชนตลาดอ่าวอุดม)	โครงสร้างพื้นฐาน	399,439.19	"
27	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมดวงโคม บริเวณซอย 4 - ซอย 6 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,267,479.70	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
28	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณเลียบบคลองบ้านนาเก่าถึงศาลาประชาคมบ้านนาเก่า	โครงสร้างพื้นฐาน	421,990.60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างเสาไฟไฮแมส (Hight Mast) ถนนแหลมฉบังสาย 2 (ชุมชนบ้านแหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,730,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
30	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า โคมไฟระบบไฟฟ้าทางเดินในสวนเฉลิมพระเกียรติ แหลมฉบัง (ชุมชนบ้านแหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,000,000	"
31	โครงการขยายเขตประปาถนนหลังหมู่บ้านประดิษฐ์ไพศาล (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	719,350	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
32	โครงการขยายเขตประปาบริเวณซอยบ้านอาหารเรือนไทย (ชุมชนบ้านทุ่งกรด)	โครงสร้างพื้นฐาน	533,221	"
33	โครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนหลังโรงปูนปั้น (ชุมชนบ้านหลังคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	169,606	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
34	โครงการขยายเขตประปาบริเวณถนน ทุ่งกรด ซอย 1 (บ้านเจ็ว้น) (ชุมชนบ้านทุ่งกรด)	โครงสร้างพื้นฐาน	249,373	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
35	โครงการขยายเขตประปาบริเวณถนนคุณ ลำไย(เสาอากาศ) (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	213,694	"
36	โครงการขยายเขตประปาบริเวณเลียบบคลอง บ้านนาเก่าถึงศาลาประชาคมบ้านนาเก่า (ชุมชนบ้านนาเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	251,956	"
37	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเขตเทศบาลฯ	สิ่งแวดล้อม	800,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
38	โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหาร จัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของ บุคลากรสำนักงานช่าง	การเมือง	650,000	"
39	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานช่าง	การเมือง	1,279,881.30	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
40	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานบำรุงรักษา ทางและสะพาน สำนักงานช่าง	การเมือง	1,100,000	"
41	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงาน สวนสาธารณะ สำนักงานช่าง	การเมือง	7,766,247	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
42	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุม อาคารและผังเมืองสำนักงานช่าง	การเมือง	1,261,784	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
43	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมการ ก่อสร้างสำนักการช่าง	การเมือง	21,935	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
44	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสถานที่ ฝ่ายสาธารณสุขโรค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง	การเมือง	34,882	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
45	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานช่างศิลป์ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง	การเมือง	2,033,487.50	"
46	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง	การเมือง	1,174,579	"
47	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้า ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง	การเมือง	1,299,426.60	"
48	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานศูนย์ เครื่องจักรกล ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง	การเมือง	245,351	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
49	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8 (ช่วง 2) (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	8,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
50	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ริ้วเกาะ กลาง) ถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล แหลมฉบัง 3 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	500,000	"
51	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานส่วนการโยธา สำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	4,550,000	"



## ภาคผนวก ง

### โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ บริหารจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	สิ่งแวดล้อม	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง	สิ่งแวดล้อม	29,970.90	"
3	โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สิ่งแวดล้อม	42,924,000	"
4	โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน (ศูนย์รักษ์สิ่งแวดล้อม)	สิ่งแวดล้อม	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนกวาดถนน สาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ	สิ่งแวดล้อม	15,850,855	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับรักษา ความสะอาด	สิ่งแวดล้อม	2,975,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง มลภาวะสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดี ของประชาชน	สิ่งแวดล้อม	34,695.55	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
8	โครงการตรวจแนะนำกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 (รายใหม่)	สิ่งแวดล้อม	5,672.99	"
9	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับรักษา ความสะอาด (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	1,700,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
10	โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	3,200,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
11	โครงการธนาคารเตียงผู้ป่วย	สาธารณสุข	68,000	"
12	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	306,479.22	"
13	โครงการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้มา รับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,2 และ 3	สาธารณสุข	38,705	"
14	โครงการตรวจคัดกรองค้นหาต่อกระจก	สาธารณสุข	44,487.01	"
15	โครงการฟันปลอมและการคัดกรอง มะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุ	สาธารณสุข	11,488.04	"
16	โครงการขานี้ยมความฝัน ความหวัง ความจริง	สาธารณสุข	8,400	"
17	โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่	สาธารณสุข	219,014.36	"
18	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังน้ำตาลในเลือดต่ำ ในผู้มารับบริการคลินิกเบาหวาน	สาธารณสุข	79,800	"
19	โครงการกายภาพบำบัด “ทุกข์” บำรุง “สุข” ประชาชน	สาธารณสุข	7,694.97	"
20	โครงการเทศกาลอาหารทะเลแหลมฉบัง	สาธารณสุข	800,000	"
21	โครงการตรวจแนะนำสถานประกอบการ จำหน่ายหรือสะสมอาหารตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (รายใหม่)	สาธารณสุข	6,734	ดำเนินการ เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้งจริง	การดำเนินการ
22	โครงการตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร	สาธารณสุข	42,825.01	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
23	โครงการเฝ้าระวังและตรวจติดตามโรงอาหาร ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่าน การประเมินตามโครงการอาหารสะอาดรสชาติ อร่อย (Clean Food Good Taste)	สาธารณสุข	97,003.02	"
24	โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลมินิมาร์ท และซูเปอร์มาเก็ต	สาธารณสุข	46,531.83	"
25	โครงการร้านก๋วยเตี๋ยวปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	สาธารณสุข	17,799.97	"
26	โครงการ อย.น้อย เฝ้าระวังอาหารปลอดภัย	สาธารณสุข	78,651.98	"
27	โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง	สาธารณสุข	39,057.90	"
28	โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี เทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	142,544.08	"
29	โครงการมทรรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	431,900.46	"
30	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลนคร แหลมฉบัง	สาธารณสุข	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	"
31	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและฟื้นฟู ผู้พิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม	สาธารณสุข	105,131.97	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
32	โครงการเยาวชนไทยสร้างภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ และจิตใจ ด้วยพลัง ฮีต ฮีต สู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ	สาธารณสุข	51,486.98	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
33	โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	206,965.04	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
34	โครงการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังในประชาชน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลนคร แหลมฉบัง	สาธารณสุข	310,531.84	"
35	โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานสาธารณสุข มูลฐาน	สาธารณสุข	149,787.58	"
36	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	สาธารณสุข	66,846.76	"
37	เงินอุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุข มูลฐานในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	172,500	"
38	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ในโรงเรียน	สาธารณสุข	107,447.03	"
39	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี	สาธารณสุข	96,968.45	"
40	โครงการอบรม อสม.ใหม่ ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	64,000	"
41	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT	สาธารณสุข	77,779	"
42	โครงการบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวัคซีนขั้นพื้นฐาน	สาธารณสุข	24,715.96	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
43	โครงการคัดกรองภาวะการเสพติด	สาธารณสุข	78,044.92	"
44	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบบูรณาการ	สาธารณสุข	776,575.92	"
45	โครงการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีใน กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเสี่ยง) โดยสมัครใจ	สาธารณสุข	150,295.97	"





ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้งจริง	การดำเนินการ
46	โครงการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อ ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน	สาธารณสุข	482,055	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
47	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 1 (หนองขาม)	การเมือง	235,940	"
48	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 (ทุ่งกรด)	การเมือง	1,373,106	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
49	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ)	การเมือง	174,800	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
50	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	227,315.12	"
51	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	51,681	"
52	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานกำจัดมูลฝอยฯ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	104,200	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
53	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การเมือง	33,100	"
54	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ การปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสุขภาพฯ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	45,070	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้งจริง	การดำเนินการ
55	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับ การปฏิบัติงานของงานป้องกันและ ควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การเมือง	105,900	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
56	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับ การปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 1 (หนองขาม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
57	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับ การปฏิบัติงานของงาน กำจัดมูลฝอยฯ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	896,000	"
58	การปฏิบัติงานของฝ่ายสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)			ดำเนินการ
59	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการ ปฏิบัติงานของงานป้องกันและควบคุมโรคสำนัก การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,888,000	"



# ภาคผนวก จ

## โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	สังคม	29,206	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	1,967,300	"
3	โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ	สังคม	199,590	"
4	โครงการวันครู	สังคม	198,620	"
5	โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการและ จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแสดงผลงาน นักเรียนและครู	สังคม	1,048,435	"
6	โครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษา อังกฤษและภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	6,540,000	"
7	โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้าน การเรียนการสอนของครูสังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	2,750,000	"
8	โครงการจัดทำสรุปประมวลผลการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 (ภาคตะวันออก)	สังคม	149,850	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สังคม	97,725	ดำเนินการ เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
10	โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	สังคม	59,739,621	"
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สังคม	2,132,400	"
12	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	สังคม	615,000	"
13	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สังคม	732,278	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14	โครงการปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียนทั้ง 2 ด้าน	สังคม	1,200,000	"
15	โครงการจัดทำหลังคาคลุมทางเท้าหน้า อาคารเรียน 1	สังคม	498,000	"
16	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน อาคารประกอบ	สังคม	600,000	"
17	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สังคม	1,487,049	"
18	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	สังคม	3,093,000	"
19	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร ประกอบ	สังคม	4,793,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
20	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สังคม	783,258	"
21	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์	สังคม	7,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
22	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียน เทศบาลแหลมฉบัง 1	สังคม	1,200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	สังคม	1,199,381	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
24	โครงการดนตรีเพื่อประชาชน	สังคม	50,000	"
25	เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา	สังคม	250,000	"
26	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	สังคม	99,815	"
27	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	สังคม	1,795,993	"
28	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	สังคม	1,176,548.80	"
29	เงินอุดหนุนวัดในเขตเทศบาลฯ โครงการ เงินอุดหนุนส่งเสริมศาสนา	สังคม	2,380,000	"
30	เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	สังคม	300,000	"
31	โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่จบการศึกษา	สังคม	149,968	"
32	โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	สังคม	379,325	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
33	โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ นักเรียน	สังคม	4,596,480	"
34	โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด	สังคม	1,799,927	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
35	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	สังคม	1,795,494.80	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
36	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน	สังคม	350,000	"
37	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	สังคม	120,000	"
38	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	สังคม	85,000	"
39	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักงานของกองการศึกษา	การเมือง	139,250	"
40	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้	การเมือง	299,800	"
41	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	600,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
42	โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้า ภายในโรงเรียน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	700,000	"
43	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 ด้านซ้ายมือของอาคารเรียนทั้ง 3 ชั้น (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	900,000	"
44	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิ트니스 (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	1,800,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
45	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องอบซาวน่า ชาย - หญิง เทศบาลนครแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	1,000,000	"
46	โครงการซ่อมแซมสระว่ายน้ำ (สระใหม่) และอาคารสโมสรข้างสระว่ายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	800,000	"



## ภาคผนวก จ

### โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองวิชาการและแผนงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	สังคม	99,645.26	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการ Computer Summer Camps For Kids	สังคม	49,978.70	"
3	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริการและการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน	การเมือง	291,494	"
4	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำงบประมาณ	การเมือง	119,032.88	"
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร	การเมือง	148,092	"
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	การเมือง	119,999.68	"
7	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของ กองวิชาการและแผนงาน	การเมือง	844,202	"
8	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กองวิชาการและแผนงาน	การเมือง	847,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
9	โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและ การป้องกันปราบปรามการทุจริต	การเมือง	120,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
10	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงาน ของกองวิชาการและแผนงาน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	896,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ





## ภาคผนวก ข

### โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่มี ปัญหาทางสายตา	สังคม	99,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีปัญหา ทางสายตา	สังคม	99,000	"
3	โครงการสงเคราะห์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่มี ปัญหาทางสายตา	สังคม	99,000	"
4	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็ก และเยาวชนจิตอาสา	สังคม	279,900.36	"
5	โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่ พึ่ง ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	381,200	"
6	โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนา สตรี	สังคม	108,761.88	"
7	โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	91,490.70	"
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	สังคม	266,124	"
9	โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมคน พิการ เทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	59,100	"
10	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	การเมือง	174,777	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความ เข้มแข็งแบบยั่งยืน	การเมือง	307,037	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
12	โครงการชุมชนสัมพันธ์	การเมือง	300,000	"
13	โครงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	การเมือง	70,000	"
14	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน	การเมือง	50,000	"
15	โครงการจัดทำแผนชุมชน	การเมือง	176,688	"
16	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในเขตเมือง	การเมือง	485,000	"
17	เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนชาวแหลมฉบัง	การเมือง	1,300,000	"
18	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม	การเมือง	200,000	"
19	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ สังคม	การเมือง	1,356,700	"
20	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง)	เศรษฐกิจ	170,800	"
21	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชน	เศรษฐกิจ	60,000	"
22	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในการ พัฒนาชุมชน	เศรษฐกิจ	100,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้งจริง	การดำเนินการ
23	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	เศรษฐกิจ	100,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
24	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม การเกษตร เทศบาลนครแหลมฉบัง	เศรษฐกิจ	50,000	"
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ชุมชนมโนรม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	450,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



## ภาคผนวก ซ

### โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองช่างสุขาภิบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำข้างถนน หน้าตลาดรอดเยี่ยม (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) (พิกัด 13°06'06.74"N100°57'19.18"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	299,733.75	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนหน้าวัดต้นมะม่วง (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) (พิกัด 13°06'05.98"N100°56'23.09"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	595,000	"
3	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ข้างถนนเก้าگیโล บริเวณทางแยกเขาน้ำซับ (พิกัด 13°07'40.41"N100°56'33.58"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	208,000	"
4	โครงการจัดหาฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ สำเร็จรูป ชนิดเหล็กหล่อเหนียว (ตักไทล์ไอรอน) (23ชุมชน)	โครงสร้างพื้นฐาน	3,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสหชัย 5 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านซากกระปอก) (พิกัด 13°05'11.87"N100°56'40.92"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,600,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
6	โครงการก่อสร้างที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. สี่เหลี่ยม ชุมชนจุกกะเเมอบริเวณข้างบ้าน ผู้ใหญ่ตัว (ชุมชนบ้านจุกกะเเมอ) (พิกัด 13°05'18.70"N100°58'28.44"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	620,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สี่เหลี่ยมข้างร้านชัยเจริญค้าวัสดุ (ชุมชนวัดพระประทานพร) (พิกัด 13°06'40.04"N100°56'44.30"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	775,801	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้างบ้านกรูฟวีปาร์คถึงคลองบางละมุง (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) (พิกัด 13°03'40.01"N100°57'21.01"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,744,000	"
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (พิกัด 13°05'21.39"N100°55'31.50"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	200,000	"
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองคล้า ซอย 11 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (พิกัด 13°04'08.14"N100°57'33.90"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	705,000	"
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนบ้านทุ่ง (ชุมชนบ้านทุ่ง) (พิกัด 13°06'22.08"N100°54'15.25"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	800,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตรางระบายน้ำ ข้างหมู่บ้านแฟมิลีปาร์ค (ชุมชนบ้านชากยายจีน) (พิกัด 13°06'37.31"N100°55'22.63"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,197,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สี่เหลี่ยมบริเวณข้างบ้านคุณสุทัศน์ (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (พิกัด 13°04'30.46"N100°57'20.05"E)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,195,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณบ้านครูชำนาญ ถึงวัดหนองคล้า (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,600,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณ หน้าประตู 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชุมชนบ้านชากยายจีน)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,515,000	"
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหน้าหอพักเกียรติรัตน์ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)	โครงสร้างพื้นฐาน	848,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
17	โครงการปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. คลองบ้านนา ใต้สะพานหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°05'09.89" น ลองจิจูด : 100°56'17.92" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 )	โครงสร้างพื้นฐาน	440,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
18	โครงการปรับปรุงผนัง ค.ส.ล. คลองบ้านนา ข้างสะพานหลังโรงบำบัดน้ำเสีย (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13° 04' 15.51" น ลองจิจูด : 100° 55' 56.29" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	130,000	"
19	โครงการปรับปรุงประตูฝายทดน้ำ หนองพังพวย (ชุมชนบ้านหนองพังพวย) ละติจูด : 13°04'48.60" น ลองจิจูด : 100°56'38.43" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	500,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
20	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนอ่าวอุดม ซอย 18 (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) ละติจูด : 13°07'29.83" น ลองจิจูด : 100°54'06.83" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณ วัดทุ่งกรด จากสะพานหน้าวัดไปทางทิศใต้ (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,200,000	"
22	โครงการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอย อันตรายในสถานศึกษา	สิ่งแวดล้อม	29,960.75	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
23	โครงการจัดทำภาชนะรองรับมูลฝอย อันตราย	สิ่งแวดล้อม	280,000	"
24	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชน	สิ่งแวดล้อม	50,000	"
25	โครงการส่งเสริมการใช้บ่อดักไขมัน	สิ่งแวดล้อม	49,269.06	"
26	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้านช่างสุขาภิบาล	การเมือง	260,136.63	"
27	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานควบคุมและ ตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	133,744.50	"
28	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	399,645	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
29	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	การเมือง	650,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
30	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	152,344	"
31	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอย อันตราย กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	279,911.18	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
32	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ของงานออกแบบ กองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	513,900	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
33	โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถภายใน โรงบำบัดน้ำเสีย (พิกัด 13°04'19.40"N100°55'47.70"E)	การเมือง	1,170,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
34	โครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทโรงจอดรถ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสีย	การเมือง	300,000	"
35	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานในห้องวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,420,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
36	โครงการจัดการหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานออกแบบและบำรุง รักษาระบบระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	4,417,000	"





ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
37	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,250,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ