



ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560) เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายการ	ปี 2560	3 ปี	ดำเนินการจริง	ร้อยละของปี 2560	ร้อยละของ 3 ปี
จำนวนโครงการ (โครงการ)	580	868	387	66.72	44.59
จำนวนงบประมาณ (บาท)	2,161,183,295	2,806,450,195	1,208,987,237.98	55.94	43.08

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นางจินดา ถนอมรอด)
นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง



คำนำ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายคณะผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีกำหนดแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อวางแผนพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในอนาคตต่อไป

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบังฉบับนี้ ได้รับร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคณะผู้บริหารส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองวิชาการและแผนงาน



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	(ก)
สารบัญ	(ข)
สารบัญแผนภาพ	(ง)
สารบัญตาราง	(จ)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล	1
1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
1.3 ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง	2
1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนคร แหลมฉบัง	4
1.5 บทสรุป	6
บทที่ 2 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	7
2.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	7
2.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	9
2.3 บทสรุป	9
บทที่ 3 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ	11
3.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	11
3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	13
3.3 บทสรุป	13
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	14
4.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	14
4.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	16
4.3 บทสรุป	16
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน	(ข)



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	17
5.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	17
5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	19
5.3 บทสรุป	19
บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	20
6.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	20
6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	22
6.3 บทสรุป	22
บทที่ 7 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	24
7.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	24
7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	26
7.3 บทสรุป	26
บทที่ 8 บทสรุป	27
8.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	27
8.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ	29
8.3 ข้อเสนอแนะ	31
8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการนำไปปฏิบัติ	31
บทที่ 9 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2560	32
ภาคผนวก	ช
ภาคผนวก ก: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักปลัดเทศบาล)	58
ภาคผนวก ข: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการคลัง)	65
ภาคผนวก ค: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการช่าง)	66
ภาคผนวก ง: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	79
ภาคผนวก จ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองการศึกษา)	86
ภาคผนวก ฉ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองวิชาการและแผนงาน)	91



สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ช: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองสวัสดิการสังคม)

ช

93

ภาคผนวก ซ: โครงการที่มีการปฏิบัติจริง (กองช่างสุขาภิบาล)

96



สารบัญแนภาพ

	หน้า	
แผนภาพที่ 1	วงจรรองการบริหารเชิงกลยุทธ์	2
แผนภาพที่ 2	ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3





สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 1	จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี	4
ตารางที่ 2	จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี	4
ตารางที่ 3	จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี	5
ตารางที่ 4	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี	5
ตารางที่ 5	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี	6
ตารางที่ 6	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	7
ตารางที่ 7	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	8
ตารางที่ 8	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	8
ตารางที่ 9	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภค	9
ตารางที่ 10	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชายฝั่งแบบบูรณาการ	11
ตารางที่ 11	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	12
ตารางที่ 12	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการ จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	12
ตารางที่ 13	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	13
ตารางที่ 14	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	14
ตารางที่ 15	จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	15
ตารางที่ 16	จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	15
ตารางที่ 17	จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	16
ตารางที่ 18	จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	17



สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 19 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	18
ตารางที่ 20 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	18
ตารางที่ 21 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม	19
ตารางที่ 22 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	20
ตารางที่ 23 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	21
ตารางที่ 24 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	21
ตารางที่ 25 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	22
ตารางที่ 26 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	24
ตารางที่ 27 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	25
ตารางที่ 28 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	25
ตารางที่ 29 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	26
ตารางที่ 30 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)	27
ตารางที่ 31 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)	28
ตารางที่ 32 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)	28
ตารางที่ 33 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)	29
ตารางที่ 34 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	30





๓๓๓ ภาคผนวก ๓๓๓



บทที่ 1

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และจะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ซึ่งเทศบาลนครแหลมฉบังได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลที่ได้ไปทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

1.1 ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

1.2 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล


การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง

การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้



- 1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
- 2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
- 3) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- 4) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า
 - 1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
 - 2) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
 - 3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
 - 4) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
 - 5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง
 - 6) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
 - 7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

1.3 ขั้นตอนและวิธีการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง




แผนภาพที่ 1 วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไป ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นเวลา 1 ปี (ตามปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและ เสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ ผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ จะต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้



แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



1.4 รายละเอียดของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 6 ด้าน แต่ละด้านมีจำนวนโครงการและงบประมาณที่ระบุในแผน ดังนี้

1.4.1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

พ.ศ.	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละ
2560	580	66.82	2,161,183,295	77.01
2561	149	17.17	325,140,700	11.59
2562	139	16.01	320,126,200	11.41
รวม	868	100.00	2,806,450,195	100.00

ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณแยกเป็นรายปี

1.4.2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	248	0	0	248	28.57
2. สิ่งแวดล้อมฯ	37	22	16	75	8.64
3. เศรษฐกิจ	6	6	6	18	2.07
4. สังคม	110	56	54	220	25.35
5. สาธารณสุข	42	39	40	121	13.94
6. การเมืองการบริหาร	137	26	23	186	21.43
รวม	580	149	139	868	100.00

ตารางที่ 2 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแยกเป็นรายปี



1.4.3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนแยกเป็นรายปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	961,860,000	-	-	961,860,000	34.27
2. สิ่งแวดล้อมฯ	170,135,300	119,145,300	117,425,300	406,705,900	14.49
3. เศรษฐกิจ	1,030,000	980,000	980,000	2,990,000	0.11
4. สังคม	622,169,670	173,097,200	172,338,200	967,605,070	34.48
5. สาธารณสุขฯ	22,637,205	14,721,000	13,444,000	50,802,205	1.81
6. การเมืองการปกครอง	383,351,120	17,197,200	15,938,700	416,487,020	14.84
รวม	2,161,183,295	325,140,700	320,126,200	2,806,450,195	100.00

ตารางที่ 3 จำนวนงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนแยกเป็นรายปี

1.4.4 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	60	3	3	66	7.60
2. สำนักการช่าง	191	1	1	193	22.24
3. สำนักการคลัง	5	3	3	11	1.27
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	81	54	49	184	21.20
5. กองวิชาการฯ	13	8	8	29	3.34
6. กองการศึกษา	88	43	41	172	19.82
7. กองสวัสดิการฯ	33	24	24	81	9.33
8. กองช่างสุขาภิบาล	109	13	10	132	15.21
รวม	580	149	139	868	100.00

ตารางที่ 4 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี



1.4.5 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	247,506,730	51,553,200	51,553,200	350,613,130	12.49
2. สำนักการช่าง	661,690,800	650,000	650,000	662,990,800	23.62
3. สำนักการคลัง	5,543,450	688,200	675,700	6,907,350	0.25
4. สำนักการสาธารณสุข	147,659,955	67,514,300	66,219,300	281,393,555	10.03
5. กองวิชาการฯ	5,948,900	1,566,000	1,168,000	8,682,900	0.31
6. กองการศึกษา	573,429,270	119,444,000	118,685,000	811,558,270	28.92
7. กองสวัสดิการฯ	110,561,890	14,125,000	14,125,000	138,811,890	4.95
8. กองช่างสุขาภิบาล	408,842,300	69,600,000	67,050,000	545,492,300	19.44
รวม	2,161,183,295	325,140,700	320,126,200	2,806,450,195	100.00

ตารางที่ 5 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการเป็นรายปี

1.5 บทสรุป

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง (พ.ศ. 2556 - 2560) โดยได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนานออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขโรค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงาน สำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป





บทที่ 2

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ และระบบจราจรภายในเขตเทศบาลให้มีมาตรฐานและเพียงพอ

2.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

2.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	7	0	0	7	2.82
2. สำนักการช่าง	160	0	0	160	64.52
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	81	0	0	81	32.66
รวม	248	0	0	248	100.00

ตารางที่ 6 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค



2.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	6	0	0	6	4.62
2. สำนักงานช่าง	55	0	0	55	42.31
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	69	0	0	69	53.08
รวม	130	0	0	130	100.00

ตารางที่ 7 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข

2.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	38,240,000	-	-	38,240,000	3.98
2. สำนักงานช่าง	578,120,000	-	-	578,120,000	60.10
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	345,500,000	-	-	345,500,000	35.92
รวม	961,860,000	-	-	961,860,000	100.00

ตารางที่ 8 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุข



2.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	31,340,000.00	-	-	31,340,000	8.70
2. สำนักงานช่าง	125,179,852.45	-	-	125,179,852.45	34.75
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	203,696,256.47	-	-	203,696,256.47	56.55
รวม	360,216,108.92	-	-	360,216,108.92	100.00

ตารางที่ 9 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยรวม ดังนี้


- มีการก่อสร้างเส้นทางสายหลัก สายรอง เพื่อให้ได้เชื่อมโยงกันได้สะดวก
- มีการก่อสร้างถนนสายหลัก สายรอง และซอยในเขตเทศบาล พร้อมกับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซึ่งช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการระบายน้ำ
- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา
- มีการขยายเขตและติดตั้งท่อประปา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ในระดับหนึ่ง

2.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 130 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.42 ของปี 2560 (จากจำนวน 248 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 52.42 ของ 3 ปี (จากจำนวน 248 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 360,216,108.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.45 ของปี 2560 (จากจำนวน 961,860,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 37.45 ของ 3 ปี (จากจำนวน 961,860,000 บาท) ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน



และสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในเขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การก่อสร้าง ขยาย ซ่อมแซมและปรับปรุง
เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งท่อประปา ในเขตเทศบาลให้ใช้งานได้ดี





บทที่ 3

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ มุ่งแก้ไขและป้องกันสถานะแวดล้อมเป็นพิษหรือมลภาวะ ตลอดจนแก้ไขและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเมืองให้เหมาะสม โดยการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการบำบัดสภาพแวดล้อม

3.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

3.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	3	0	0	3	4.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	19	12	8	39	52.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	15	10	8	33	44.00
รวม	37	22	16	75	100.00

ตารางที่ 10 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ



3.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	3	0	0	3	13.04
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	14	0	0	14	60.87
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	6	0	0	6	26.09
รวม	23	0	0	23	100.00

ตารางที่ 11 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

3.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	17,500,000	-	-	17,500,000	4.30
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	114,705,300	51,645,300	52,275,300	218,625,900	53.76
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	37,930,000	67,500,000	65,150,000	170,580,000	41.94
รวม	170,135,300	119,145,300	117,425,300	406,705,900	100.00

ตารางที่ 12 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ



3.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00	11.94
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	108,326,324.54	-	-	108,326,324.54	73.92
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	-	-	-	-	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	20,722,452.34	-	-	20,722,452.34	14.14
รวม	146,548,776.88	-	-	146,548,776.88	100.00

ตารางที่ 13 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ

3.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้พื้นที่เขตเทศบาลมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามขึ้นในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล การอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างต่อเนื่องมาตลอด

3.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.16 ของปี 2560 (จากจำนวน 37 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 30.67 ของ 3 ปี (จากจำนวน 75 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 140,548,776.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของปี 2560 (จากจำนวน 170,135,300 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 34.56 ของ 3 ปี (จากจำนวน 406,705,900 บาท)

สำหรับปีงบประมาณ 2560 มีการนำแผนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการไปดำเนินการได้พอประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากปีก่อน ๆ





บทที่ 4

การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพสุจริต และเป็น การเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรและประชาชนได้ประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอันจะทำให้ฐานะความเป็นอยู่ในด้าน เศรษฐกิจของประชาชนโดยรวมดีขึ้น และมีการสร้างงานเพิ่มขึ้น

4.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

4.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักการช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	6	6	6	18	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	6	6	6	18	100.00

ตารางที่ 14 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ



4.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	5	0	0	5	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	5	0	0	5	100.00

ตารางที่ 15 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

4.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	-	-	-	-	0.00
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	1,030,000	980,000	980,000	2,990,000	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	1,030,000	980,000	980,000	2,990,000	100.00

ตารางที่ 16 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ



4.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-	-	0.00
2. สำนักงานช่าง	-	-	-	-	0.00
3. สำนักงานการคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	-	-	-	-	0.00
6. กองการศึกษา	-	-	-	-	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	403,644	-	-	403,644	100.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	403,644	-	-	403,644	100.00

ตารางที่ 17 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

4.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

สำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีสัดส่วนของโครงการและงบประมาณน้อยกว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ ค่อนข้างมากเหมือนเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา มีการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติได้เกือบทั้งหมดจากที่ได้ตั้งโครงการไว้ โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี ได้แก่ การทำอาหารและเครื่องดื่ม การทำศิลปะประดิษฐ์ และการประดิษฐ์ของชำร่วยในพิธีต่างๆ เป็นต้น ทำให้ประชาชนในเขตชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของปี 2560 (จากจำนวน 6 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 27.78 ของ 3 ปี (จากจำนวน 18 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 403,644 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.19 ของปี 2560 (จากจำนวน 1,030,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 13.50 ของ 3 ปี (จากจำนวน 2,990,000 บาท)

ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชนเพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น





บทที่ 5

การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสังคมต่างๆ ได้แก่ การสร้างแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการกีฬาในทุกกระดับ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชน พร้อมกับฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

5.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

5.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	11	3	3	17	7.73
2. สำนักการช่าง	2	0	0	2	0.91
3. สำนักการคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักการสาธารณสุข	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	2	1	1	4	1.82
6. กองการศึกษา	85	43	41	169	76.82
7. กองสวัสดิการฯ	10	9	9	28	12.73
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	110	56	54	220	100.00

ตารางที่ 18 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม



5.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	7	0	0	7	9.86
2. สำนักงานช่าง	1	0	0	1	1.41
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	0.00
5. กองวิชาการฯ	1	0	0	1	1.41
6. กองการศึกษา	49	0	0	49	69.01
7. กองสวัสดิการฯ	13	0	0	13	18.31
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	71	0	0	71	100.00

ตารางที่ 19 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม

5.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	53,813,200	51,553,200	51,553,200	156,919,600	16.22
2. สำนักงานช่าง	8,023,000	-	-	8,023,000	0.83
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	991,900	150,000	150,000	1,291,900	0.13
6. กองการศึกษา	557,378,570	119,444,000	118,685,000	795,507,570	82.21
7. กองสวัสดิการฯ	1,963,000	1,950,000	1,950,000	5,863,000	0.61
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	622,169,670	173,097,200	172,338,200	967,605,070	100.00

ตารางที่ 20 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม



5.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	2,160,000.00	-	-	2,160,000.00	0.43
2. สำนักงานช่าง	6,023,000.00	-	-	6,023,000.00	1.21
3. สำนักงานคลัง	-	-	-	-	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	-	-	-	-	0.00
5. กองวิชาการฯ	147,190.98	-	-	147,190.98	0.03
6. กองการศึกษา	440,786,709.60	-	-	440,786,709.60	88.22
7. กองสวัสดิการฯ	50,547,270.48	-	-	50,547,270.48	10.12
8. กองช่างสุขาภิบาล	-	-	-	-	0
รวม	499,664,171.06	-	-	499,664,171.06	100.00

ตารางที่ 21 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสังคม

5.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมไปปฏิบัติ เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาระบบการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ และการส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็งครอบครัวอบอุ่น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

5.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 71 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.54 ของปี 2560 (จากจำนวน 110 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 32.27 ของ 3 ปี (จากจำนวน 220 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 499,664,171.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.31 ของปี 2560 (จากจำนวน 622,169,670 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 51.64 ของ 3 ปี (จากจำนวน 967,605,070 บาท)

ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา การได้รับการบริการและการให้ความช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน





บทที่ 6

การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นระบบบริการและการประกันสุขภาพ ให้มีคุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ ดูแล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

6.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	42	39	40	121	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	42	39	40	121	100.00

ตารางที่ 22 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข



6.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	33	0	0	33	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	33	0	0	33	100.00

ตารางที่ 23 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	22,637,205	14,721,000	13,444,000	50,802,205	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	22,637,205	14,721,000	13,444,000	50,802,205	100.00

ตารางที่ 24 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข



6.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	0	0	0	0	0.00
2. สำนักงานช่าง	0	0	0	0	0.00
3. สำนักงานคลัง	0	0	0	0	0.00
4. สำนักงานสาธารณสุขฯ	18,336,925.17	0	0	18,336,925.17	100.00
5. กองวิชาการฯ	0	0	0	0	0.00
6. กองการศึกษา	0	0	0	0	0.00
7. กองสวัสดิการฯ	0	0	0	0	0.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	0	0	0	0	0.00
รวม	18,336,925.17	0	0	18,336,925.17	100.00

ตารางที่ 25 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

6.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจและความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพทั่วถึงและมีความเป็นธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน รวมตลอดถึงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คนในเขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงขึ้น

6.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่การปฏิบัติพบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 ของปี 2560 (จากจำนวน 42 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 27.27 ของ 3 ปี (จากจำนวน 121 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 18,336,925.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.00 ของปี 2560 (จากจำนวน 22,637,205 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 36.09 ของ 3 ปี (จากจำนวน 50,802,205 บาท)

การพัฒนาด้านสาธารณสุขเป็นการพัฒนาที่เทศบาลให้ความสำคัญมากด้านหนึ่ง เนื่องจากเขตพื้นที่ของเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและเขตท่าเรือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว มีจำนวนประชากรค่อนข้างหนาแน่น ทั้งประชากรที่อยู่ในระบบทะเบียนราษฎร และประชากรแฝง ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ, คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เทศบาลจึงมุ่งเน้นการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่



อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและทั่วถึง ได้แก่ การจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยต่าง ๆ และสายด่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น





บทที่ 7

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

7.1 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

7.1.1 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	42	0	0	42	22.58
2. สำนักงานช่าง	26	1	1	28	15.05
3. สำนักงานคลัง	5	3	3	11	5.91
4. สำนักงานสาธารณสุข	20	3	1	24	12.90
5. กองวิชาการฯ	11	7	7	25	13.44
6. กองการศึกษา	3	0	0	3	1.61
7. กองสวัสดิการฯ	17	9	9	35	18.82
8. กองช่างสุขาภิบาล	13	3	2	18	9.68
รวม	137	26	23	186	100.00

ตารางที่ 26 จำนวนโครงการแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร



7.1.2 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริง

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	37	0	0	37	29.60
2. สำนักงานช่าง	23	0	0	23	18.40
3. สำนักงานคลัง	5	0	0	5	4.00
4. สำนักงานสาธารณสุข	20	0	0	20	16.00
5. กองวิชาการฯ	11	0	0	11	8.80
6. กองการศึกษา	2	0	0	2	1.60
7. กองสวัสดิการฯ	15	0	0	15	12.00
8. กองช่างสุขาภิบาล	12	0	0	12	9.60
รวม	125	0	0	125	100.00

ตารางที่ 27 จำนวนโครงการที่ปฏิบัติจริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

7.1.3 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	155,453,530	0	0	155,453,530	37.32
2. สำนักงานช่าง	58,047,800	650,000	650,000	59,347,800	14.25
3. สำนักงานคลัง	5,543,450	688,200	675,700	6,907,350	1.66
4. สำนักงานสาธารณสุข	10,317,450	1,148,000	500,000	11,965,450	2.87
5. กองวิชาการฯ	4,957,000	1,416,000	1,018,000	7,391,000	1.77
6. กองการศึกษา	16,050,700	0	0	16,050,700	3.85
7. กองสวัสดิการฯ	107,568,890	11,195,000	11,195,000	129,958,890	31.20
8. กองช่างสุขาภิบาล	25,412,300	2,100,000	1,900,000	29,412,300	7.06
รวม	383,351,120	17,197,200	15,938,700	416,487,020	100.00

ตารางที่ 28 จำนวนงบประมาณแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร



7.1.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ			รวม	ร้อยละ
	2560	2561	2562		
1. สำนักปลัดเทศบาล	71,839,101.73	0	0	71,839,101.73	39.08
2. สำนักงานช่าง	28,789,468.00	0	0	28,789,468.00	15.66
3. สำนักงานคลัง	4,499,667.79	0	0	4,499,667.79	2.45
4. สำนักงานสาธารณสุข	10,055,576.20	0	0	10,055,576	5.47
5. กองวิชาการฯ	5,655,693.86	0	0	5,655,693.86	3.08
6. กองการศึกษา	2,955,000.00	0	0	2,955,000	1.61
7. กองสวัสดิการฯ	37,052,949.72	0	0	37,052,949.72	20.16
8. กองช่างสุขาภิบาล	22,970,154.65	0	0	22,970,154.65	12.50
รวม	183,817,611.95	0	0	183,817,611.95	100.00

ตารางที่ 29 จำนวนงบประมาณที่ใช้จริงแยกตามส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

7.2 การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.3 บทสรุป

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 125 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.24 ของปี 2560 (จากจำนวน 137 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 67.20 ของ 3 ปี (จากจำนวน 186 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 183,817,611.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.95 ของปี 2560 (จากจำนวน 383,351,120 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 44.13 ของ 3 ปี (จากจำนวน 416,487,020 บาท)

จากการพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น





บทที่ 8

บทสรุป

8.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 พบว่า มีการนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ไปปฏิบัติจำนวน 387 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 66.72 ของปี 2560 และคิดเป็นร้อยละ 44.59 ของ 3 ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น 1,208,987,237.98 บาท (คิดเป็นร้อยละ 55.94 ของปี 2560 และคิดเป็นร้อยละ 43.08 ของ 3 ปี) แยกเป็น

8.1.1 จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา		การดำเนินการ				ร้อยละของโครงการ ที่ปฏิบัติจริง	
	ปี 2560	3 ปี	ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ ดำเนินการ	ปี 2560	3 ปี
			เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม			
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	248	248	31	99	130	118	52.42	52.42
2. สิ่งแวดล้อมฯ	37	75	14	9	23	14	62.16	30.67
3. เศรษฐกิจ	6	18	5	0	5	1	83.33	27.78
4. สังคม	110	220	51	20	71	39	64.55	32.27
5. สาธารณสุขฯ	42	121	33	0	33	9	78.57	27.27
6. การเมืองการบริหาร	137	186	47	78	125	12	91.24	67.20
รวม	580	868	181	206	387	193	66.72	44.59

ตารางที่ 30 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)



8.1.2 ตามหน่วยงาน

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา		การดำเนินการ				ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติจริง	
	ปี 2560	3 ปี	ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ	ปี 2560	3 ปี
			เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม			
1. สำนักปลัดเทศบาล	60	66	21	29	50	10	83.33	75.76
2. สำนักการช่าง	191	193	14	68	82	109	42.93	42.49
3. สำนักการคลัง	5	11	2	3	5	0	100.00	45.45
4. สำนักการสาธารณสุขฯ	81	184	52	15	67	14	82.72	36.41
5. กองวิชาการฯ	13	29	8	4	12	1	92.31	41.38
6. กองการศึกษา	88	172	31	20	51	37	57.95	29.65
7. กองสวัสดิการฯ	33	81	27	6	33	0	100.00	40.74
8. กองช่างสุขาฯ	109	132	26	61	87	22	79.82	65.91
รวม	580	868	181	206	387	193	66.72	44.59

ตารางที่ 31 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)

8.1.3 จำนวนงบประมาณ

1) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนา		การใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
	ปี 2560	3 ปี	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม	ปี 2560	3 ปี
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	961,860,000	961,860,000	25,283,593.92	334,932,515.00	360,216,108.92	37.45	37.45
2. สิ่งแวดล้อมฯ	170,135,300	406,705,900	104,481,276.88	42,067,500.00	146,548,776.88	86.14	36.03
3. เศรษฐกิจ	1,030,000	2,990,000	403,644.00	-	403,644.00	39.19	13.50
4. สังคม	622,169,670	967,605,070	152,657,471.06	347,006,700.00	499,664,171.06	80.31	51.64
5. สาธารณสุข	22,637,205	50,802,205	18,336,925.17	-	18,336,925.17	81.00	36.09
6. การเมืองฯ	383,351,120	416,487,020	21,549,790.25	162,267,821.70	183,817,611.95	47.95	44.14
รวม	2,161,183,295	2,806,450,195	322,712,701.28	886,274,536.70	1,208,987,237.98	55.94	43.08

ตารางที่ 32 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)



2) ตามหน่วยงาน

ส่วนราชการ	จำนวนงบประมาณ ตามแผนพัฒนา		การใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละของงบประมาณ	
	ปี 2560	3 ปี	เบิกจ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม	ที่ใช้จ่ายจริง	
						ปี 2560	3 ปี
1. สำนักปลัดเทศบาล	247,506,730	350,613,130	7,331,501.73	98,007,600.00	105,339,101.73	42.56	30.04
2. สำนักงานช่าง	661,690,800	662,990,800	4,741,820.45	172,750,500.00	177,492,320.45	26.82	26.77
3. สำนักงานคลัง	5,543,450	6,907,350	268,322.99	4,231,344.80	4,499,667.79	81.17	65.14
4. สำนักงานสาธารณสุข	147,659,955	281,393,555	124,045,115.91	12,673,710.00	136,718,825.91	92.59	48.59
5. กองวิชาการฯ	5,948,900	8,682,900	2,740,484.84	3,062,400.00	5,802,884.84	97.55	66.83
6. กองการศึกษา	573,429,270	811,558,270	99,938,809.60	343,802,900.00	443,741,709.60	77.38	54.68
7. กองสวัสดิการฯ	110,561,890	138,811,890	61,457,180.80	26,546,683.40	88,003,864.20	79.60	63.40
8. กองช่างสุขาฯ	408,842,300	545,492,300	22,189,464.96	225,199,398.50	247,388,863.46	60.51	45.35
รวม	2,161,183,295	2,806,450,195	322,712,701.28	886,274,536.70	1,208,987,237.98	55.94	43.08

ตารางที่ 33 จำนวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามหน่วยงาน)

8.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข และด้านการเมือง ตามลำดับ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ของเทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 387 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.72 ของปี 2560 (จากจำนวน 580 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 44.59 ของ 3 ปี (จากจำนวน 868 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,208,987,237.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.94 ของปี 2560 (จากจำนวน 2,161,183,295 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 43.08 ของ 3 ปี (จากจำนวน 2,806,450,195 บาท)



การนำแผนพัฒนาปี 2560 ไปปฏิบัติได้พอประมาณ คือ ร้อยละ 66.72 เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจำกัด โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องนำไปใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายประจำ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณสำหรับการพัฒนาที่มีอยู่ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด

สรุปผลการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการในปี 2560	ร้อยละ	จำนวนงบประมาณ ที่ใช้ไปในปี 2560	ร้อยละ
1. โครงสร้างพื้นฐานฯ	130	33.59	360,216,108.92	29.79
2. สิ่งแวดล้อมฯ	23	5.94	146,548,776.88	12.12
3. เศรษฐกิจ	5	1.29	403,644.00	0.03
4. สังคม	71	18.35	499,664,171.06	41.33
5. สาธารณสุข	33	8.53	18,336,925.17	1.52
6. การเมืองการบริหาร	125	32.30	183,817,611.95	15.20
รวม	387	100.00	1,208,987,237.98	100.00

ตารางที่ 34 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่จะพัฒนาด้านสังคม มากที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 41.33 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปี 2560 ตามลำดับ ซึ่งเป็นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ควบคู่กับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รองลงมาเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ คิดเป็นร้อยละ 29.79 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปี 2560 โดยเป็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ และอาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่มีความยุ่งยากมาก ใช้เวลานาน และใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ถัดมาเป็นการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 15.20 และ 12.12 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปี 2560 ตามลำดับ

สำหรับการพัฒนาด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.52 และ 0.03 ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปี 2560 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาที่มีการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และมีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกบางส่วน



8.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

การพัฒนาเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ และด้านสิ่งแวดล้อมฯ แต่การพัฒนาด้านสาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ ยังมีสัดส่วนที่น้อย ควรมีการพัฒนาทุก ๆ ด้านให้สมดุลและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นของปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น ควรพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้มากขึ้น และพิจารณาโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลมาดำเนินการก่อน เพื่อจะได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้นในครั้งต่อไป

8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

1. เรื่องงบประมาณ : เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่นำไปดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนก่อน จึงทำให้นำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนฯ
2. แผนพัฒนาเทศบาลมีจำนวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณของเทศบาลที่สามารถจะนำมาจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด





บทที่ 9

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2560

เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 23 ชุมชน และได้ทำการสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ในแต่ละด้าน ประจำปี 2560 สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ขอบเขตการสำรวจ

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง 23 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนวัดมโนรม ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ชุมชนบ้านชากยายจิ้น ชุมชนวัดพระประธานพร ชุมชนบ้านห้วยเล็ก ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ชุมชนบ้านหนองขาม ชุมชนบ้านจุกกระเชอ ชุมชนบ้านชากกระปอก ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า ชุมชนบ้านทุ่งกรด ชุมชนบ้านบางละมุง ชุมชนบ้านหนองพังพวย ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน ชุมชนบ้านนาใหม่ ชุมชนบ้านหนองมะนาว

กลุ่มตัวอย่าง

สำรวจจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง 23 ชุมชน จำนวน 200 ราย

เครื่องมือในการสำรวจ

ผู้สำรวจได้สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สำหรับใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (แบบ Check List)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน (แบบ Check List)

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (แบบปลายเปิด)



วิธีการเก็บข้อมูล

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 23 ชุมชน

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ

เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์ความพึงพอใจ

1) เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ

- 😊 ระดับ 5 พึงพอใจมากที่สุด
- 😊 ระดับ 4 พึงพอใจมาก
- 😊 ระดับ 3 พึงพอใจปานกลาง
- 😐 ระดับ 2 พึงพอใจน้อย
- 😐 ระดับ 1 ต้องปรับปรุง

2) ความพึงพอใจ

เมื่อได้คะแนนเฉลี่ยจากการประมวลผลตามวิธีการที่กำหนดแล้วก็จะนำมาเทียบกับระดับความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

- 😊 ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด
- 😊 ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 พึงพอใจมาก
- 😊 ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 พึงพอใจปานกลาง
- 😐 ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 พึงพอใจน้อย
- 😐 ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 ต้องปรับปรุง



สรุปผลการประเมิน

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 ราย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น

1) ชุมชน

- ⊙ บ้านอ่าวอุดม จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ ตลาดอ่าวอุดม จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านทุ่ง จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านแหลมฉบัง จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านนาเก่า จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ วัดมโนรม จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ หมู่บ้านแหลมทอง จำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านชากยายจิ้น จำนวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ วัดพระประทานพร จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.65 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านห้วยเล็ก จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านเขาน้ำซับ จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านไร่หนึ่ง จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.65 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านหนองขาม จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านจุกกะเเมอ จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านชากกระปอก จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านหนองคล้าใหม่ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.95 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านหนองคล้าเก่า จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านทุ่งกรด จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านบางละมุง จำนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านหนองพังพวย จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านเศรษฐีในฝัน จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านนาใหม่ จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.52 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ บ้านหนองมะนาว จำนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.65 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

2) เพศ

- ⊙ ชาย จำนวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ หญิง จำนวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด



3) อายุ

- ⊙ น้อยกว่า 20 ปี จำนวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ อายุ 21 - 35 ปี จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ อายุ 36 - 50 ปี จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ มากกว่า 50 ปี จำนวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

4) อาชีพ

- ⊙ รับจ้าง จำนวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ เกษตรกร จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ ข้าราชการ จำนวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
- ⊙ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 122 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชน (ภาพรวม)

จากการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2560 สามารถสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดได้ดังต่อไปนี้

การพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	3.90	77.90
2. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะฝังแบบบูรณาการ	3.67	73.40
3. ด้านเศรษฐกิจ	3.66	73.10
4. ด้านสังคม	3.89	77.80
5. ด้านสาธารณสุข	3.97	79.30
6. ด้านการเมืองการบริหาร	4.02	80.40
รวม	3.85	77.03
(***) <u>อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจมาก</u> (***)		

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ แยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครแหลมฉบังที่ท่านชอบมากที่สุด
2. กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครแหลมฉบังที่ท่านชอบน้อยที่สุด
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ



1. ความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มตัวอย่าง) เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครแหลมฉบังที่ชอบมากที่สุด จำนวนทั้งหมด 73 ความคิดเห็น

- กิจกรรม/โครงการที่ชอบมากที่สุด คือ กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี มหกรรมสุขภาพ สาธารณสุขเคลื่อนที่ การดูแลผู้ป่วย การควบคุมป้องกันโรค เป็นต้น จำนวน 20 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 27.40

- รองลงมาคือ กิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับ การทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 15 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 20.55

- กิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง จำนวน 10 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 13.70

- กิจกรรม/โครงการ เกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การจราจร จำนวน 5 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 6.85

- กิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ได้แก่ งานวันเด็ก งานลอยกระทง และการบริการคอมพิวเตอร์และฟิตเนส เป็นต้น จำนวน 23 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 31.51

2. ความคิดเห็นของประชาชน (กลุ่มตัวอย่าง) เกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการของเทศบาลที่ชอบน้อยที่สุด จำนวน 20 ความคิดเห็น

- กิจกรรม/โครงการที่ชอบน้อยที่สุด คือ การจัดการเกี่ยวกับขยะ และการทำความสะอาด จำนวน 6 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 30.00

- รองลงมาคือ กิจกรรม/โครงการด้านสาธารณูปโภค เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น จำนวน 3 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 15.00

- กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการสอนร้อง จำนวน 2 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 10.00

- กิจกรรมโครงการอื่น ๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาดูงาน เป็นต้น จำนวน 9 ความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 45.00

สรุปผล

การประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2560 พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.03 ซึ่งอยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจมาก โดยการพัฒนาที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.02 (หรือคิดเป็นร้อยละ 80.40) และการพัฒนาที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะฝังแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ย 3.66 (หรือคิดเป็นร้อยละ 73.10) ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะดังกล่าว จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง และวางแผนพัฒนาเทศบาลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป




สรุปการประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2560

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


1. ชุมชน	จำนวน
บ้านอ่าวอุดม	9
ตลาดอ่าวอุดม	7
บ้านทุ่ง	9
บ้านแหลมฉบัง	7
บ้านนาเก่า	11
วัดมโนรม	8
หมู่บ้านแหลมทอง	9
บ้านชากยายจิ้น	18
วัดพระพรหม	10
บ้านห้วยเล็ก	8
บ้านเขาน้ำซัด	10
บ้านไร่หนึ่ง	8
บ้านหนองขาม	10
บ้านจุกกะเฌอ	8
บ้านชากกระปอก	5
บ้านหนองคล้าใหม่	5
บ้านหนองคล้าเก่า	5
บ้านทุ่งград	7
บ้านบางละมุง	6
บ้านหนองพังพวย	10
บ้านศรีฐิติในฝัน	10
บ้านนาใหม่	10
บ้านหนองมะนาว	10
รวม	200






2. เพศ

เพศ	จำนวน
ชาย	94
หญิง	106
รวม	200




3. อายุ

อายุ	จำนวน
น้อยกว่า 20 ปี	0
อายุ 21 - 35 ปี	12
อายุ 36 - 50 ปี	75
อายุมากกว่า 50 ปี	113
รวม	200



4. อาชีพ

อาชีพ	จำนวน
รับจ้าง	59
เกษตรกร	12
ข้าราชการ	5
นักเรียน/นักศึกษา	2
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	122
รวม	200






ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน (ความพึงพอใจ)

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค


ชุมชน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
	5	4	3	2	1			
บ้านอ่าวอุดม	1	1	7	0	0	30	3.33	66.67
ตลาดอ่าวอุดม	0	4	2	1	0	24	3.43	68.57
บ้านทุ่ง	4	4	1	0	0	39	4.33	86.67
บ้านแหลมฉบัง	1	5	1	0	0	28	4.00	80.00
บ้านนาเก่า	3	8	0	0	0	47	4.27	85.45
วัดมโนรม	0	5	2	1	0	28	3.50	70.00
หมู่บ้านแหลมทอง	0	7	2	0	0	34	3.78	75.56
บ้านชากยายจีน	5	11	2	0	0	75	4.17	83.33
วัดพระพรหม	1	7	2	0	0	39	3.90	78.00
บ้านห้วยเล็ก	1	5	2	0	0	31	3.88	77.50
บ้านเขาน้ำซับ	5	3	2	0	0	43	4.30	86.00
บ้านไร่หนึ่ง	2	5	0	0	1	31	3.88	77.50
บ้านหนองขาม	2	7	1	0	0	41	4.10	82.00
บ้านจุกกะเณอ	0	7	1	0	0	31	3.88	77.50
บ้านชากกระปอก	1	4	0	0	0	21	4.20	84.00
บ้านหนองคล้าใหม่	2	2	1	0	0	21	4.20	84.00
บ้านหนองคล้าเก่า	0	3	2	0	0	18	3.60	72.00
บ้านทุ่งกราด	1	3	2	0	1	24	3.43	68.57
บ้านบางละมุง	1	2	3	0	0	22	3.67	73.33
บ้านหนองพังพวย	4	2	4	0	0	40	4.00	80.00
บ้านเศรษฐีในฝัน	0	6	4	0	0	36	3.60	72.00
บ้านนาใหม่	1	6	3	0	0	38	3.80	76.00
บ้านหนองมะนาว	0	8	2	0	0	38	3.80	76.00
รวม	35	115	46	2	2	779	3.90	77.90





2. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ


ชุมชน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
	5	4	3	2	1			
บ้านอ่าวอุดม	1	0	6	2	0	27	3.00	60.00
ตลาดอ่าวอุดม	0	3	4	0	0	24	3.43	68.57
บ้านทุ่ง	1	5	2	1	0	33	3.67	73.33
บ้านแหลมฉบัง	0	5	2	0	0	26	3.71	74.29
บ้านนาเก่า	4	5	2	0	0	46	4.18	83.64
วัดมโนรม	0	3	4	1	0	26	3.25	65.00
หมู่บ้านแหลมทอง	0	8	1	0	0	35	3.89	77.78
บ้านชากยายจิ้น	3	13	2	0	0	73	4.06	81.11
วัดพระประธานพร	1	6	3	0	0	38	3.80	76.00
บ้านห้วยเล็ก	0	6	2	0	0	30	3.75	75.00
บ้านเขาน้ำซับ	3	4	2	1	0	39	3.90	78.00
บ้านไร่หนึ่ง	1	3	3	0	1	27	3.38	67.50
บ้านหนองขาม	1	7	2	0	0	39	3.90	78.00
บ้านจุกกะเณอ	0	6	2	0	0	30	3.75	75.00
บ้านชากกระปอก	1	2	2	0	0	19	3.80	76.00
บ้านหนองคล้าใหม่	3	1	1	0	0	22	4.40	88.00
บ้านหนองคล้าเก่า	0	1	4	0	0	16	3.20	64.00
บ้านทุ่งกราด	1	3	2	0	1	24	3.43	68.57
บ้านบางละมุง	0	1	2	2	1	15	2.50	50.00
บ้านหนองพังพวย	2	5	3	0	0	39	3.90	78.00
บ้านเศรษฐีในฝัน	0	5	5	0	0	35	3.50	70.00
บ้านนาใหม่	0	6	4	0	0	36	3.60	72.00
บ้านหนองมะนาว	0	5	5	0	0	35	3.50	70.00
รวม	22	103	65	7	3	734	3.67	73.40





3. ด้านเศรษฐกิจ


ชุมชน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
	5	4	3	2	1			
บ้านอ่าวอุดม	1	2	5	1	0	30	3.33	66.67
ตลาดอ่าวอุดม	0	1	5	1	0	21	3.00	60.00
บ้านทุ่ง	2	4	3	0	0	35	3.89	77.78
บ้านแหลมฉบัง	1	3	3	0	0	26	3.71	74.29
บ้านนาเก่า	2	6	3	0	0	43	3.91	78.18
วัดมโนรม	0	3	2	3	0	24	3.00	60.00
หมู่บ้านแหลมทอง	0	6	3	0	0	33	3.67	73.33
บ้านชากยายจิ้น	5	10	3	0	0	74	4.11	82.22
วัดพระประทานพร	1	7	2	0	0	39	3.90	78.00
บ้านห้วยเล็ก	0	5	3	0	0	29	3.63	72.50
บ้านเขาน้ำซับ	3	5	2	0	0	41	4.10	82.00
บ้านไร่หนึ่ง	1	4	2	0	1	28	3.50	70.00
บ้านหนองขาม	0	1	9	0	0	31	3.10	62.00
บ้านจุกกะเเมอ	0	7	1	0	0	31	3.88	77.50
บ้านชากกระปอก	1	3	1	0	0	20	4.00	80.00
บ้านหนองคล้าใหม่	1	1	3	0	0	18	3.60	72.00
บ้านหนองคล้าเก่า	0	2	2	1	0	16	3.20	64.00
บ้านทุ่งกรด	0	5	1	0	1	24	3.43	68.57
บ้านบางละมุง	0	3	1	1	1	18	3.00	60.00
บ้านหนองพังพวย	2	4	3	0	1	36	3.60	72.00
บ้านเศรษฐกิจในฝัน	0	10	0	0	0	40	4.00	80.00
บ้านนาใหม่	0	9	1	0	0	39	3.90	78.00
บ้านหนองมะนาว	0	6	3	1	0	35	3.50	70.00
รวม	20	107	61	8	4	731	3.66	73.10





4. ด้านสังคม


ชุมชน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
	5	4	3	2	1			
บ้านอ่าวอุดม	1	3	4	1	0	31	3.44	68.89
ตลาดอ่าวอุดม	1	2	4	0	0	25	3.57	71.43
บ้านทุ่ง	2	5	2	0	0	36	4.00	80.00
บ้านแหลมฉบัง	1	6	0	0	0	29	4.14	82.86
บ้านนาเก่า	5	4	2	0	0	47	4.27	85.45
วัดมโนรม	0	3	5	0	0	27	3.38	67.50
หมู่บ้านแหลมทอง	0	7	2	0	0	34	3.78	75.56
บ้านชากยายจิ้น	4	12	2	0	0	74	4.11	82.22
วัดพระประทานพร	2	5	3	0	0	39	3.90	78.00
บ้านห้วยเล็ก	0	7	1	0	0	31	3.88	77.50
บ้านเขาน้ำซับ	3	7	0	0	0	43	4.30	86.00
บ้านไร่หนึ่ง	1	6	0	0	1	30	3.75	75.00
บ้านหนองขาม	1	5	4	0	0	37	3.70	74.00
บ้านจุกกะเฌอ	2	5	1	0	0	33	4.13	82.50
บ้านชากกระปอก	1	2	2	0	0	19	3.80	76.00
บ้านหนองคล้าใหม่	3	0	1	1	0	20	4.00	80.00
บ้านหนองคล้าเก่า	0	4	1	0	0	19	3.80	76.00
บ้านทุ่งกรด	2	3	1	0	1	26	3.71	74.29
บ้านบางละมุง	0	2	3	1	0	19	3.17	63.33
บ้านหนองพังพวย	2	7	0	1	0	40	4.00	80.00
บ้านเศรษฐีโนฝืน	0	10	0	0	0	40	4.00	80.00
บ้านนาใหม่	1	8	1	0	0	40	4.00	80.00
บ้านหนองมะนาว	1	8	0	1	0	39	3.90	78.00
รวม	33	121	39	5	2	778	3.89	77.80





5. ด้านสาธารณสุข


ชุมชน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
	5	4	3	2	1			
บ้านอ่าวอุดม	1	3	4	1	0	31	3.44	68.89
ตลาดอ่าวอุดม	0	4	2	1	0	24	3.43	68.57
บ้านทุ่ง	4	4	1	0	0	39	4.33	86.67
บ้านแหลมฉบัง	1	5	1	0	0	28	4.00	80.00
บ้านนาเก่า	6	4	0	1	0	48	4.36	87.27
วัดมโนรม	0	4	3	1	0	27	3.38	67.50
หมู่บ้านแหลมทอง	0	6	3	0	0	33	3.67	73.33
บ้านชากยายจิ้น	8	9	1	0	0	79	4.39	87.78
วัดพระประทานพร	1	6	3	0	0	38	3.80	76.00
บ้านห้วยเล็ก	1	7	0	0	0	33	4.13	82.50
บ้านเขาน้ำซับ	5	5	0	0	0	45	4.50	90.00
บ้านไร่หนึ่ง	1	5	1	0	1	29	3.63	72.50
บ้านหนองขาม	2	7	1	0	0	41	4.10	82.00
บ้านจุกกะเเมอ	2	6	0	0	0	34	4.25	85.00
บ้านชากกระปอก	1	4	0	0	0	21	4.20	84.00
บ้านหนองคล้าใหม่	2	2	1	0	0	21	4.20	84.00
บ้านหนองคล้าเก่า	1	2	2	0	0	19	3.80	76.00
บ้านทุ่งกรด	1	4	1	0	1	25	3.57	71.43
บ้านบางละมุง	0	4	1	0	1	20	3.33	66.67
บ้านหนองพังพวย	3	4	3	0	0	40	4.00	80.00
บ้านเศรษฐีโนนผืน	0	10	0	0	0	40	4.00	80.00
บ้านนาใหม่	0	8	2	0	0	38	3.80	76.00
บ้านหนองมะนาว	1	8	1	0	0	40	4.00	80.00
รวม	41	121	31	4	3	793	3.97	79.30





6. ด้านการเมืองการบริหาร

ชุมชน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
	5	4	3	2	1			
บ้านอ่าวอุดม	1	5	2	1	0	33	3.67	73.33
ตลาดอ่าวอุดม	1	3	2	1	0	25	3.57	71.43
บ้านทุ่ง	5	2	1	1	0	38	4.22	84.44
บ้านแหลมฉบัง	2	3	1	1	0	27	3.86	77.14
บ้านนาเก่า	7	4	0	0	0	51	4.64	92.73
วัดมโนรม	0	5	3	0	0	29	3.63	72.50
หมู่บ้านแหลมทอง	0	8	1	0	0	35	3.89	77.78
บ้านชากยายจิ้น	10	8	0	0	0	82	4.56	91.11
วัดพระประทานพร	1	8	1	0	0	40	4.00	80.00
บ้านห้วยเล็ก	1	6	1	0	0	32	4.00	80.00
บ้านเขาน้ำซับ	4	5	1	0	0	43	4.30	86.00
บ้านไร่หนึ่ง	3	3	1	0	1	31	3.88	77.50
บ้านหนองขาม	2	8	0	0	0	42	4.20	84.00
บ้านจุกกะเฌอ	2	5	1	0	0	33	4.13	82.50
บ้านชากกระปอก	1	2	2	0	0	19	3.80	76.00
บ้านหนองคล้าใหม่	4	0	1	0	0	23	4.60	92.00
บ้านหนองคล้าเก่า	0	4	1	0	0	19	3.80	76.00
บ้านทุ่งกรด	1	5	0	0	1	26	3.71	74.29
บ้านบางละมุง	0	4	0	0	2	18	3.00	60.00
บ้านหนองพังพวย	3	4	3	0	0	40	4.00	80.00
บ้านเศรษฐีโนนฝืน	0	9	1	0	0	39	3.90	78.00
บ้านนาใหม่	0	9	1	0	0	39	3.90	78.00
บ้านหนองมะนาว	1	8	1	0	0	40	4.00	80.00
รวม	49	118	25	4	4	804	4.02	80.40






สรุปภาพรวมทั้งหมด

การพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	3.90	77.90
2. ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	3.67	73.40
3. ด้านเศรษฐกิจ	3.66	73.10
4. ด้านสังคม	3.89	77.80
5. ด้านสาธารณสุข	3.97	79.30
6. ด้านการเมืองการบริหาร	4.02	80.40
ค่าเฉลี่ย	3.85	77.03
(***) อยู่ในระดับที่มีความพึงพอใจมาก(***)		



สรุปภาพรวมแยกตามชุมชน

ชุมชน	การพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง						ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ
	1	2	3	4	5	6		
บ้านอ่าวอุดม	3.33	3.00	3.33	3.44	3.44	3.67	3.37	67.37
ตลาดอ่าวอุดม	3.43	3.43	3.00	3.57	3.43	3.57	3.41	68.10
บ้านทุ่ง	4.33	3.67	3.89	4.00	4.33	4.22	4.07	81.47
บ้านแหลมฉบัง	4.00	3.71	3.71	4.14	4.00	3.86	3.90	78.07
บ้านนาเก่า	4.27	4.18	3.91	4.27	4.36	4.64	4.27	85.43
วัดมโนรม	3.50	3.25	3.00	3.38	3.38	3.63	3.36	67.13
หมู่บ้านแหลมทอง	3.78	3.89	3.67	3.78	3.67	3.89	3.78	75.60
บ้านชากยายจิ้น	4.17	4.06	4.11	4.11	4.39	4.56	4.23	84.67
วัดพระประทานพร	3.90	3.80	3.90	3.90	3.80	4.00	3.88	77.67
บ้านห้วยเล็ก	3.88	3.75	3.63	3.88	4.13	4.00	3.88	77.57
บ้านเขาน้ำซับ	4.30	3.90	4.10	4.30	4.50	4.30	4.23	84.67
บ้านไร่หนึ่ง	3.88	3.38	3.50	3.75	3.63	3.88	3.67	73.40
บ้านหนองขาม	4.10	3.90	3.10	3.70	4.10	4.20	3.85	77.00
บ้านลูกกะเมือ	3.88	3.75	3.88	4.13	4.25	4.13	4.00	80.07
บ้านชากกระปอก	4.20	3.80	4.00	3.80	4.20	3.80	3.97	79.33
บ้านหนองคล้าใหม่	4.20	4.40	3.60	4.00	4.20	4.60	4.17	83.33
บ้านหนองคล้าเก่า	3.60	3.20	3.20	3.80	3.80	3.80	3.57	71.33
บ้านทุ่งกรด	3.43	3.43	3.43	3.71	3.57	3.71	3.55	70.93
บ้านบางละมุง	3.67	2.50	3.00	3.17	3.33	3.00	3.11	62.23
บ้านหนองพังพวย	4.00	3.90	3.60	4.00	4.00	4.00	3.92	78.33
บ้านเศรษฐีในฝัน	3.60	3.50	4.00	4.00	4.00	3.90	3.83	76.67
บ้านนาใหม่	3.80	3.60	3.90	4.00	3.80	3.90	3.83	76.67
บ้านหนองมะนาว	3.80	3.50	3.50	3.90	4.00	4.00	2.27	45.40
ค่าเฉลี่ย	3.90	3.67	3.66	3.89	3.97	4.02	3.85	77.03





ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครแหลมฉบังที่ท่านชอบมากที่สุด
1. การตรวจสุขภาพประจำปี มหกรรมสุขภาพ สาธารณสุขเคลื่อนที่ การดูแลผู้ป่วย การควบคุมป้องกันโรค (20 ความคิดเห็น)
2. การทัศนศึกษาดูงาน ชุมชนสัมพันธ์ (15 ความคิดเห็น)
3. การประชุมคณะกรรมการชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (10 ความคิดเห็น)
4. โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขโรค การจราจร (5 ความคิดเห็น)
5. งานวันเด็ก งานลอยกระทง และการบริการคอมพิวเตอร์ (23 ความคิดเห็น)

กิจกรรม/โครงการของเทศบาลนครแหลมฉบังที่ท่านชอบน้อยที่สุด
1. การจัดเก็บขยะ และการกวาดทำความสะอาดถนนในชุมชน (6 ความคิดเห็น)
2. การบริหารงานด้านสาธารณสุขโรค เช่น ถนนท่อน้ำ ป้ายบอกขอยถนน ยังไม่มีมาตรฐานเกิดปัญหาซ้ำซาก (3 ความคิดเห็น)
3. กิจกรรมรณรงค์เพราะคนสอนยังสอนไม่ถูกเลย "รณรงค์มาตรฐาน" จังหวะ 3 ซ่า ยังคร่อมเลยแล้วจะมาสอนคนในชุมชน ขอให้จัดครูสอนที่ถูกต้องมา (2 ความคิดเห็น)
4. โครงการเกี่ยวกับพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (9 ความคิดเห็น)



ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. - กรณีที่เทศบาลเข้าทำงานในชุมชน ขอให้ติดต่อคณะกรรมการและขอให้นัดล่วงหน้า เนื่องจากบางครั้งคณะกรรมการไม่สะดวก - อยากให้เทศบาลวางแผนกรณีตัดต้นไม้ ทำไฟหรือซ่อมบำรุงต่าง ๆ เป็นการนัดไว้ล่วงหน้า - การเข้าไปทำงานในชุมชนไม่ติดต่อกรรมการขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เขียนเบอร์โทรไว้ให้ ขอให้ทำโดยเจ้าหน้าที่หมู่บ้านออกมาดูงานด้วย หรือขอให้แจ้งล่วงหน้าบ้าง
2. - เพิ่มพนักงานเก็บขยะ พนักงานน้อย เก็บไม่สะอาด เก็บไม่หมด - ควรมีการบริการตรวจวัดความดัน เบาหวาน ไขมัน อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปีละหนึ่งครั้ง แล้ว ก็หายไปเลย
3. การซ่อมถนนอย่าทำส่งเดชขอไปที่ รถยนต์วิ่งเหมือนรถแข่ง ระบบสันสะท้อนใช้ได้หรือเปล่า
4. การทำงานของราชการ ชุมชนทั้ง 23 ชุมชนต้องอยู่กันแบบสามัคคีต่อกัน
5. การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เทศบาล ควรจะทำงานเชิงรุกกว้างไปดูถนน ตะแกรง ถังขยะ อะไรควรจะทำเนิ่นแก้ไขกินงบประมาณ จะได้มีเหตุผลในการของบประมาณต่อไป
6. การปฏิบัติงานของเทศบาลในขณะนี้ถือว่าเริ่มปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ้น ควรจะพัฒนา การทำงานเชิงรุกต่อไปเพราะชาวบ้านค่อนข้างพึงพอใจกับการแก้ไขปัญหาอย่างทันทั่วทั้ง
7. การพัฒนาของแหลมฉบังดีอยู่แล้วนะ อะไรที่มันล่าช้าเป็นเพราะว่าประชาชนเราล่าช้าเอง และไม่ต่อเนื่อง
8. การให้บริการด้านสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง และอยากให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กในชุมชนให้ทั่วถึง
9. กิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรให้เด่นชัดมากกว่านี้และนำต่อยอดภายในชุมชน หลังจากสิ้นสุด กิจกรรมได้
10. ขอให้ช่วยคนในชุมชนแหลมฉบังของเราให้อยู่ได้พอมีพอกิน และให้พนักงานจัดเก็บขยะ ส่วนเกินนอกถังให้หมดด้วย และถังต้องอยู่ในที่เดิมด้วย ขอขอบคุณด้วยนะที่ให้ความร่วมมือ
11. ขอให้ ผอ.ติดตามมาดูลูกน้องบ้างว่าเขาทำดีไหม ถ้าไม่ดีแก้ไข ถ้าดีให้รางวัล
12. ควรจะมีการเก็บขยะมูลฝอยให้มากขึ้นกว่านี้
13. ควรดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเยอะ ๆ โดยเฉพาะพวกความสกปรกตามชายคลอง
14. ควรเรียกผู้ประกอบการร้านค้าจัดการคัดแยกขยะเปียกให้ชัดเจน เพราะไหลเประอะเลอะเทอะ เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคกลิ่นเหม็น แมลงวันเยอะ ภูมิทัศน์ไม่ดีเลย



ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
15. ควรให้คณะกรรมการชุมชนประชุมตามโครงการ ไม่ใช่ให้ประชาชนทั่วไปมาจนคณะกรรมการไม่มีที่นั่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
16. งานที่เทศบาลนครแหลมฉบังทำให้กับชุมชนนั้นคืออยู่แล้ว ชุมชนขออะไรทางเทศบาลก็ให้ความสำคัญกับชุมชนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ
17. ดีทุกโครงการค่ะ
18. ที่ฟังจากชาวบ้านทั่ว ๆ ไปมากพอสมควรคือ ควรเองบที่ไม่จำเป็นในโครงการต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดซึ่งชาวบ้านที่ยังเดือดร้อนยังมีอีกมากในเขตเทศบาล ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง (เสียงจากชาวบ้าน)
19. น่าจะเข้มงวดการวางผังการพัฒนา เรื่องการดำเนินการก่อสร้างขีตติถนณเกินไปการระบายน้ำไม่เพียงพอการถมที่ปิดกมลทางระบายน้ำ
20. ในการเขียนแผนงานพัฒนาชุมชนประจำปีของสภาฯ ควรรับฟังความคิดเห็นจากทีมงานคณะกรรมการชุมชนก่อนจะประกาศเนื้อที่ที่จะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดกับความเดือดร้อนของชาวบ้านจริง ๆ เช่นให้ สท. ในเขตประชุมร่วมกับประธานชุมชนในเขตก่อนออกแผน
21. ในการทำงานแก้ไขปัญหาในแบบรูปแบบบูรณาการและการแก้ไขปัจจุบันทันด่วนในการทำงานของท่านนายกทั้งสองเป็นไปในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมมากกระชับตรงใจประชาชนเข้าถึงในทุก ๆ ด้านที่ประชาชนร้องขอ ยอดเยี่ยม
22. เป็นกันเองกับทุกคน
23. พัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นเพื่อต้อนรับ EEC หรือ Thailand 4.0
24. เรียนท่านคณะผู้บริหาร เปื่อเวลาเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปทำงานตามที่ชุมชนขอความอนุเคราะห์ขอให้ประสานงานกับชุมชนด้วยตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้ เพื่อความถูกต้อง ถูกจุด ถูกใจ ชาวบ้าน
25. เรื่องการเก็บขยะขอบเว็นระยะเวลาบางพื้นที่ 2 - 3 วัน ไม่ไปเก็บขยะล้นเลอะเทอะ
26. เรื่องงานชุมชนสัมพันธ์ อยากให้จับของขวัญแยกเป็นชุมชน (แยกเป็น 23 กล่อง)
27. เวลาชุมชนขออะไรทางเทศบาลให้ความร่วมมือดีมาก
28. อยากให้ทางเทศบาลจัดทัศนศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม
29. อยากให้ทางเทศบาล ปลุกต้นไม้ ถนนสายหน้าโรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบังให้แล้วเสร็จตลอดเส้นทางที่ยังเหลืออยู่จะได้ดูสวยงามตลอดเส้นทาง ขอขอบคุณครับ
30. อยากให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอตั้งงบประมาณให้กับคณะกรรมการชุมชนที่ทำงานให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนรอบ ๆ เขตเทศบาลตามสมควรทุกวันนี้ออกงานและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก



ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
31. อยากให้พนักงานกวาดถนนเพิ่มให้อีกหน่อย บางแห่งไม่มีเลย
32. อยากให้มีโครงการที่ดูแลชุมชนและชาวบ้านแบบนี้ตลอดไป



ภาคผนวก ก

โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักปลัดเทศบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (เหลือง เขียว แดง) บริเวณแยกตลาด อุดมกิตต์ ถนนชากกระปอก (ชุมชนบ้านชากกระปอก)	โครงสร้างพื้นฐาน	5,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (เหลือง เขียว แดง) บริเวณแยกตลาด รอดเอี่ยม ถนนสหพัฒน์ (ชุมชนบ้านหนองขาม)	โครงสร้างพื้นฐาน	6,000,000	"
3	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (เหลือง เขียว แดง) บริเวณแยกหนองคล้า ถนนชากกระปอก (ชุมชนบ้านชากกระปอก)	โครงสร้างพื้นฐาน	6,500,000	"
4	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (เหลือง เขียว แดง) บริเวณแยกหนองแร่ ถนนแหลมฉบัง สาย 1 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	6,700,000	"
5	โครงการทาสีตีเส้นจราจรถนนภายในเขต เทศบาลนครแหลมฉบัง	โครงสร้างพื้นฐาน	640,000	"
6	โครงการก่อสร้างลานจอดรถและระบบ ระบายน้ำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ อาคารศาลาประชาคมอ่าวอุดม และปรับปรุง ถนนด้านหลังสนามกีฬาแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	15,480,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
7	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (เหลือง เขียว แดง) บริเวณสี่แยกบ้านนายก ถนนแหลมฉบังเหนือ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	6,500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรม วันสำคัญของชาติ ประจำปี 2560	สังคม	60,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
9	เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560	สังคม	200,000	"
10	เงินอุดหนุน (ศอ.ปส.จ.ชบ.) โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดของจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) ประจำปีงบประมาณ 2560	สังคม	1,000,000	"
11	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อำเภอศรีราชา ประจำปี 2560	สังคม	300,000	"
12	เงินอุดหนุนอำเภอบางละมุง โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อำเภอบางละมุง (ศป.ปส.อ.บางละมุง) ประจำปีงบฯ 2560	สังคม	200,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
13	เงินอุดหนุนอำเภอบางละมุง โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2560	สังคม	100,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
14	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชาโครงการจัดงาน ประจำปีงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์และงาน สงกรานต์จังหวัดชลบุรี และงานประเพณี กองข้าวอำเภอศรีราชา ประจำปี 2560	สังคม	300,000	"
15	โครงการวันเทศบาล	การเมือง	123,850	"
16	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	การเมือง	164,350.88	"
17	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	การเมือง	1,251,000	"
18	โครงการกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	การเมือง	268,045	"
19	โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	การเมือง	429,513	"
20	โครงการปรับปรุงประตูศาลาประชาคม อ่าวอุดม	การเมือง	349,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการบริการประชาชน	การเมือง	174,780	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
22	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ท้องถิ่น	การเมือง	463,396	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
23	โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลในการอนุรักษ์พลังงาน	การเมือง	570,700.85	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
24	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	การเมือง	399,982	"
25	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	90,350	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
26	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชา โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างและสถานที่กลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอศรีราชา ประจำปี 2560	การเมือง	150,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
27	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเลขานุการฯ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	87,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร และบัตร สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	358,800	"
29	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานฝ่ายการ เจ้าหน้าที่	การเมือง	170,920	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
30	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	3,459,800	"
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง	การเมือง	149,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
32	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชาโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางการจราจร ประจำปี 2560	การเมือง	60,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
33	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	428,888	"
34	โครงการก่อสร้างสถานที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	การเมือง	10,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
35	โครงการปรับปรุงและต่อเติมสถานีดับเพลิง ศูนย์สหพัฒน์	การเมือง	700,000	"
36	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล	การเมือง	735,000	"
37	โครงการจัดบริการประชาชนเพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	การเมือง	537,996	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
38	เงินอุดหนุนอำเภอศรีราชาโครงการ พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	3,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม ศาลาประชาคมอ่าวอุดม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,397,200	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
40	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	3,687,400	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
41	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเทคนิค สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,379,600	"
42	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	9,795,900	"
43	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	8,300,000	"
44	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร ในอาคารสำนักงาน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,200,000	"
45	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	18,082,230	"
46	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานของฝ่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	100,000	"
47	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานทะเบียน ราษฎรและบัตร สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,470,300	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
48	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเลขานุการ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	250,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
49	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	636,600	"
50	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานรัฐพิธี สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	314,600	"
51	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานเทศพาณิชย์ สำนักปลัดเทศบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	101,600	"



ภาคผนวก ข

โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักงานการคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานการคลัง	การเมือง	208,328.09	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง	การเมือง	465,494.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี	การเมือง	59,994.90	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
4	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	3,105,850	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนด การชำระภาษี (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	660,000	"



ภาคผนวก ค

โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักการช่าง)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณปากซอยร้านเฒ่าทะเล (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)	โครงสร้างพื้นฐาน	387,422.91	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณถนนแหลมฉบังใต้แถว ร้านสตางค์ถึงแยกเข้าการเคหะ (ชุมชนบ้านนาใหม่)	โครงสร้างพื้นฐาน	479,672.99	"
3	โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟทางสาธารณะ บริเวณถนนหนองคล้า-หนองพังพวย (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	642,508.01	"
4	โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณถนนหนองสะเดา (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)	โครงสร้างพื้นฐาน	221,615.09	"
5	โครงการขยายเขตปรับปรุงระบบไฟฟ้า สาธารณะ บริเวณกองทุนหมู่บ้าน (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)	โครงสร้างพื้นฐาน	86,945.45	"
6	โครงการขยายเขตประปา ถนนสาย แหลมฉบังกลาง ตั้งแต่แยกเทคโนโลยีถึงทาง รถไฟ (ชุมชนบ้านแหลมทอง)	โครงสร้างพื้นฐาน	794,439	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
7	โครงการขยายเขตประปา บริเวณเขาน้ำซับ ถนนเขาน้ำซับ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)	โครงสร้างพื้นฐาน	396,438	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
8	โครงการขยายเขตประปา บริเวณ ซากกระปอก ซอย 7 ถนนซากกระปอก (ชุมชนบ้านซากกระปอก)	โครงสร้างพื้นฐาน	425,618	"
9	โครงการขยายเขตประปา บริเวณซอยหลัง ร้านปูนปั้นหนองคล้าเก่า (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	256,591	"
10	โครงการขยายเขตประปา บริเวณซอย เพ็ญจิตร หนองคล้าเก่า ซอย 4 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	129,997	"
11	โครงการขยายเขตประปา บริเวณซอยป่าอยู่ หนองคล้าเก่า ซอย 6 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)	โครงสร้างพื้นฐาน	128,605	"
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินและปรับปรุง ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชน แหลมฉบัง	การจัดการ สิ่งแวดล้อม	10,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารพัสดุ สำนักงานช่าง	การเมือง	2,400,000	"
14	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร	การเมือง	643,913	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
15	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสวน สาธารณะ สำนักงานการช่าง	การเมือง	300,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
16	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานการช่าง	การเมือง	125,000	"
17	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานการช่าง	การเมือง	78,600	"
18	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุม อาคารและผังเมือง สำนักงานการช่าง	การเมือง	116,300	"
19	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสถานที่ ฝ่าย สาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักงานการช่าง	การเมือง	84,500	"
20	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการ ส่วนการโยธา สำนักงานการช่าง	การเมือง	39,055	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
21	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานศูนย์เครื่อง จักรกลฯ ส่วนการโยธา สำนักงานการช่าง	การเมือง	109,000	"
22	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานช่างศิลป์ ฝ่าย ศูนย์เครื่องจักรกลฯ ส่วนการโยธา สำนักงานการช่าง	การเมือง	125,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
23	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานบำรุงรักษา ทางและสะพาน สำนักงานช่าง	การเมือง	2,400,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ถนนซอยน้ำประเวียง หลังหมู่บ้าน แฟมิลีปาร์ค อ่าวอุดม (ชุมชนบ้านชากยายจีน) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	700,000	"
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ถนนหนองคล้า ช่วงตรงข้าม เศรษฐกิจโนนผืน ซอย 17 (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,200,000	"
26	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ท่อระบายน้ำ ถนนหนองมะนาว เชื่อมถนน หนองเทพ ช่วงถนนหมู่บ้านภูมิเจริญ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,300,000	"
27	โครงการก่อสร้างสะพานค.ส.ล. ข้ามคลอง ทางเข้าหมู่บ้านบึงทอง (ชุมชนบ้านหนองขาม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,700,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อ ท่อระบายน้ำ ถนนจุกกะเเมอ ซอย 5 ช่วงข้างฟาร์มไก่สมบัติ (ชุมชนบ้านจุกกะเเมอ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,300,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้าน ไทยออยล์ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	4,000,000	"
30	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน สุขาภิบาล 8 (หน้าเครื่องสหพัฒน์) ช่วงตลาด รอดเยี่ยมถึงแยกบ่อยาง (ชุมชนบ้านหนองขาม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	8,000,000	"
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน เมืองใหม่ใต้บริเวณสี่แยกแม่ฮ่องสอน (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,100,000	"
32	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน แหลมทองช่วงสี่แยกบ่อจระเข้ถึงแยกซังกิว (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	10,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน หน้าที่ทำการชุมชนวัดมโนรมช่วงสี่แยก บ้านนายกถึงถนนดาวเทียม (ชุมชนวัดมโนรม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	3,300,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านบ้านสวน (น้ำขวย) ช่วง 2 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	900,000	"
35	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน หนองคล้า ซอย 4 (ป่าบ้วย) (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	520,000	"
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนผังเมือง ช่วงถนนแหลมฉบัง สาย 2 เชื่อมถนน แหลมฉบัง สาย 2 เชื่อมถนนแหลมฉบัง สาย 3 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	8,500,000	"
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ถนนขนุนคู่ ช่วงซอยบ้าน ป่าเวียง (ชุมชนหมู่บ้านเขาน้ำซับ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	400,000	"
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน สุขาภิบาล 3 ช่วงบริษัทสยาม คอมเมอร์เชียล (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	14,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
39	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเมืองใหม่ 1 ช่วงแยกบ้านหมูกระทะถึงสี่แยกสี่มุมเมือง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	630,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
40	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำสี่เหลี่ยม ซอยศรีสิริช่วงลำราง (ชุมชนหมู่บ้านทุ่งกรด) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	7,700,000	"
41	โครงการปรับปรุงห้องน้ำในสวนเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนคร แหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,000,000	"
42	โครงการจัดสร้างโรงเรียนจอดรถและ เก็บวัสดุอุปกรณ์ (ก่อสร้างในสวนฯ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,000,000	"
43	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนอ่าวอุดม ซอย 8 ซอยซอยข้างทาวน์เฮ้าส์ (ชุมชนตลาดอ่าวอุดม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	860,000	"
44	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุกกระเชอ ซอย 6 (ชุมชนบ้านจุกกะเมอ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	700,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
45	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8 (หน้าเครื่องสหพัฒน์) ช่วยแยกบ่ออย่างถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านหนองขาม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	9,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
46	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าสถานีสูบน้ำเสีย ข้างโรงแป่ง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	200,000	"
47	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณอ่าวอุดม ซอย 16 (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	700,000	"
48	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองพังพวย ช่วงซอยข้างหมู่บ้านพลอยเพลิน (ชุมชนบ้านนาใหม่) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	800,000	"
49	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเก่า ซอย 6 ช่วงซอยข้างบริษัทแสงจันทร์ (อภินันท์) (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,100,000	"
50	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท ช่วงซอยเม้งเฮง (ชุมชนตลาดอ่าวอุดม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	300,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
51	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพ้อแท้ 2 (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	290,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
52	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ถนนจุกกะเณอ ช่วยแยกข้าง หมู่บ้านธารทอง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,100,000	"
53	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน แหลมฉบังสาย 1 ช่วงแยกโอเคีส์สอร์ทถึง แยกหอพักเพชรสุพรรณ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	3,600,000	"
54	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ถนนหนองเทพ ช่วงซอยตรงข้าม หมู่บ้านณัฐกร (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,100,000	"
55	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ทุ่งกรดช่วงข้ามทางรถไฟถึงสามแยก หนองเทพ (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,700,000	"
56	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ไอเวอร์เล) ถนนตลาดอุดมกิตต์ ช่วยซอย หมู่บ้านปรีชยา (ชุมชนบ้านซากกระปอก) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,700,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
57	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองบ้านนาฝั่งใต้ ช่วง 2 (ชุมชนบ้านบ้านนาใหม่) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
58	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองบ้านนาฝั่งเหนือ ช่วง 2 (ชุมชนบ้านบ้านนาใหม่) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,200,000	"
59	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และวางท่อระบายน้ำถนนหนองสะเดา ซอย 3 (หนองมะนาวกลาง) ช่วงซอย น้ำสมชาย (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,200,000	"
60	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ถนนจุกกระเชอ ซอย 5 ช่วงข้าง ฟาร์มไก่สมบัติ (ชุมชนบ้านจุกกะเเมอ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,300,000	"
61	โครงการขยายเขตประปา บริเวณถนน อ่าวอุดม ช่วงซอยเขาพุ (บ้านลุงสมศักดิ์) (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	30,000	"
62	โครงการขยายเขตประปา บริเวณซอย ป่าแกะ (หนองสะเดา) (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	600,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
63	โครงการขยายเขตประปา บริเวณเขาน้ำซับ ขำการไฟฟ้าอ่าวไผ่ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
64	โครงการขยายเขตประปา บริเวณเนินไร่ 2 (ซอยป่ามะลิ) (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	280,000	"
65	โครงการขยายเขตประปา บริเวณซอย ไพลินเนอสเซอส์บ้านชากยายจิ้น (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	300,000	"
66	โครงการขยายเขตประปา บริเวณถนน เส้นหนองเทพ (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	240,000	"
67	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน สวนสาธารณะบริเวณตรงข้ามหอพัก เพชรสุพรรณ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	3,500,000	"
67	โครงการปรับปรุงระบบสปริงเกอร์ ในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	4,000,000	"
68	โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางด้านกีฬา ให้แก่ ประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	6,023,000	"
69	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานบำรุง รักษาทางและสะพาน สำนักการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	40,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
70	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
71	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสถานที่ สำนักงานช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	1,875,000	"
72	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงาน สวนสาธารณะ สำนักงานช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	12,171,900	"
73	โครงการก่อสร้างโรงเรือนจอดรถ และ เก็บวัสดุอุปกรณ์ (ก่อสร้างในสวนฯ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,000,000	"
74	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	220,100	"
75	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานช่างศิลป์ ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลฯ ส่วนการโยธา สำนักงานช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	103,200	"
76	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าฯ สำนักงานช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,840,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
76	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายผังเมืองฯ สำนักงานการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	136,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
77	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุม การก่อสร้างฯ สำนักงานการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	97,700	"
78	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุม อาคารฯ สำนักงานการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	223,200	"
79	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุม อาคารฯ สำนักงานการช่าง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	660,000	"



ภาคผนวก ง

โครงการที่ปฏิบัติจริง (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ บริหารจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ	สิ่งแวดล้อม	0 (ไม่ใช้งบประมาณ)	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	สิ่งแวดล้อม	243,250	"
3	โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บขนมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สิ่งแวดล้อม	38,158,713	"
4	โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน (ศูนย์รักษ์สิ่งแวดล้อม)	สิ่งแวดล้อม	89,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนกวาดถนน สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สิ่งแวดล้อม	13,653,164.70	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ รักษาความสะอาด	สิ่งแวดล้อม	2,475,000	"
7	โครงการจ้างเหมาบริษัทเอกชนกำจัดมูลฝอย	สิ่งแวดล้อม	49,536,630	"
8	โครงการนครแหลมฉบังปลอดขยะ	สิ่งแวดล้อม	33,052.80	"
9	โครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการชาเลี้ยง	สิ่งแวดล้อม	25,300	"
10	โครงการปรับปรุงพื้นที่กำจัดมูลฝอย (หนองกลางดง)	สิ่งแวดล้อม	498,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
11	โครงการโรงงานดี ซีวีสดไฮ ไฮใจสิ่งแวดล้อม	สิ่งแวดล้อม	17,330.10	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
12	โครงการชาวแหลมฉบังรักษ์ทะเล	สิ่งแวดล้อม	19,444.94	"
13	โครงการการจัดการคุณภาพตื้น้ำหยอดเหรียญ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค	สิ่งแวดล้อม	176,939	"
14	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน พร้อมระบบ ไฟฟ้าภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนคร แหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สิ่งแวดล้อม	3,400,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	2,500,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
16	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลนคร แหลมฉบัง	สาธารณสุข	177,121.10	"
17	โครงการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับ ผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1,2 และ 3	สาธารณสุข	44,487.29	"
18	โครงการตรวจคัดกรองค้นหาตาต่อกระจก	สาธารณสุข	63,762.35	"
19	โครงการคัดกรองมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุ	สาธารณสุข	135,444.45	"
20	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วย โรคเรื้อรัง (เบาหวานความดันสูง)	สาธารณสุข	135,105	"
21	โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทาง ตา ไต เท้า ในผู้ป่วยเบาหวาน	สาธารณสุข	41,710	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
22	โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่	สาธารณสุข	169,102.50	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
23	โครงการแหลมฉบังอาหารปลอดภัย (Laemchabang Food safety)	สาธารณสุข	140,938.74	"
24	โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลสถานที่ จำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ	สาธารณสุข	17,661.16	"
25	โครงการรณรงค์กินของร้อนใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ	สาธารณสุข	43,596.84	"
26	โครงการศึกษาสถานการณ์การปนเปื้อน แคดเมียมปรอท ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง ในหอยแมลงภู่ จากแหล่งเพาะเลี้ยง ในเขต เทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	864,000	"
27	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดการบริการ ด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลแหลมฉบัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	สาธารณสุข	5,600,000	"
28	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมและบำรุง การจัดบริการด้านสาธารณสุขโรงพยาบาล แหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	สาธารณสุข	4,400,000	"
29	โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก	สาธารณสุข	9,951	"
30	โครงการยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดีเทศบาลนคร แหลมฉบัง	สาธารณสุข	109,638.20	"
31	โครงการหนูน้อยยิ้มใสเด็กไทยฟันดี เทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	37,500	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตเทศบาล	สาธารณสุข	26,173.60	ดำเนินการเสร็จแล้ว
33	โครงการมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 4	สาธารณสุข	506,251.44	"
34	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยใกล้บ้านใกล้ใจ	สาธารณสุข	123,461.58	"
35	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม	สาธารณสุข	43,775.29	"
36	โครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตและความฉลาดทางอารมณ์	สาธารณสุข	9,698.48	"
37	โครงการเพิ่มสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน	สาธารณสุข	199,845	"
38	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อสม.	สาธารณสุข	1,368,996.41	"
39	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปีที่ 5	สาธารณสุข	54,365.40	"
40	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนในโรงเรียน	สาธารณสุข	79,327.72	"
41	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี	สาธารณสุข	33,312.07	"
42	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครแหลมฉบัง	สาธารณสุข	33,475	"
43	โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนขั้นพื้นฐาน	สาธารณสุข	51,822.06	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
44	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบบูรณาการ	สาธารณสุข	844,394.54	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
45	โครงการตรวจเพื่อก้าวต่อ	สาธารณสุข	104,216.64	"
46	โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ และวัณโรคในที่ทำงาน	สาธารณสุข	42,552.90	"
47	โครงการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังในประชาชน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลนคร แหลมฉบัง	สาธารณสุข	325,238.41	"
48	โครงการอบรมและศึกษาดูงานในการบริหาร จัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	499,556.20	"
49	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการ สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การเมือง	472,940	"
50	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 1 (หนองขาม)	การเมือง	143,217	"
51	โครงการปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการ ประชาชนของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกรด)	การเมือง	70,489	"
52	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ)	การเมือง	70,200	"
53	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	285,262	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
54	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานกำจัดมูลฝอยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	50,504	อยู่ระหว่างดำเนินการ
55	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	38,984	ดำเนินการเสร็จแล้ว
56	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานป้องกันและควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	175,644	อยู่ระหว่างดำเนินการ
57	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานสัตวแพทย์สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	43,980	ดำเนินการเสร็จแล้ว
58	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนาวิชาการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การเมือง	30,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว
59	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	895,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
60	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายสุขภาพิบาลาสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	193,100	"
61	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	5,075,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
62	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับ การปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสุขภาพฝ่ายส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	949,600	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
63	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานป้องกันควบคุม โรค ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	10,000	"
64	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	89,900	"
65	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 1 (หนองขาม) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	710,000	"
66	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 (ทุ่งกรด) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	224,700	"
67	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ สาธารณสุข 3 (เขาน้ำซับ) (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	27,500	"



ภาคผนวก จ

โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สังคม	23,951,188	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)	สังคม	58,960,714.52	"
3	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	สังคม	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สังคม	98,658	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
5	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังคม	25,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา	สังคม	29,144	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ ศึกษา สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	1,570,160	"
8	โครงการปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ	สังคม	200,000	"
9	โครงการวันครู	สังคม	197,310	"
10	โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการและ จัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแสดงผลงาน นักเรียนและครู	สังคม	560,210	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
11	โครงการจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	6,250,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
12	โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพด้าน การเรียนการสอนของครูสังกัด เทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	270,000	"
13	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาและ ศึกษาดูงาน	สังคม	216,738	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
14	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียน	สังคม	723,800	"
15	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	สังคม	695,200	"
16	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	สังคม	208,765,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร ประกอบ	สังคม	3,500,000	"
18	โครงการโรงเรียนนอกระบบ	สังคม	299,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
19	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักเรียน	สังคม	686,236.08	"
20	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3	สังคม	75,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ที่จบการศึกษา	สังคม	148,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
22	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี	สังคม	479,650	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
23	โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ นักเรียน	สังคม	479,650	"
24	โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี	สังคม	3,217,500	"
25	โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด	สังคม	1,791,590	"
26	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา	สังคม	4,500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลเทศบาล นครแหลมฉบัง	สังคม	1,500,000	"
28	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	สังคม	1,399,216	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
29	เงินอุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา	สังคม	250,000	"
30	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ฟิตเนส เทศบาลฯ	สังคม	156,140	"
31	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำสระว่ายน้ำ แหลมฉบัง	สังคม	190,500	"
32	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ประจำสนามกีฬา เทศบาลฯ	สังคม	118,200	"
33	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	สังคม	350,000	"
34	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	สังคม	120,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
35	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	สังคม	100,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
36	เงินอุดหนุนวัดในเขตเทศบาลฯ โครงการ เงินอุดหนุนส่งเสริมศาสนา	สังคม	2,400,000	"
37	เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	สังคม	300,000	"
38	โครงการขยับกายสบายชีวิด้วยวิธีเดิน แอโรบิค	สังคม	94,750	"
37	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	สังคม	100,000	"
37	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานของกองการศึกษา	การเมือง	135,800	"
38	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	2,287,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
39	โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	900,000	"
40	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	199,000	"
41	โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	3,845,400	"
42	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	320,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
43	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร ประกอบ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	1,500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
44	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจำ สรวายน้ำแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	800,000	"
45	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจำ ศูนย์ฟิตเนสแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	3,058,500	"
46	โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจำ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	58,800	"
47	โครงการปรับปรุงห้องน้ำและห้องรับรอง ใต้อัฒจันทร์สนามกีฬาแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	1,700,000	"
48	โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาแหลมฉบัง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	สังคม	1,200,000	"
49	โครงการจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานของกองการศึกษา (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,819,200	"



ภาคผนวก จ

โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองวิชาการและแผนงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป	สังคม	147,190.98	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ศักยภาพบุคลากรด้านเทคนิคและผลิต สื่อสารสนเทศ	การเมือง	271,241.50	"
3	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำงบประมาณ	การเมือง	114,341.38	"
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร	การเมือง	136,383	"
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	การเมือง	119,999.98	"
6	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองวิชาการและ แผนงาน	การเมือง	747,110	"
7	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกอง วิชาการและแผนงาน	การเมือง	1,079,700	"
8	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนและพนักงานเทศบาลนคร แหลมฉบัง	การเมือง	124,518	"
9	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองวิชาการและ แผนงาน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,050,900	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
10	โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกอง วิชาการและแผนงาน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	743,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อปรับ สภาพอากาศในห้องทำงานของกองวิชาการ และแผนงาน (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	240,000	"
12	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือให้บริการ งานสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับฝึกอบรมด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	28,000	"



ภาคผนวก ข

โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน (ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง)	เศรษฐกิจ	151,144	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวชุมชน	เศรษฐกิจ	33,000	"
3	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประชาชน	เศรษฐกิจ	150,000	"
4	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง ในการพัฒนาชุมชน	เศรษฐกิจ	40,000	"
5	โครงการฝึกอบรมกลุ่มการเกษตรเทศบาล นครแหลมฉบัง	เศรษฐกิจ	29,500	"
6	โครงการปฏิบัติธรรม	สังคม	47,830	"
7	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน	สังคม	49,359.88	"
8	โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	161,510	"
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	สังคม	253,080	"
10	โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรม คนพิการเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	12,600	"
11	โครงการสงเคราะห์แว่นตา สำหรับเด็กและ เยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่มี ปัญหาทางสายตา	สังคม	90,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
12	โครงการสงเคราะห์แว่นตาสำหรับ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาทาง สายตา	สังคม	180,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
13	โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่ พึ่งในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	สังคม	347,320	"
14	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สังคม	545,000	"
15	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สังคม	41,261,200	"
16	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สังคม	7,456,400	"
17	โครงการจัดหาอุปกรณ์กายภาพบำบัด สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ	สังคม	112,970.60	"
18	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน	สังคม	30,000	"
19	โครงการอบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและ เยาวชนจิตอาสา	การเมือง	349,478	"
20	โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม พัฒนาสตรี	การเมือง	429,920	"
21	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง	การเมือง	1,352,240	"
22	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้มี ความเข้มแข็งแบบยั่งยืน	การเมือง	243,321.70	"
23	เงินอุดหนุนสมาคมชุมชนชาวแหลมฉบัง	การเมือง	7,200,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
24	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน เขตเมือง	การเมือง	550,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
25	โครงการจัดทำแผนชุมชน	การเมือง	130,431.84	"
26	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาบุคลากรกองสวัสดิการสังคม	การเมือง	198,210.78	"
27	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ สังคม	การเมือง	273,683.40	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
28	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ สังคม (ศูนย์บริการผู้สูงอายุและผู้พิการ)	การเมือง	52,664	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
29	โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการชุมชน บ้านนาเก่า (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	480,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
30	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ ศาลาประชาคมไร่หนึ่ง (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	800,000	"
31	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ สังคม (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	993,000	"



ภาคผนวก ซ

โครงการที่ปฏิบัติจริง (กองช่างสุขาภิบาล)

ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนน สุขาภิบาล 5 บริเวณหน้าร้านท็อปเจริญ (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) ละติจูด : 13°6'55.84" น ลองจิจูด : 100°54'58.13" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	494,041.47	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนข้างวัดเขาน้ำซบ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซบ) ละติจูด : 13°7'41.84"น ลองจิจูด : 100°55'47.34" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	2,390,000	"
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ลอดข้ามถนนหนองคล้าใหม่ บริเวณ หน้าบ้านผู้ใหญ่ตี้ว (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ) ละติจูด : 13°05'17.42"น ลองจิจูด : 100°58'26.56" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	798,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างกำแพงคลองบ้านนาฝั่งทิศ ใต้ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านนาใหม่) ละติจูด : 13°4'14.45"น ลองจิจูด : 100°55'24.36" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	2,288,000	"
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างดาวเทียม (ชุมชนวัดมโนรม) ละติจูด : 13°5'57.39"น ลองจิจูด : 100°55'31.45" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	569,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างปรับปรุงช่องระบายน้ำ บริเวณศูนย์สาธารณสุข 1 ฝั่งตะวันตก (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) ละติจูด : 13°6'3.94"น ลองจิจูด : 100°57'12.99" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	229,515	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำ ข้างถนนศรีสุทนต์บริเวณ ที่ทำการไปรษณีย์หนองขาม (ชุมชนบ้านหนองขาม) ละติจูด : 13°06'04.49"น ลองจิจูด : 100°57'40.06" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	512,000	"
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ข้างอ่าวอุดมการช่าง (ชุมชนตลาดอ่าวอุดม) ละติจูด : 13°7'18.93" น ลองจิจูด : 100°55'1.49" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	150,000	"
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณหลังธนาคารกรุงไทย ช่วงที่ 3 ชุมชนชากยายจิ้น ละติจูด : 13°6'38.35" น ลองจิจูด : 100°55'10.23" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,369,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล.ข้างหมู่บ้านพานทองแท้ 3 (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง) ละติจูด : 13°5'50.14"น ลองจิจูด : 100°58'34.71" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,780,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยวัดพระประทานพร 6 (ชุมชนวัดพระประทานพร) ละติจูด : 13°6'17.78"น ลองจิจูด : 100°57'11.29" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	139,600	ดำเนินการ เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล.จาก สะพานซากกระปอกไปทางฝาย หนองพังพวย ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านซากกระปอก) ละติจูด : 13°4'51.24" น ลองจิจูด : 100°56'51.44" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,970,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านคุณบุญญา (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) ละติจูด : 13°3'10.28" น ลองจิจูด : 100°57'14.00" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	449,000	"
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอ่าวอุดม ซอย 8 (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) ละติจูด : 13°7'17.15" น ลองจิจูด : 100°54'7.95" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	99,700	"
15	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำบริเวณ ถนนแก๊กไคแยกไปเขาน้ำซับ (ช.เขาน้ำซับ) ละติจูด : 13°07'40.32" น ลองจิจูด : 100°56'33.19" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	149,500	"
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณหลังหมู่บ้านแสนปรีดา 7 ช่วงที่ 1 (ชุมชนบ้านจุกกะเณอ) ละติจูด : 13°05'26.97" น ลองจิจูด : 100°58'29.58" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,990,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหน้า หมู่บ้านเรือนไทย (ชุมชนบ้านหนองพังพวย) ละติจูด : 13°4'46.78" น ลองจิจูด : 100°56'56.01" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	2,500,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
18	โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำ ข้างถนนหนองแร่ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนวัดมโนรม) ละติจูด : 13°05'42.77" น ลองจิจูด : 100°55'12.41" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	719,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างตาดคลองห้วยเล็ก ข้างสะพานห้วยเล็ก (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) ละติจูด : 13°67'02" น ลองจิจูด : 100°56'55.47" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	2,489,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
20	โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำถนน เครื่องสหพัฒนภิรมย์หน้าโรงงานไลอ้อน (ชุมชนบ้านหนองขาม) ละติจูด : 13°06'06.93" น ลองจิจูด : 100°57'26.30" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	506,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่บ้านแฟมิลีปาร์ค (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น) ละติจูด : 13°06'38.19" น ลองจิจูด : 100°55'16.63" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	735,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณหลังหมู่บ้านแสนปรีดา 7 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ) ละติจูด : 13°05'28.24" น ลองจิจูด : 100°58'24.72" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,594,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ข้างหมู่บ้านโนเบิลคลาสสิก (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°05'27.30" น ลองจิจูด : 100°56'18.26" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	22,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณคลองโรงน้ำตาลถนนเก้าگیโล (ชุมชนวัดพระประธานพร) ละติจูด : 13°6'22.31" น ลองจิจูด : 100°57'5.86" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,150,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
25	โครงการก่อสร้างกำแพงคลองห้วยใหญ่ ข้างหมู่บ้านบึงทอง (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง) ละติจูด : 13°6'19.65" น ลองจิจูด : 100°58'32.17" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,800,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ อ่าวอุดม ซอย 16 (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม) ละติจูด : 13°07'31.54" น ลองจิจูด : 100°53'57.62" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	2,789,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หน้า หมู่บ้านแฟมิลีปาร์ค (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น) ละติจูด : 13°06'37.29" น ลองจิจูด : 100°55'22.71" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	119,500	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
28	โครงการก่อสร้างกำแพงคลองบริเวณหน้า วัดทุ่งกราดจากสะพานหน้าวัดไปทางทิศ เหนือ (ชุมชนบ้านทุ่งกราด) ละติจูด : 13°3'20.42" น ลองจิจูด : 100°55'48.53" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	2,088,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
29	โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำ ข้างถนนหนองแร่ ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนวัดมโนรม) ละติจูด : 13°05'43.65" น ลองจิจูด : 100°55'12.09" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	719,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยบ้าน อาจารย์สนธยาข้างวัดพระประทานพร (ชุมชนวัดพระประทานพร) ละติจูด : 13°7'12.77"น ลองจิจูด : 100°56'54.37" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	149,400	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสามแยก ถนนหนองเทพ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) ละติจูด : 13°3'21.27"น ลองจิจูด : 100°56'33.32" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	994,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหลังหมู่บ้าน อยู่สบาย (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°04'45.94"น ลองจิจูด : 100°56'05.00" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	450,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
33	โครงการก่อสร้างตลาดคลองบริเวณ สะพานวังตะขอน ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'12.90"น ลองจิจูด : 100°55'59.32" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	3,586,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงงานน้ำแข็งวรกิจ (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น) ละติจูด : 13°06'44.08"น ลองจิจูด : 100°55'45.16" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	782,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
35	โครงการก่อสร้างตลาดคลองบริเวณ สามแยกถนนหนองเทพ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) ละติจูด : 13°03'22.47"น ลองจิจูด : 100°56'30.89" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,495,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
36	โครงการก่อสร้างศาลากลาง บริเวณสำหรับ สะพานหน้าวัดทุ่งกรด ฝั่งทิศใต้ข้าง สำนักซี (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'19.14"น ลองจิจูด : 100°55'46.20" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,795,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
37	โครงการศาลากลางบริเวณสะพาน หน้าวัดทุ่งกรด ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'20.49"น ลองจิจูด : 100°55'46.28" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,795,000	"
38	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบริเวณสระ หน้าเทศบาล (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°5'8.17"น ลองจิจูด : 100°55'25.88" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	1,627,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
39	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย ละติจูด : 13°4'20.05"น ลองจิจูด : 100°55'46.15" ตะวันออก	โครงสร้างพื้นฐาน	737,000	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนหนองมะนาว (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) ละติจูด : 13°03'00.76"น ลองจิจูด : 100°56'51.49" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	22,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณสี่แยกเทคโนโลยีแหลมฉบัง (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°05'10.79"น ลองจิจูด : 100°56'17.18" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	23,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
42	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในโรงพยาบาล น้ำเสียวังที่ 2 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°04'15.52"น ลองจิจูด : 100°55'46.96" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	350,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
43	โครงการท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณ ล้างสาธารณะหลังสวน เฉลิมพระเกียรติ ละติจูด : 13°05'02.84"น ลองจิจูด : 100°55'13.92" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	8,500,000	"
44	โครงการท่อระบายน้ำ ซอยหลังโรงแรมโอเค (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°04'29.05"น ลองจิจูด : 100°55'41.50" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	400,000	"
45	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ตลาดใต้รุ่งอำวอุดม (ชุมชนตลาดอำวอุดม) ละติจูด : 13°06'56.90"น ลองจิจูด : 100°56'03.57" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	200,000	"
46	โครงการก่อสร้างบ่อกักน้ำ ถนนแหลมฉบังสาย 3 บริเวณสี่แยกบ่อจระเข้ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°05'30.56"น ลองจิจูด : 100°56'12.41" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	100,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	การดำเนินการ
47	โครงการจัดซื้อฝาทะแกรงเหล็กระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,400,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
48	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำ ชอยสุขสมพร (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°06'03.32"น ลองจิจูด : 100°57'55.09" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	160,000	"
49	โครงการก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. บริเวณฝายหนองพังพวย (ชุมชนบ้านหนองพังพวย) ละติจูด : 13°04'47.56"น ลองจิจูด : 100°56'35.21" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	600,000	"
50	โครงการก่อสร้างตาดคลองข้างหมู่บ้าน พานทองแท้ 3 ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง) ละติจูด : 13°05'51.63"น ลองจิจูด : 100°58'21.18" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,000,000	"
51	โครงการก่อสร้างตาดคลองข้างหมู่บ้าน วราศิริ (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'16.53"น ลองจิจูด : 100°56'03.62" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,500,000	"
52	โครงการก่อสร้างกำแพงคลองบ้านนา ฝั่งทิศใต้ ช่วงที่ 3 (ชุมชนบ้านนาใหม่) ละติจูด : 13°04'07.10"น ลองจิจูด : 100°55'16.56" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,300,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
53	โครงการก่อสร้างตาดคลอง หน้าวัดทุ่งกรดฝั่งทิศเหนือ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'22.64"น ลองจิจูด : 100°55'47.26" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,800,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
54	โครงการก่อสร้างตาดคลอง หน้าวัดทุ่งกรดฝั่งทิศใต้ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'16.91"น ลองจิจูด : 100°55'46.00" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,800,000	"
55	โครงการก่อสร้างตาดคลอง ห้วยเล็ก (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) ละติจูด : 13°06'23.80"น ลองจิจูด : 100°57'25.27" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	2,500,000	"
56	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งกรด ซอย 10 (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'15.54"น ลองจิจูด : 100°55'31.98" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	380,000	"
57	โครงการก่อสร้างตาดคลอง หน้าหมู่บ้านดุสิตธานี 3 (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'33.39"น ลองจิจูด : 100°55'40.25" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	4,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
58	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล.บริเวณหลังสนามบินถนน หนองคล้าใหม่ ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) ละติจูด : 13°05'24.45"น ลองจิจูด : 100°57'42.39" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	7,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
59	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล.บริเวณหลังสนามบินถนน หนองคล้าใหม่ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่) ละติจูด : 13°05'24.45"น ลองจิจูด : 100°57'42.39" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	10,000,000	"
60	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งกราด ซอย 16 (ชุมชนบ้านทุ่งกราด) ละติจูด : 13°05'22.72"น ลองจิจูด : 100°92'53.99" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,400,000	"
61	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ภายในซอยเพชรตำริ บางละมุง (ชุมชนบ้านบางละมุง) ละติจูด : 13°02'45.44"น ลองจิจูด : 100°55'16.27" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	900,000	"
62	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุนทรี บ้านทุ่ง (ชุมชนบ้านทุ่ง) ละติจูด : 13°06'27.30"น ลองจิจูด : 100°54'40.70" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	6,000,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้งจริง	การดำเนินการ
63	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนข้างสนามฟุตบอลอารีน่า ละติจูด : 13°04'24.14"น ลองจิจูด : 100°55'40.03" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	800,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
64	โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำ ข้างถนน บริเวณสามแยกบ้านสตางค์ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°04'24.14"น ลองจิจูด : 100°55'40.03" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	260,000	"
65	โครงการก่อสร้างตาดคลองบริเวณ ทางรถไฟสามแยกหนองเทพถึงหมู่บ้าน วราศิริ (ชุมชนบ้านทุ่งกรด) ละติจูด : 13°03'17.30"น ลองจิจูด : 100°56'07.41" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	5,000,000	"
66	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณหลังโรงฆ่าสัตว์เก่าถึง โรงแรมแกรนด์มารีน่า (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น) ละติจูด : 13°06'40.83"น ลองจิจูด : 100°55'39.85" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	550,000	"
67	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณโรงแรมแกรนด์มารีน่า ถึงลำราง โรงน้ำแข็งวรภิจ (ชุมชนบ้านชากยายจิ้น) ละติจูด : 13°06'40.19"น ลองจิจูด : 100°55'35.09" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	1,200,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้งจริง	การดำเนินการ
68	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม บริเวณถนนหน้าหมู่บ้านโนเบิล ถึงลำรางโรงน้ำแข็งวรกิจ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ละติจูด : 13°05'28.60"น ลองจิจูด : 100°56'16.94" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	22,000,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
69	โครงการก่อสร้างท่อระบาย บริเวณถนนหนองคล้าเชื่อมหนองเทพใน (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า) ละติจูด : 13°03'57.20"น ลองจิจูด : 100°57'17.30" ตะวันออก ละติจูด : 13°03'58.70"น ลองจิจูด : 100°57'23.20" ตะวันออก ละติจูด : 13°03'56.50"น ลองจิจูด : 100°57'08.10" ตะวันออก ละติจูด : 13°05'58.30"น ลองจิจูด : 100°57'05.90" ตะวันออก (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	โครงสร้างพื้นฐาน	7,600,000	"
70	โครงการจ้างสำรวจพื้นที่จัดทำแผน Master Plan ระบบรวบรวมน้ำเสีย ชุมชนและระบบ บำบัดน้ำเสีย พร้อมออกแบบรายละเอียด	สิ่งแวดล้อม	15,000,000	"
71	โครงการอบรมเรื่องการจัดการมูลฝอย อันตรายในสถานศึกษา	สิ่งแวดล้อม	45,987	"
72	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของ เสียติดเชื้อ	สิ่งแวดล้อม	49,954.28	"
73	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียชุมชน	สิ่งแวดล้อม	46,511.06	"
74	โครงการปรับปรุงป้ายและประตูทางเข้าโรง บำบัดน้ำเสีย	สิ่งแวดล้อม	500,000	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
75	โครงการจัดซื้อกังหันชัยพัฒนาเพื่อบำบัดน้ำเสียในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง	สิ่งแวดล้อม	5,080,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
76	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านช่างสุขาภิบาล	การเมือง	255,190.15	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
77	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการกองช่างสุขาภิบาล	การเมือง	770,083.50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
78	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อใช้งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	การเมือง	353,421	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
79	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานนอกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	การเมือง	104,660	ดำเนินการ เสร็จแล้ว
80	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย	การเมือง	30,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
81	โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาที่จอดรถและเครื่องจักรอาคารรีดตะกอนโรงบำบัดน้ำเสีย (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	900,000	"
82	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานนอกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	14,054,100	"
83	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานจัดเก็บของเสียอันตรายฯ (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	440,000	"
84	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการกองช่างสุขาภิบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	645,700	"



ลำดับ ที่	โครงการ	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	งบประมาณ ที่ใช้จริง	การดำเนินการ
85	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำกองช่าง สุขาภิบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	2,095,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
86	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนามของงาน ออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ กองช่างสุขาภิบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	3,090,000	"
87	โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของงานธุรการกองช่าง สุขาภิบาล (แผนเพิ่มเติม ฉ.1)	การเมือง	232,000	"